Votre agence ESSEMES SERVICES
Adresse : ZAC DU ROUMOIS 400 RUE DE L'AVENIR 27310 BOSGOUET
Contact : HEMERY

Compte rendu de vérification des systèmes de désenfumage naturel

Nous soussignés, ESSEMES SERVICES, entreprise titulaire de la certification APSAD F17 de service de maintenance des Systèmes de Désenfumage Naturel (SDN) sous le n° 014/02/I17F17[1], avons procédé à la vérification de l'installation de désenfumage naturel de:

Site concerné: CCI DE CAEN NORMANDIE QUAI DE BLAINVILLE

Adresse: QUAI DE BLAINVILLE - 14000 - CAEN

N° de commande/contrat:

Nom du technicien: Nicolas LACHENY

Date de visite: 2023/03/28



Cette installation a-t-elle fait l'objet d'une déclaration de conformité ou d'installation APSAD? :

1- Certification délivrée par CNPP Cert au travers de contrôles réguliers des prestations réalisées - Département CNPP Cert - BP2265 - 27950 ST MARCEL

Opérations de maintenance préventive effectuées

Les essais fonctionnels sont réalisés selon l'annexe G de la norme NFS 61-933

	DAS / DENFC (Exutoires, châssis, amenées d'air)	DCM/ DAC (commandes) et leurs liaisons
Opérations générales	* Examen visuel de l'état général du DAS * Essai de fonctionnement et validation du passage en position de sécurité en moins d'1min * Vérification de l'absence d'obstacle au passage des fumées * Examen du dispositif d'auto-commande (thermofusible) si accessible sans risque	* Constat de l'intégrité des commandes, de leurs accessibilités et de leurs fixations * Essais de déclenchement manuel pour les DCM * Essais de télécommande pour les DAC * Réarmement
Opérations particulières	DAS à énergie mécanique * Examen de l'état et sens de pose des vérins gaz * Examen de la poulie de costière DAS à énergie pneumatique * Vérification des verrouillages en position ouverte et position fermée * Examen de l'état des vérins DAS à énergie électrique * Examen des connectiques * Examen de l'état des vérins	Commandes mécaniques (treuil, TL) * Examen du sens d'enroulement du câble * Examen des liaisons (protection, fixation longueur et nombre de poulies) * Examen de l'état du câble Commandes pneumatiques * Examen des pressions de services déclarées et mesurées * Examen des cartouches de CO^2 (pesage, état et date de mise en service) * Examen de l'étanchéité du réseau Commandes électriques * Mesure de la tension d'entrée et de la tension de sortie de télécommande * Examen de l'état des câbles et des connexions * Examen des batteries (état, tension de charge, autonomie) * Examen du type et qualité des câbles et connexions
	Option Confort	
	* Essais des fonctions de confort * Validation de la priorité de la fonction sécurité sur la fonction confort	

Votre agence ESSEMES SERVICES:
Adresse : ZAC DU ROUMOIS 400 RUE DE L'AVENIR 27310
BOSGOUET
Contact : HEMERY

Descriptif des installations testées

Zone de désenfumage concernée:	Type d'installation	Options présentes	Nombre d'équipements vérifiés				Autocontrôles	Avis sur l'installation
			Commandes (DCM et DAC)			DENFC ou amenées d'air		
			Coffret CO^2	Treuil	Commande électrique			
Batiment 1 - Zone 1	Asservissement pneumatique		2			4	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 1 - Zone 2	Asservissement pneumatique		2			6	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 2	Asservissement pneumatique		5			10	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 3	Asservissement pneumatique		6			11	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 4	Asservissement pneumatique		5			10	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 5	Asservissement pneumatique		2			6	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Batiment 6	Asservissement pneumatique		2			6	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS

Zone de désenfumage concernée:	Type d'installation	Options présentes	Nombre d'équipements vérifiés				Autocontrôles	Avis sur l'installation
			Commandes (DCM et DAC)			DENFC ou amenées d'air		
			Coffret CO^2	Treuil	Commande électrique			
Belem 1	Asservissement pneumatique		2			12	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Belem 2	Asservissement pneumatique		2			12	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS
Belem 3	Asservissement pneumatique		2			12	Entièrement réalisés -	Installation fonctionnelle - RAS

Votre agence ESSEMES SERVICES:
Adresse : ZAC DU ROUMOIS 400 RUE DE L'AVENIR 27310 BOSGOUET
Contact : HEMERY

Bilan de la visite de vérification

Evènements survenus depuis la visite précédente

L'installation nécessite un chiffrage complémentaire: Non

Le registre de sécurité a été signé par nos soins: Oui

Commentaires du technicien:

Commentaires du client:

Technicien ESSEMES	CLIENT (ou son représentant)
Nom: Nicolas LACHENY	Nom: Mr pinguilly
Date: 2023/03/28	Date: 2023/03/28
	Signature:

ANNEXE - Liste des observations et dysfonctionnements constatés

Zone concernée	Nom / Type d'équipement	Type d'anomalie	Commentaires