12/08/2026

Mise en conformité du désenfumage de 3 bâtiments industriels

PLANNING PRÉVISIONNEL

ID	Nom	Date de ...	Date d...	Durée
0	OS de démarrage	30/10/26	30/10/26	0
3	Période de préparation	30/10/26	27/11/26	20
6	Diffusion dossier technique	06/11/26	06/11/26	0
9	Délai de validation du DT	16/11/26	20/11/26	5
15	Commande des matériaux	23/11/26	23/11/26	0
22	Délai d'approvisionnement des exutoires	23/11/26	04/12/26	10
25	Mise en oeuvre écran de cantonnement au T5	30/11/26	11/12/26	10
33	Déposes, pose et raccordement exutoires au T5	07/12/26	22/12/26	12
36	Mise en oeuvre écran de cantonnement T6	04/01/27	15/01/27	10
50	Déposes, pose et raccordement exutoires au T6	11/01/27	26/01/27	12
57	Pose et raccordement exutoires au T3	18/01/27	05/02/27	15
1...	Opérations Préalables à la Réception	08/02/27	08/02/27	0
1...	Repli des installations de chantier, essais	08/02/27	12/02/27	5
1...	Réception des ouvrages	15/02/27	15/02/27	0

