

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DRAAF/DDT À MARMILHAT

16 rue Aimé Rudel - 63370 LEMPDES

05 PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

DCE

ECHELLE :

vendredi 12 juin 2026

MAITRE D'OUVRAGE
DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
16 rue Aimé Rudel - 63370 LEMPDES

ARCHITECTE MANDATAIRE
AMC2 ARCHITECTES
13 avenue Joseph Claussat - 63400 CHAMALIÈRES
Tel : 04 73 70 10 06 - Mail : amc2architectes@gmail.com
Web : www.amc2architectes.com

CONTRÔLE TECHNIQUE
SOCOTEC CONSTRUCTION
19 Avenue Léonard de Vinci La Pardieu - 63000 CLERMONT-FD
Tel : 06 09 85 64 37
Mail : maria.cluzel@socotec.com / Fabrice.MOULY@socotec.com

S.P.S
QUALICONSULT SECURITÉ
Agence de Clermont-Ferrand - Centre d'affaire du Zénith
38 rue de Sarliève - 63800 COURNON D'AUVERGNE
Tel : 04 69 61 40 45 - Mail : clermont-ferrand.qc@qualiconsult.fr

IND	DATE	MODIFICATIONS

N°	Titre	Travail donné	Début planifié	Fin planifiée
0	2511g-Planning PRO Facades Marmilhat		29/06/2026	25/12/2026
1	PHASE TRAVAUX	6 mois	29/06/2026	25/12/2026
2	Ordre de service - Démarrage travaux		29/06/2026	29/06/2026
3	Préparation des travaux - Plans EXE et PAC	7 semaines	29/06/2026	14/08/2026
4	Elaboration Plan de retrait Amiante	2 semaines	29/06/2026	10/07/2026
5	Instruction plan de retrait Amiante	5 semaines	13/07/2026	14/08/2026
6	Lot 01 : DÉSAMIANTAGE / MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS & MÉTALLIQUE / OCCULTATION	16 semaines	17/08/2026	27/11/2026
7	1.3.1 DEMOLITION SANS AMIANTE	3 semaines	17/08/2026	04/09/2026
8	1.3.2 DEMOLITION AVEC AMIANTE	2 semaines	07/09/2026	18/09/2026
9	1.3.3 PAROIS PROVISOIRES	3 semaines	17/08/2026	04/09/2026
10	1.4 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	4 semaines	21/09/2026	16/10/2026
11	1.5 NETTOYAGE	1 semaine	23/11/2026	27/11/2026
12	Lot 02 : ITE	12 semaines	19/10/2026	20/11/2026
13	2.3 ITE	4 semaines	19/10/2026	13/11/2026
14	2.4 REPRISES INTERIEURES	4 semaines	26/10/2026	20/11/2026
15	2.5 ACCESSOIRES DE FINITIONS	2 semaines	09/11/2026	20/11/2026
16	OPR	2 semaines	30/11/2026	11/12/2026
17	RECEPTION		11/12/2026	11/12/2026
18	LÉVÉE DES RÉSERVES	2 semaines	14/12/2026	25/12/2026

