eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Monsieur Romain HANEL
BP 58
98713 PAPEETE - TAHITI

Notre référence : AR-21-LE-092978-01

Numéro de dossier : 21A043295
Référence de dossier : 1510/112630/211505015063

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21A043295-001 - Référence *P001 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-002 - Référence *P002 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-003 - Référence *P003 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-004 - Référence *P004 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-005 - Référence *P005 - Toile de verre + peinture + enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-006 - Référence *P006 - Toile de verre + peinture + enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-007 - Référence *P007 - Faux plafond laine de verre Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-008 - Référence *P008 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-009 - Référence *P009 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-010 - Référence *P010 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Buanderie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-011 - Référence *P011 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-012 - Référence *P012 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-013 - Référence *P013 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-014 - Référence *P014 - Faux plafond plâtreux Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-015 - Référence *P015 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Extérieur / Coursive*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-016 - Référence *P016 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Extérieur / Coursive*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-017 - Référence *P017 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Extérieur / Façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-018 - Référence *P018 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Extérieur / Façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-019 - Référence *P019 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-020 - Référence *P020 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-021 - Référence *P021 - Béton peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-022 - Référence *P022 - Joint Bâtiment 008 / Extérieur / Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 21A043295-023 - Référence *P023 - Peinture bac acier Bâtiment 008 / Extérieur / Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21A043295-001 - P001 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (friable)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	21A043295-002 - P002 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (friable)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	21A043295-003 - P003 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	21A043295-004 - P004 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	21A043295-005 - P005 - Toile de verre + peinture + enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	21A043295-006 - P006 - Toile de verre + peinture + enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (beige)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	21A043295-007 - P007 - Faux plafond laine de verre Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET** * / GB8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / IAK3	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	21A043295-008 - P008 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau (blanc)	**MET** * / JK5Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	21A043295-009 - P009 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau (blanc)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	21A043295-010 - P010 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Niveau 0 / Buanderie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	21A043295-011 - P011 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / WC	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	21A043295-012 - P012 - Colle de faïence Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d''eau	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	21A043295-013 - P013 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d''eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) (friable)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	21A043295-014 - P014 - Faux plafond plâtreux Bâtiment 008 / Niveau 0 / Salle d''eau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	21A043295-015 - P015 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Extérieur / Coursive	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	21A043295-016 - P016 - Colle de carrelage Bâtiment 008 / Extérieur / Coursive	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	21A043295-017 - P017 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Extérieur / Façade	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	21A043295-018 - P018 - Colle de plinthe Bâtiment 008 / Extérieur / Façade	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	21A043295-019 - P019 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (granulaire) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	21A043295-020 - P020 - Enduit ciment peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (granulaire) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	21A043295-021 - P021 - Béton peint Bâtiment 008 / Extérieur / Façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (granulaire) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	**MET** * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	21A043295-022 - P022 - Joint Bâtiment 008 / Extérieur / Toiture	Matériau souple de type joint (bitumineux) (noir) (fibreux)	**MET** * / JK5Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	21A043295-023 - P023 - Peinture bac acier Bâtiment 008 / Extérieur / Toiture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris) en traces	**MET** * / KY3L	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SG-049415-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21Y035133
Reçu au laboratoire le : 25/11/2021
Date d'analyse : 26/11/2021
Référence dossier Client:1510/112630/211505015063

Date d'émission de rapport : 29/11/2021 23:59
Référence de suivi du dossier N° : 21A043295
Date de réception : 24/11/2021

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cyril Egaud
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr