CEA LETI

Calendrier d'exécution des études et des travaux

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**ETUDES**	**390 jrs?**	**Lun 20/05/24**
22	**TRAVAUX**	**210 jrs**	**Ven 29/05/26**
23	OS de démarrage des travaux	0 jr	Mar 25/08/26
24	Période de préparation	20 jrs	Mar 25/08/26
25	Travaux CEA sur plateforme chimie	15 jrs	Lun 03/08/26
26	**TRAVAUX PHASE 1**	**176 jrs**	**Mar 22/09/26**
27	Terrassement - réseaux - cuve incendie	20 jrs	Mar 22/09/26
28	**LOT MACONNERIE**	**47 jrs**	**Jeu 15/10/26**
29	**INFRASTRUCTURES**	**30 jrs**	**Jeu 15/10/26**
30	Fondations	10 jrs	Jeu 15/10/26
31	Soubassement	10 jrs	Jeu 22/10/26
32	Réseaux	5 jrs	Mar 03/11/26
33	Dallage	15 jrs	Jeu 05/11/26
34	**NIVEAU RDC**	**27 jrs**	**Jeu 05/11/26**
35	Elévations, Poteaux béton	20 jrs	Jeu 05/11/26
36	Poutres	10 jrs	Ven 27/11/26
37	Planchers	7 jrs	Ven 04/12/26
38	**TOITURE**	**5 jrs**	**Mar 15/12/26**
39	Acrotères	5 jrs	Mar 15/12/26
40	CHARPENTE METAL	16 jrs	Mar 08/12/26
41	COUVERTURE ETANCHEITE	20 jrs	Mer 23/12/26
42	FACADES	25 jrs	Ven 29/01/27
43	HORS D'EAU	0 jr	Jeu 04/03/27
44	MENUISERIES EXTERIEURES	15 jrs	Ven 26/02/27
45	CLOS COUVERT	0 jr	Jeu 18/03/27
46	MENUISERIES INTERIEURES	1 jr	Ven 19/03/27
47	SERRURERIE	5 jrs	Lun 22/03/27
48	SOL SOUPLE	3 jrs	Lun 29/03/27
49	SALLE BLANCHE	20 jrs	Jeu 01/04/27
50	DOUBLAGE PEINTURE	10 jrs	Lun 29/03/27
51	NETTOYAGE	5 jrs	Lun 24/05/27
52	CFO/CFA/TELELARME	66 jrs	Ven 05/03/27
53	PLOMB / CVC/ DESENFUMAGE	66 jrs	Ven 05/03/27
54	VRD	25 jrs	Lun 03/05/27
55	**Période de réception phase 1**	**10 jrs**	**Lun 07/06/27**
56	OPR	10 jrs	Lun 07/06/27
57	RECEPTION	0 jr	Ven 18/06/27

