N° de bâtiment : 13-02

IUT AUXERRE : OGP

Classement ERP:type-catégorie	RI 3ème	date dernière commission	22/09/2008
Etablissement		isolé	
Surface		2 053 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	B Secrétaire	C GUINARD	EA-1	SSI-B	1995
Equipement de contrôle et signalisation	B Secrétaire	C GUINARD	EA-1	EA-2a	1995
CMSI	B Secrétaire	C GUINARD	CMSI VTU2	CMSI VTU2	1995
L'équipement est évolutif	Oui, moins de matériel en fin de vie commerciale				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	DI-C	Conventionnel	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	4	DI-C Manuel	DM		voir rapport
Déclencheurs manuels	18	DM-C	DM	Issues de secours	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC	NC			NC
Détecteurs optiques	NC	NC			NC
Détecteurs linéaires	NC	NC			NC
Détecteurs thermovélocimétriques	NC	NC			NC
Avertisseurs sonores	12	SUR24	24 Volt	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	NC	NC			NC
Indicateurs d'action	NC	NC			NC
Ventouses sur portes asservies	18	24 VCC	24 VCC R	PCF	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	NC	NC			NC
					NC
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	5XZF	naturel	mécanique	escaliers	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC	NC			
Désenfumage mécanique		treuil		pneumatique	
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers		importants	moyens		
		oui	oui		voir rapport

Batteries		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	YUASA	12 volt	4AH	2009	RAS

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué
DI : Détection Incendie Conventionnelle
DM : Déclencheur manuel
NC : Non concerné
PCF : Porte coupe-feu
IS : Issue de secours
24 V CCR : 24 Volt à rupture
ZF : Zone de Désenfumage

N° de bâtiment : 13-03

IUT AUXERRE : GTR

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	22/09/2008
Etablissement		isolé	
Surface		2 460 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	sescrétariat	ALPHA 99 S	EA-1 A	EA-1 A	2004
Equipement de contrôle et signalisation		ALPHA 99 S			
CMSI		DELTA 24	CMSI-A	CSMI-A	2004
L'équipement est évolutif			oui		
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	ligne ouverte	collective	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	1	ligne ouverte	collective		voir rapport
Déclencheurs manuels	30	DM Adressable	collective	Issues de secours	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC	NC	NC		NC
Détecteurs optiques	NC	NC	NC		NC
Détecteurs linéaires	NC	NC	NC		NC
Détecteurs thermovélocimétriques	NC	NC	NC		NC
Avertisseurs sonores	10	24 VCC	24 VCC	Etablissement	voir rapport
Report d'alarme	NC	NC	NC	NC	NC
Indicateurs d'action	NC	NC	NC	NC	NC
Ventouses sur portes asservies	12	24 VCCR	24 VCC R	NC	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	NC	NC		NC	NC
					NC
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	3XZF	Naturel	M/E/P	Hall / Circulations	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC	NC	NC	NC	NC
Désenfumage mécanique	NC		NC	NC	NC
Commande de Désenfumage	OUI	treuil	electrique	pneumatique	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers	oui	importants	moyens		voir rapport détaillé
		oui	oui		voir rapport

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	12 VCC	7AH	NCE	RAS

Equipements annexes

NC : Non concerné
NCE : Non communiquée
EA-1-A : équipement d'alarme du type 1 à location d'adresse
PCF : Porte Coupe-Feu

N° de bâtiment : 13-01

IUT AUXERRE : TC

Classement ERP:type-catégorie	RI 3ème	date dernière commission	20/12/2005
Etablissement		isolé	
Surface		1 537 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	RDC Accueil				
Equipement de contrôle et signalisation	SDI Accueil	CHUBB	UTC PACK	EA-1 + UGA	2008
CMSI	EA du Type 1	CHUBB	UTC PACK	EA-1 + UGA	2008
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	OUVERTE - C	collective	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	2	OUVERTE - C	collective		voir rapport
Déclencheurs manuels	10	DM-C	collective	Issues de secours	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC	NC	NC		NC
Détecteurs optiques	NC	NC	NC		NC
Détecteurs linéaires	NC	NC	NC		NC
Détecteurs thermovélocimétriques	NC	NC	NC		NC
Avertisseurs sonores	6	NC	24 VCC	Etablissement	voir rapport
Report d'alarme	1	NC		Direction départementale	NC
Indicateurs d'action	NC	NC		NC	NC
Ventouses sur portes asservies	NC	NC	24 VCC R	NC	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	2	PRO EM	24 VCC	1er étage	NC
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	1	NC	pneumatique	Hall	NC
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC	NC	NC	NC	NC
Désenfumage mécanique	NC	NC	NC	NC	NC
Commande de Désenfumage	NC				
Existence de locaux à risques particuliers	oui	importants	moyens		voir rapport détaillé

Batteries		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	YUCEL	12 VCC	3,2AH	NCE	RAS
	YUASA	12 VCC	7AH	NCE	RAS

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée