N° de bâtiment : 11-03

IUT CHALON : BLOC CENTRAL

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	Année 2009
Etablissement		isolé	
Surface		2 053 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil rez-de-chaussée				
Equipement de contrôle et signalisation		ATSE	TEN 5 CMSI	B/EA-2b	1994
CMSI		ATSE	TEN 5 CMSI	CMSI A	1994
L'équipement est évolutif	NON				

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	16	ouvertes	Conventionnel	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	3	ouvertes	DM	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	19	ATSE	DM	bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC				
Détecteurs optiques	NC				
Détecteurs linéaires	NC				
Détecteurs thermovélocimétriques	NC				
Avertisseurs sonores	10	24 Volt	Emission	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	1	NC	NC	bâtiment SGM	
Indicateurs d'action	NC				
Ventouses sur portes asservies	9	24 Volt	Rupture	bâtiment	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issu	NC				
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	2	Exutoires	naturel	bâtiment	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC				
Désenfumage mécanique	NC				
Commande de Désenfumage	2	CO2+treuil		bâtiment	voir rapport
Existence de locaux à risques particuliers		moyens			voir rapport

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SDI / ATSE /FIAMM	12 volt	17 Ah	NCE	RAS

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué
DI : Détection Incendie Conventionnelle
DM : Déclencheur manuel
NC : Non concerné
PCF : Porte coupe-feu

N° de bâtiment : 11-01

IUT CHALON : TL

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission	Année 2009
Etablissement		isolé	
Surface		1 338 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil rez-de-chaussée	CHUBB		TYPE 4	2010
Equipement de contrôle et signalisation					
CMSI					
L'équipement est évolutif	Non, matériel en fin de vie commerciale				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	ouverte	collectif	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	NCE				voir rapport
Déclencheurs manuels	6	NCE	collectif	bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC				
Détecteurs optiques	NC				
Détecteurs linéaires	NC				
Détecteurs thermovélocimétriques	NC				
Avertisseurs sonores	5	LEGRAND	BAAS	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme	1	sonore et visuel	NCE	Bloc central	voir rapport
Indicateurs d'action	NC				
Ventouses sur portes asservies	6	24 Vcc	rupture	bâtiment	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	NC				
Désenfumage					
Désenfumage naturel suvant IT 246	2	Exutoires	naturel	bâtiment	voir rapport
Désenfumage naturel suvant IT 263	NC				
Désenfumage mécanique	oui	Treuil	Treuil	bâtiment	voir rapport
Commande de Désenfumage	NC				
Existence de locaux à risques particuliers	oui	importants	moyens		voir rapport

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
SSI CHUBB			2010	

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué

PCF : Porte coupe-feu

N° de Bâtiment : 11-02

IUT CHALON SUR SAONE - BATIMENT MI

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission	10/03/2009
Etablissement			
Surface	NCE		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil rez-de-chaussée				
Equipement de contrôle et signalisation	accueil rez-de-chaussée	CHUBB	UTI PACK	A / EA1	NCE
CMSI	accueil rez-de-chaussée	CHUBB	UTI PACK	CMSI / A	NCE
L'équipement est évolutif	Oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	8	rebouclées	Adressables	bâtiment MI	voir rapport
Boucles utilisées	5	rebouclées	Adressables	bâtiment MI	voir rapport
Déclencheurs manuels	2	ATSE	collectif	bâtiment MI	voir rapport
Déclencheurs manuels	16	CHUBB	Adressables	bâtiment MI	voir rapport
Détecteurs thermostatiques	NC	NC	NC	NC	NC
Détecteurs ioniques	NC	NC	NC	NC	NC
Détecteurs thermovélocimétriques	NC	NC	NC	NC	NC
Avertisseurs sonores	8	ATSE /24Vcc	émission	bâtiment MI	voir rapport
Report d'alarme	1	NC	NC	Bâtiment BC	voir rapport
Indicateurs d'action	NC	NC	NC	NC	NC
Ventouses sur portes asservies	2	24 Vcc	rupture	Bâtiment MI	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issue	NC	NC	NC	NC	NC
Ventouses bandeau	9	24 Vcc	rupture	bâtiment MI	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suvant IT 246	6	éxutoires	naturel	Bâtiment MI	voir rapport
Désenfumage naturel suvant IT 263	NC	NC	NC	NC	NC
Désenfumage mécanique	NC	treuil	NC	NC	NC
Commande de Désenfumage	6	NC	4 treuils	bâtiment MI	voir rapport
Alimentation électrique sécurité	NC	NC	NC	NC	NC
Existence de locaux à risques particuli	oui	moyens			voir rapport

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
SDI / CHUBB / FIAMM	12 volt	4 Ah	NCE	bon
CMSI / CHUBB / FIAMM	12 volt	2,1 Ah	NCE	bon

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué
NC : Non concerné

N° de bâtiment : 11-04

IUT CHALON : SGM

Classement ERP:type-catégorie	R 2ème	date dernière commission	Année 2009
Etablissement		isolé	
Surface		2 600 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non formés
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil rez-de-chaussée				
Equipement de contrôle et signalisation		CHUBB	ACTIVA 128	SSI-A	2003
CMSI		CHUBB	TEN4/CMSI	CMSI A	2003
L'équipement est évolutif	Oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	4	Adressable DM	Conventionnel	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	1	Adressable DM	DM		voir rapport
Déclencheurs manuels	9	Adressable DM	DM	Issues de secours	voir rapport
Détecteurs ioniques	NC				
Détecteurs optiques	NC				
Détecteurs linéaires	NC				
Détecteurs thermovélocimétriques	NC				
Avertisseurs sonores	13	24 Vcc	Emission	bâtiment SGM	voir rapport
Report d'alarme	1	visuel et sonore	24 Vcc	bâtiment BC	voir rapport
Indicateurs d'action	NC				
Ventouses sur portes asservies	4	24 Vcc R	Rupture	bâtiment SGM	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	NC				
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	7	Exutoires	naturel	escaliers hall	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 263	NC			atelier	
Commande de Désenfumage	2	pneumatique	O/F	hall+atelier	
Commande de Désenfumage	2	pneumatique+treuil		escaliers	
Existence de locaux à risques particuliers		importants	moyens		voir rapport détaillé

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
SDI CHUBB / FIAMM	12 Vcc	7Ah	2010	RAS
CMSI CHUBB / FIAMM	12V	2,1Ah	NC	RAS

Equipements annexes

NCE : Non Communiqué
NC : Non concerné
PCF : Porte coupe-feu