N° de bâtiments : 12-01 + 12-02 + 12-03

ISAT NEVERS B1+B2+B3

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	année 2007
Etablissement		isolé	
Surface		7 459 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	local sécurité	bâtiment B			
Equipement de contrôle et signalisation	UNIVERSAL	DET	QUARTZ	EA-1	1994
CMSI	UNIVERSAL	DET	EUROPA 20	CMSI-A	1994
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	7	OUVERTES	adressables	bâtiments	voir rapport
Boucles utilisées	7	OUVERTES	adressables	bâtiments	voir rapport
Déclencheurs manuels	36	FBDG IA	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs ioniques	154	EI 1100	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs optiques	NCE	EO 1100	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs linéaires	1	NCE	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	19	Favert 24	24 VCC	bâtiments	voir rapport
Report d'alarme	1	Boirepeuro	12 VCC	bâtiments	voir rapport
Indicateurs d'action	71	IA 2000	12 VCC	bâtiments	voir rapport
Ventouses sur portes asservies	26	Electromécaniques	Rupture	bâtiments	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	16	NCE	Rupture	bâtiments	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	5	exutoires	DCM CO2	bâtiments	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 246	9	ouvrants	DCM	bâtiments	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 246	4	volets	CO2	bâtiments	voir rapport
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	oui				voir rapport

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
SSI Universal DET EUROPA QUARTZ	12 V	NCE	NCE	HS
CMSI Universal DET EUROPA CMSI 20	12V	24Ah	NCE	Bon

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 12-01 + 12-02 + 12-03

ISAT NEVERS B4+B6

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	année 2007
Etablissement			
Surface	NCE		

Existence du rapport final de sécurité	non	voir rapport	Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	oui		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	local sécurité	bâtiment B			
Equipement de contrôle et signalisation		ESSER	Europa 3000	EA-1	2001
CMSI	UNIVERSAL	DET	EUROPA 20	CMSI-A	2001
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	2	rebouclées	adressables	bâtiments	voir rapport
Boucles utilisées	2	rebouclées	adressables	bâtiments	voir rapport
Déclencheurs manuels	10	DM200+IQ8	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques	29	0137+IQ8	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs linéaires	3	DLRF	adressables	bâtiments	voir rapport
Détecteurs thermovélocimétriques	1	EC3000	adressables	bâtiments	voir rapport
Avertisseurs sonores	7	Favert 24	24 VCC	bâtiments	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action	22	IA 2000	12 VCC	bâtiments	voir rapport
Ventouses sur portes asservies	2	Electromécaniques	Rupture	bâtiments	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	2	exutoires	Tteuil/CO2	bâtiments	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	oui				voir rapport

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
SSI Esser Europa 3000	12 V	10Ah	2003	

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 12-01 + 12-02 + 12-03

ISAT NEVERS F

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	année 2007
Etablissement			
Surface	NCE		

Existence du rapport final de sécurité	non	voir rapport	Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité			au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation	type 4	ESSER			
CMSI					
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1			bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées					
Déclencheurs manuels	6			bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	5			bâtiment	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	1			bâtiment	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	1	exutoir		bâtiment	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	oui				

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 12-01 + 12-02 + 12-03

ISAT NEVERS DEUG

Classement ERP:type-catégorie	R 3ème	date dernière commission	année 2007
Etablissement			
Surface	NCE		

Existence du rapport final de sécurité	non	voir rapport	Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité				
Adéquation de l'équipement				

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement					
Equipement de contrôle et signalisation	type 4	ESSER		Ea type 2b	
CMSI					
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	1			bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées					
Déclencheurs manuels	5	legrand		bâtiment	voir rapport
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	4	legrand	BAAS type Sa	bâtiment	voir rapport
Report d'alarme					
Indicateurs d'action					
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	1			bâtiment	voir rapport
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	8	ouvrants		bâtiment	voir rapport
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Désenfumage naturel suivant IT 246					
Commande de Désenfumage	8				
Existence de locaux à risques particuliers	oui				

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée