**N° de bâtiments : 01-010-190-191**

**BATIMENT SCIENCES GABRIEL+AMPHIS GALILEE GUTENBERG**

**installation étendue aux amphis 500 (01-19)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 1ère | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 21 683 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | non | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | loge gardien | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTI,com | A | 2012 |
| CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | A | 2012 |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | oui | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 40 | ouvertes | conventionnelle | bâtiments | |
| Boucles utilisées | 32 | ouvertes | collective | bâtiments | |
| Déclencheurs manuels | 68 | KAC | conventionnelle | bâtiments | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 14 | CSANTO | Optique fumées | Plénum amphis Gutemberg/Galilée 2 Local autocom | |
| Dispositif autonome déclencheur | 1 | | | Local autocom | |
| Avertisseurs sonores | 111 | 24CC | 24 Vcc E | bâtiments | |
| Report d'alarme | 1 | | | logement gardien | |
| Indicateurs d'action | 2 | | CONVENTIONNEL | Amphis | |
| Ventouses sur portes asservies | 110 | EI 24VCC | | bâtiments | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 6 | VEM 24VCC | | Issues de secours | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/13 | | bât. 1-01/ | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/13 | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | oui | Voir rapport détaillé joint | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 17Ah | 01/09/2016 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 38Ah | 01/09/2016 | |
| Asservissements 1 P.C.F | 2 | 12volts | 26Ah | 13/10/2016 | |
| local APUB N+1 amphi GUTENBERG | 2 | 12volts | 7Ah | 03/06/2013 | |
| local technique TGBT amphi GALILEE | 2 | 12volts | 7Ah | 03/06/2013 | |

**Equipements annexes**

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

REMPLACEMENT DE LA CENTRALE LE 10/09/2012

REMPLACEMENT CHARGEUR P.C.F LE 20/11/2012 SLAT 600watts

POSE DE 8 SIRENES EN SUS POUR AMPHIS NORD ET SUD

**N° de bâtiments : 01-02**

**BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | S-R 2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 6 999 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| Centrale | | Marque | Modèle | Catégorie et type | année |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil RDC | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | accueil RDC | CHUBB | UTI.COM | EA-1 | 2010 |
| CMSI | accueil RDC | CHUBB | CMSI-COM | SSI-A | 2010 |
| L'équipement est évolutif | OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| Equipements | Nombre | Type | Technologie | Localisation | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 4 | NCE | adressable | batiment | |
| Boucles utilisées | 4 | NCE | adressable | batiment | |
| Déclencheurs manuels | 71 | NCE | adressable | batiment | |
| Détecteurs ioniques | 324 | DA14 | adressable | batiment | |
| Détecteurs optiques | 13 | NCE | adressable | batiment | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | 4 | DA24 | adressable | batiment | |
| Avertisseurs sonores avec flash | 2 | LAXON sonosDC sound | 9 a 60v DC | toilettes R de J | |
| Avertisseurs sonores | 41 | 316E | 24 Vcc | batiment | |
| Report d'alarme | 1 | RPS REP+ | Visuel - Sonore | logement de fonction | |
| Indicateurs d'action | 25 | chubb IA01-Z | 12vcc | Portes issues de secours | |
| Ventouses sur portes asservies | 28 | 24 Vcc | 24 Vcc | batiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 9 | 24 Vcc | rupture | batiment | |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui | CO2+verrous | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | importants | | |
| | | | | | |

| Batteries : | Unités | Tension | Capacité | Année | Référence YUASA |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 17Ah | 17/07/2019 | NP17-12IFR |
| CMSI | 2 | 12volts | 24Ah | 06/07/2016 | NP24-12IFR |
| | | | | | |
| **AES derrière la baie SDI pour portes asservies côté ATHENEUM + clapets motorisés CTA** | 2 | 12volts | 7Ah | 27/10/2016 | NP7-12FR |
| | | | | | |
| **AES dans gaine technique niveau 3 tour à livres pour 3 portes asservies r de ch salle des échanges** | 2 | 12volts | 7Ah | 28/09/2016 | NP7-12FR |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de Bâtiments : 1-03** | **LOCAL NRD DANS BATIMENT CHAUFFERIE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | CDT | date dernière commission | Sans objet |
| Etablissement | Isolé | | |
| Surface | 866m² total | 16m² local NRD | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | Non | | Personnel désigné à l'exploitation | |
| Existence d'un dossier d'identité | Oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | Oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Hall d'entrée | CHUBB | | | 2016 |
| Equipement de contrôle et signalisation | Local informatique | | | | |
| CMSI | Local informatique | | | | |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | Sans objet | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | ouverte | Collective | Local informatique | |
| Boucles utilisées | 2 | ouverte | Collective | Local informatique | |
| Déclencheurs manuels | 1 | DM | Collectif | Local informatique | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 2 | NCE | Collectif | Local informatique | |
| Indication "évacuation immédiate" | 2 | NCE | NCE | Local informatique | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | 2 | NCE | Collectif | Local informatique | |
| Avertisseurs sonores | 1 | LEGRAND | 24Vcc | Local informatique | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | 1 | IA | 12vcc | Local informatique | |
| Bouteillle extinction | 1 | FM200 | 30kg/25bars | Local informatique | |
| Cartouche électrique (percuteur) | 1 | 24Vcc | Rupture | Local informatique | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désenfumage | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |

| **Batteries:** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 12volts | 7Ah | 13/12/2019 | NP7-12FR |

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiment : 01-04** **DROIT-LETTRES/EXTENSIONS/AMPHIS ARISTOTE PLATON**

**installation étendue aux Grands amphis (01-11)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-1 | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | | 10 096 m² | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | loge gardien | | Adressable | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | UTI.COM | CHUBB | | A | 2010 |
| CMSI | CMSI.COM | CHUBB | | A | 2010 |
| L'équipement est évolutif | Oui, moins de matériel en fin de vie commerciale | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 5 | Adressable | Adressable | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 5 | Adressable | Adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 37 | Chubb DM KAC | Adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 55 | NCE | Adressable | extensions | |
| Déclencheurs manuels | 10 | NCE | Adressable | Aristote Platon | |
| Détecteurs ioniques | 35 | Chubb I.SCAN-I | Adressable | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | 47 | Chubb SCAN-O | Adressable | extensions | |
| Détecteurs optiques | 29 | Chubb SCAN-O | Adressable | Aristote Platon | |
| Détecteurs linéaires | aucun | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | 1 | Thermostatique | Adressable | bâtiment SS06 | |
| Avertisseurs sonores | 61 | Chubb chorus | 24 Vcc | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores | 37 | Chubb chorus | 24 Vcc | extensions | |
| Avertisseurs sonores | 12 | Chubb chorus | 24 Vcc | Aristote Platon | |
| Report d'alarme | 1 | | | appt gardien | |
| Indicateurs d'action | 8 | NCE | | bâtiment | |
| Indicateurs d'action | 47 | IA10 | | extensions | |
| Indicateurs d'action | 7 | IA10 | | Aristote Platon | |
| Ventouses sur portes asservies | 236 | 24 VccR | 24 VccR | PCF | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 39 | 24VccR | 24VccR | portes issues de secours | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/16 | naturel | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage bâtiment | oui/5 | | C02 | | |
| Commande de Désenfumage Extensions | oui/7 | | CO2+verrous | | |
| Commande de Désenfumage Amphis | oui/4 | O/F | C02 | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 17Ah | 10/03/2016 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 17Ah | 10/03/2016 | |
| AES 24vcc SLAT TITAN 32A (portes + issues secours) | 2 | 12volts | 38Ah | 27/02/2018 | |

**Remplacement façade S.D.I le 12/10/2016**

**REMPLACEMENT DES TETES IONIQUES PAR DES MODELES OPTIQUES EN AOUT 2012**

**N° de bâtiments : 01-06**

## HALLE DES SPORTS ATHLETISME

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | X 5 ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 2471 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | hall d'entrée | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | Legrand | 40662 | EA4 | NCE |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | NON : FIN DE VIE COMMERCIALE | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouvertes | collectives | halle des sports | voir rapport |
| Boucles utilisées | 1 | ouvertes | collectives | halle des sports | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 4 | NCE | collectifs | halle des sports | voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 3 | | 1 intégré dans centrale | halle des sports | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | 24vcc | NCE | halle des sports | voir rapport |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | O/F C02 | halle des sports | voir rapport |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui | O/F | CO2 | halle des sports | voir rapport |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | local transfo | local chauffage | | voir rapport |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence SAFT** |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipement d'alarme | 1 | 12volts | 0,8Ah | 27/02/2018 | 789470 |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-07**

**EPICURE (ENSBANA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 4ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 9073 m2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | acceuil | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTC.COM | A/EA1 | 2007 |
| CMSI | | CHUBB | intégré | A | 2007 |
| L'équipement est évolutif | NON : FIN DE VIE COMMERCIALE | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 24 | ouvertes | collectives | | |
| Boucles utilisées | 17 | ouvertes | collectives | | |
| Déclencheurs manuels | 28 | KB1 | collectifs | | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 60 | Chorus | 24vcc | | |
| Report d'alarme | 3 | | 24vcc | Logement/circulation | report Welience |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 78 | 24vcc | rupture | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | 24vcc | rupture | | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suvant IT 246 | oui/5 | naturel | | Escaliers | |
| Désenfumage naturel suvant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/5 | treuil | CO2 | Escaliers | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | local chauffage | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 4Ah | 22/04/2013 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 17Ah | 22/04/2013 | |
| Asservissement 1 | 2 | 12volts | 7Ah | 27/02/2014 | |
| AES (P.C.F) | 2 | 12volts | 38Ah | 22/04/2013 | |

**remplacement de 2 alimentations par CEGELEC 8/11/2013**

**MESURE COURANT ABSORBEE PAR CIRCUIT SIRENES LE 14/09/2012 450mA**

**N° de bâtiments : 01-8 + 01-09 + 01-10**

**IUT DIJON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R/2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 19 798 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTI.COM | A/EA-1 | 2010 |
| CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | CMSI-A | 06/11/2014 |
| L'équipement est évolutif | oui | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | pas de détecteur | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 8 | Rebouclées | Adressables | Bâtiments | Voir rapport |
| Boucles utilisées | 4 | Rebouclées | Adressables | Bâtiments | Voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 65 | DM ACTIVA | Adressables | Bâtiments | Voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 118 | Chubb Chorus | 24vcc | Bâtiments | Voir rapport |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | 24vc et 48vcc | Rupture | Bâtiments | Voir rapport |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 5 | 24vcc | Rupture | Bâtiments | Voir rapport |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | mécanique | Bâtiments | Voir rapport |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui | CO2 | DAC | DCM | Voir rapport |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | Moyens | | | Voir rapport |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 17Ah | 07/08/2018 | |
| CMSI PCF | 2 | 12volts | 38Ah | 07/08/2018 | |
| Chargeur 24v Désemfumage | 2 | 12volts | 7Ah | 07/08/2018 | |
| Chargeur 48v Sirènes | 4 | 12volts | 7Ah | 08/07/2016 | |

**Equipements annexes**

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

**N° de bâtiment : 01-11**

**GRANDS AMPHITHEATRES ARISTOTE ET PLATON**

**installation reprise sur Droit-Lettres (01-04)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-2ème | date dernière commission | | |
| Etablissement | | | | |
| Surface | | 2 200 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | | | |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | | | | | |
| Boucles utilisées | | | | | |
| Déclencheurs manuels | | | | | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | | | | | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | | | | | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |
| | | | | | |

**Voir 01-04 DROIT-LETTRES**

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Equipements annexes**

**N° de bâtiments : 01-12**

## BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCE+PETITE FAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | S 3ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 5 307 m2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | RDC Accueil | CHUBB | UTI.COM | A/EA1 | 2006 |
| CMSI | RDC Accueil | CHUBB | CMSI-COM | A | 2006 |
| L'équipement est évolutif | oui | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | rebouclées | adressable | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 2 | rebouclées | adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 20 | | adressable | bâtiment+ext | |
| Détecteurs optiques | 88 | optiques | adressable | bâtiment+ext | |
| Détecteurs thermique | 1 | thermiques | adressable | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores | 24 | 24vcc | 24vcc | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores et lumineux | 2 | 24vcc | 24vcc | extension petite.fac | |
| Report d'alarme | 1 | NCE | 24vcc | logement de fonction | |
| Indicateurs d'action | 4 | IA2000/24vcc | émission | bâtiment | |
| Ventouses sur portes asservies | 24 | 24vcc | rupture | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 8 | 24vcc | rupture | bâtiment | |

| **Désenfumage** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/2 | naturel | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | 2 | NCE | treuil CO2 | bâtiment | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | bâtiment | |

| **Batteries** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 2,1Ah | 2016 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 3,2Ah | 24/05/2018 | |
| Asservissements | 2 | 12volts | 17Ah | 2015 | |

**remplacement de 2 alimentations par CEGELEC le 8/11/2013**

**N° de bâtiments : 01-130**

**GYMNASE SABLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | X 5ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 1953 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | hall entrée | LEGRAND | 40662 | EA4 | 2004 |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | | | |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | NON : FIN DE VIE COMMERCIALE | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | sans objet | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouverte | collective | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 1 | ouverte | collective | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 7 | | collective | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 3 | 24vcc | émission | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores et lumineux | 2 | 24vcc | émission | bâtiment | |
| Avertisseurs lumineux | 2 | 24vcc | émission | bâtiment | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 4 | 24vcc | NCE | bâtiment | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | non | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | non | | | | |
| Désenfumage mécanique | non | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence SAFT** |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipement d'alarme | 10 | 12volts | 0,8Ah | 06/07/2016 | 789470 |

Suite extension bâtiment rajout de 1 DM + 2 sirènes flasch + 2 flash en septembre 2014

**N° de Bâtiments : 01-131**

## SALLE JEAN CHIRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | X 5 éme | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 255 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | LEGRAND | 40662 | EA4 | 2007 |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouvertes | collectives | salle polyvalente | voir rapport |
| Boucles utilisées | 1 | ouvertes | collectives | salle polyvalente | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 2 | ATSE | collectifs | salle polyvalente | voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 2 | 12vcc | émission | salle polyvalente | voir rapport |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | 24vcc | indépendant | salle polyvalente | voir rapport |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | 1 exutoire | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | non | | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence SAFT** |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipement d'alarme | 10 | 12volts | 0,8Ah | 27/02/2018 | 789470 |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiment : 01-14**

**SCIENCES MIRANDE+IRCAMAT+ARCEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-1 | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 39 588m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | incomplet | Personnel désigné à l'exploitation | OUI |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | loge gardien | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTI.COM | E A/AE1 | 2008 |
| CMSI | | CHUBB | intégré | A | 2008 |
| L'équipement est évolutif | | | Oui | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 32 | ouverte | adressable | bâtiment | voir rapport |
| Boucles utilisées | 31 | ouverte | adressable | bâtiment | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 96 | KAC1 | adressable | bâtiment | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | NCE | KR910 | adressable | bâtiment | voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 76 | Iscan | adressable | bâtiment | voir rapport |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 141 | 24vcc | 24vcc | bâtiment | voir rapport |
| Report d'alarme | 1 | | | logement gardien | |
| Indicateurs d'action | NCE | IA2000 | 12vcc | bâtiment | voir rapport |
| Ventouses sur portes asservies | 180 | 24 VccR | rupture | bâtiment | voir rapport |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 87 | rupture | 24VccR | bâtiment | voir rapport |

| **Désenfumage** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/14 | naturel | rupture | bâtiment | voir rapport |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage escaliers | oui/9 | treuil | rupture | bâtiment | voir rapport |
| Commande de Désenfumage amphis | oui/5 | N/O | CO2 | bâtiment | voir rapport |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | voir rapport |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12 volts | 38Ah | 12/12/2019 | |
| CMSI | 2 | 13 volts | 24Ah | 12/12/2019 | |

**N° de bâtiment : 01-141**

**SCIENCES DE L'INGENIEUR**

**bâtiment réalisé en extension de Sciences Mirande**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 3ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 4 322 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | TEN5DI | EA1 | 22/06/2015 |
| CMSI | | | TEN 5 CMSI | A | 22/06/2015 |
| L'équipement est évolutif | Oui, moins de matériel en fin de vie commerciale | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 8 | Ouverte | collective | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 8 | Ouverte | collective | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 32 | KAC1 | collectifs | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | 1 | linéaire | Collectif | atrium | **neuf 24-05-2013** |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 30 | 24 Vcc | 24 Vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 31 | 24 VccR | Rupture | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 2 | 24VccR | NCE | bâtiment | |

| **Désenfumage** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | oui | naturel | mécanique | bâtiment | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui | UCMC | DCM | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 17Ah | 09/12/2019 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 38Ah | 09/12/2019 | |

**sirène amphi rajoutée le 04/09/2013**
**centrale remplacée le 22/06/2015**

**N° de Bâtiments : 1-15**

**MEDECINE PREVENTIVE**

| | | |
|---|---|---|
| **Classement ERP:type-catégorie** | **U 5ème** | **ate dernière commission** |
| Etablissement | | |
| Surface | 606 m² | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI |
| Adéquation de l'équipement | oui | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | accueil | Legrand | 40561 | EA4 |
| CMSI | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** |
|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouvertes | collectives | bâtiment |
| Boucles utilisées | 1 | ouvertes | collectives | bâtiment |
| Déclencheurs manuels | 2 | DM | collectives | bâtiment |
| Détecteurs ioniques | | | | |
| Détecteurs thermostatiques | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | |
| Avertisseurs sonores | 2 | NCE | 24 Vcc | bâtiment |
| Report d'alarme | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | | | | |

| **Désenfumage** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | |
| Alimentation électrique sécurité | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | |

| **Batteries** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** |
|---|---|---|---|---|
| Equipement d'alarme | 1 | 8,4volts | 0.2Ah | 27/05/2014 |

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

| année |
| --- |
| |
| 2014 |
| |
| |
| |

| Commentaires |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
| --- |
| |

| Référence |
| --- |
| |

| |
| --- |
| |

**N° de bâtiment : 01-16**

**UFR STAPS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | UFR STAPS | | |
| Surface | 7 222 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | oui | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil RDC | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | | | |
| CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | CAT B | 2016 |
| L'équipement est évolutif | | | OUI | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 24 | Boucles ouvertes | Collectifs | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 10 | Boucles ouvertes | Collectifs | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 37 | ref 62700002 | adressable | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 40+1 DERTECH | CHORUS (1 SONOS) | 24 Vcc | batiment+DERTECH | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 37 | 24 Vcc | Rupture | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 5 | 24 Vcc | Rupture | bâtiment | |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/7 | Naturel | | bâtiment | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/7 | Treuil | 24VR | bâtiment | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | | 12v | | 2016 | |
| Alimentation Electrique de Sécurité | 4 | 12v | 24 Ah | 2016 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-17**

**ATHENEUM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | L-N-R 4ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 1 325m2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | placard BAR | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTC.COM | A/EA1 | 2008 |
| CMSI | intégré | | | CMSI-A | 2008 |
| L'équipement est évolutif | oui | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | ouvertes | Collectives | bâtiment | voir rapport |
| Boucles utilisées | 2 | ouvertes | Collectives | bâtiment | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 7 | DMNCP1A | Collectifs | bâtiment | voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 7 | CHUBB chorus S3NFS | 24vcc | bâtiment | ? à message préenregistré |
| Report lumineux d'alarme | 1 | Chubb AT4 | | zone régie salle | voir rapport |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 6 | 24vcc avec ILS intégré | Rupture | bâtiment | voir rapport |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/1 3 ouvrants | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | coffret O/N | C02 | Salle de spectacle | voir rapport |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12volts | 4Ah | 13/12/2019 | NP4-12FR |
| UGA | 2 | 12volts | 2,1Ah | 13/12/2019 | NP2,1-12FR |
| AES ventouses 225watts 24volts | 2 | 12volts | 17Ah | 06/07/2016 | NP17-12I |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-18**

## HALLE DE TECHNOLOGIE CRITT WELIENCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R ??? ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 1953 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exploitation | |
| Existence d'un dossier d'identité | | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Local technique | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | Chubb | UTC.COM | | 2010 |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | | | | | |
| Boucles utilisées | | | | | |
| Déclencheurs manuels | 5 | Chubb | | Bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 22 | Chubb | | Bâtiment | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 4 | Chubb | | Bâtiment | |
| Report d'alarme | 2 | | | Acceuil/Epicure | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 2 | Rupture | | Bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | Rupture | | Bâtiment | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/1 | naturel | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/1 | O/F CO2 | | Hall techno 2 | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | oui | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12volts | 2,1Ah | 22/05/2020 | |
| SDI | 2 | 12volts | 4Ah | 22/05/2020 | |
| portes C.F | 2 | 12volts | 7Ah | 22/05/2020 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiment : 01-21**

## IUVV - INSTITUT UNIVERSITAIRE VIGNE VIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-4 | date dernière commission | |
| Etablissement | isolé | | |
| Surface | 3 235 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | bureau RDC Bas | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTC PACK | EA-1 | 2004 |
| CMSI | | CHUBB | UTC PACK | CMSI-A | 2004 |
| L'équipement est évolutif | OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | voir rapport |
| Boucles utilisées | 1 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 20 | DM | ADRESSABLE | batiment | voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 39 | Optique de fumée | ADRESSABLE | batiment | voir rapport |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 12 | CHORUS (2 SONOS) | 24 Vcc | batiment | voir rapport |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 16 | 24 Vcc | Rupture | batiment | voir rapport |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 4 | 24 Vcc | Rupture | batiment | voir rapport |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suvant IT 246 | OUI | naturel | manuel | escalier | voir rapport |
| Désenfumage naturel suvant IT 263 | OUI | naturel | naturel | atrium | voir rapport |
| Désenfumage mécanique | non | | | | |
| Commande de Désenfumage | DCM | DCM/treuil 24VR | O/F CO2 | batiment | voir rapport |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | voir rapport |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 2,1Ah | 12/09/2016 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 4Ah | 12/09/2016 | |
| AES | 2 | 12volts | 17Ah | 01/01/2015 | |
| AES désenfumage escaliers | 2 | 12volts | 7Ah | 01/06/2012 | |

Le 2/03/2015 remplacement AEES VARIATION 24V 225W par ALCY

**N° de bâtiments : 01-221**

## HALLE SPORTS CO + DERTECH + CEP3

| | | |
|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | X 3ème | date dernière commission |
| Etablissement | | |
| Surface | 4415 m² | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | local entrée | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | SON'ECLA | type 4 | 2015 |
| CMSI | | | | | |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouvertes | collectives | bâtiments | |
| Boucles utilisées | 1 | ouvertes | collectives | bâtiments | |
| Déclencheurs manuels | 14 | NCE | Collectifs | bâtiments | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 12 | 24vcc | émission | bâtiments | |
| Report d'alarme | SUR G.T.C | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 4 | 24vcc | Rupture | bâtiments | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | O/F CO2 | Halle des sports | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/2 | O/F | CO2 | Halle des sports | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | local techn. | stockage | bâtiments | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipement d'alarme | 2 | 8,4volts | 1100mA | 2015 | |
| Chargeur sirènes SLAT classic C38 | 2 | 12volts | 17Ah | 19/01/2016 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-23**

## POLE D'ECONOMIE ET DE GESTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 4 743 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | RDC Hall | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | intégré | | |
| CMSI | | CHUBB | CMSI-CATB | B | 11/06/2014 |
| L'équipement est évolutif | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 16 | ouvertes | conventionnelles | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 16 | OUVERTES | conventionnelles | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 20 | 4250 KR | collectives | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 34 | 316E | 24 Vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | 2 | Visuel et sonore HALL+LOGE LETTRES | | | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 48 | 24 V | A RUPTURE | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 2 | 24 V | A RUPTURE | bâtiment | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | rupture 24VCC | esc+ Hall Bibliothèque | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/5 | treuil 24VR | | escaliers/hall | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12v | 38Ah | 11/06/2014 | |

03/2015 remplacement câbles CR1+passage sous gaine MSB désenfumage amphi sur toiture

**Equipements annexes**

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-24**

**MAISON DE L'UNIVERSITE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | W-L 3ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 6 392 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | non | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | RDC Placard Technique | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | oui | CHUBB | UTI.COM | | 11/04/2016 |
| CMSI | oui | CHUBB | CMSI.COM | | 11/04/2016 |
| L'équipement est évolutif | | | OUI | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 11 | ouvertes | collectives | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 11 | ouvertes | collectives | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 25 | ouvertes | collectives | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | 0 | ouvertes | collectives | bâtiment | |
| Détecteurs optiques | 6 | ouvertes | collectives | bâtiment | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 29 | 316E | 24 Vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | 1 | Visuel et sonore ACCEUIL | | | |
| Indicateurs d'action | 2 | 24vcc | émission | bâtiment | |
| Ventouses sur portes asservies | 43 | 24vcc | rupture | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 3 | 24vcc R | rupture | bâtiment | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui | naturel | rupture | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | oui | naturel | rupture | | |
| Désenfumage mécanique | non | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/3 | 24VR | DAI | CO2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | | 12volts | 18Ah | 11/04/2016 | |
| SDI | | 12volts | 18Ah | 11/04/2016 | |
| AES SLAT 32A (01/12/2009) | 2 | 12volts | 38Ah | 08/10/2014 | |

**N° de bâtiments : 01-25**

**POLE AAFE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 3 784 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | RDC local Tech | CHUBB | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | RDC local Tech | | CMSI.COM | CAT B | 21/10/2014 |
| CMSI | RDC local Tech | | | | |
| L'équipement est évolutif | oui | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | pas de détecteur | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 4 | ouvertes | conventionnelles | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 4 | ouvertes | conventionnelles | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 12 | adressable | | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 26 | 24 Vcc | 24 Vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | 2 | lon rep evac | | bâtiment+Maison Université | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 24 | 24 Vcc | rupture | bâtiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | 24vcc | rupture | bâtiment | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suvant IT 246 | oui/5 | naturel | rupture | bâtiment | |
| Désenfumage naturel suvant IT 263 | oui/1 | naturel | rupture | bâtiment | |
| Désenfumage mécanique | oui/1 | ALDES | 24 Vcc | amphithéâtre | |
| Commande de Désenfumage | oui | DCM | rupture | bâtiment | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12volts | 38Ah | 21/10/2014 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-26**

## MAISON DE L'ETUDIANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | L-W 3ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 1 248 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | | 25/10/2016 |
| L'équipement est évolutif | | | oui | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 4 | ouvertes | adressable | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 2 | ouvertes | adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 7 | | adressable | circulations | |
| Détecteurs ioniques | 0 | | | | |
| Détecteurs optiques | 0 | | | | |
| Détecteurs linéaires | 0 | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | 0 | | | | |
| Avertisseurs sonores | 11 | Chorus/S3NFS | 24vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | 0 | | | | |
| Indicateurs d'action | 0 | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 0 | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 1 | 24vcc | Rupture | bâtiment | |
| Bandeaux de portes | 3 | 24vcc | Rupture | bâtiment | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | 2 | lanterneaux | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | 0 | | | | |
| Commande de Désenfumage | 4 | CO2+treuil | rupture | bâtiment | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 12 volts | 24 Ah | 25/10/2016 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de Bâtiments : 1-27**

**BATIMENTS INDUSTRIALISES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégori | R 5ème | date dernière commissior | NCE |
| Etablissement | | | |
| Surface | 756 m² | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurit | non | | Personnel désigné à l'exploitatior |
| Existence d'un dossier d'identit | oui | | au quotidien du SS |
| Adéquation de l'équipemer | oui | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Salles Z/X/Y | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | Merlin Gerin | TA4 1b/P 57393 | type 4 |
| CMSI | | | | |
| L'équipement est évolutif | oui | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeu | | | | néant |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** |
|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 3(1 pour chaque EA) | ouvertes | collectif | bâtiments industrialisés |
| Boucles utilisées | 3(1 pour chaque EA) | ouvertes | collectif | bâtiments industrialisés |
| Déclencheurs manuels | 21 (7+8+6) | DSM400 schneider | collectif | bâtiments industrialisés |
| Détecteurs ioniques | | | | |
| Détecteurs thermostatiques | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | |
| Avertisseurs sonores | 6 (2+2+2) | SRB300 schneider | 12Vcc | bâtiments industrialisés |
| Report d'alarme | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issue | | | | |

| **Désenfumage** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | NC | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | NC | | | |
| Désenfumage mécanique | NC | | | |
| Commande de Désenfumage | NC | | | |
| | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | NC | | | |

| **Batteries** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** |
|---|---|---|---|---|
| préfabriqué X | 1 | 12 volts | 600mA | 27/02/2018 |
| préfabriqué Y (centre) | 1 | 12 volts | 600mA | 27/02/2018 |
| préfabriqué Z | 1 | 12 volts | 600mA | 14/03/2018 |

oui

| année |
| --- |
| |
| 2004 |
| |
| |
| |

| Commentaires |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**Référence SAFT**

138765
138765
138765

**N° de bâtiments : 01-280**

## MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 2ème | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 1 325m2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | oui | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | acceuil | CHUBB | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | CMSI.COM | Catégorie B type 2a | 2011 |
| CMSI | intégré | | | | |
| L'équipement est évolutif | oui | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouverte | adressable | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 1 | ouverte | adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 12 | DMNCP5A | adressable | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 13 | SONOS DC | 24vcc | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores 120db | 1 | NEXUS 120DC (120db) | 24vcc | bâtiment | |
| Avertisseurs sonores à messages | 3 | SW Me | 24vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme (répétiteur d'exploitation) | 1 | Lon.Rep.Evac | 24vcc | logement bâtiment | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 10 | 24vcc | Rupture | bâtiment | |
| Gâche issues de secours | 2 | 24vcc | Rupture | bâtiment | |
| Bandeaux de portes | 12 | 24vcc | Rupture | bâtiment | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/2 ouvrants | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | oui/2 ouvrants | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage escalier | 2 | | C02 | | |
| Commande de Désenfumage | 2 | coffret O/N | C02 | Hall+salles N+2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12volts | 38Ah | 05/07/2016 | NPL38-12IFR |

**Equipements annexes**

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 01-320**

**DATACENTER et locaux onduleurs chaufferie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exploitation | |
| Existence d'un dossier d'identité | | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | RDC | CHUBB | UTI.COM | | 2015 |
| CMSI | RDC | CHUBB | UTEX.COM | | 2015 |
| L'équipement est évolutif | | | oui | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | | | adressable | bâtiment+locaux onduleur | |
| Boucles utilisées | | | adressable | bâtiment+locaux onduleur | |
| Déclencheurs manuels | 5 | | adressable | bâtiment+locaux onduleur | |
| Détecteurs optiques | 32 | optiques | adressable | bâtiment+locaux onduleur | |
| Détecteur multifonction | 4 | multifonction | adressable | salle machines | |
| Avertisseurs sonores | 3 | 24vcc | 24vcc | bâtiment+locaux onduleur | |
| Avertisseurs sonores et lumineux | 4 | 24vcc | 24vcc | bâtiment | |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | 21 | IA2000/24vcc | émission | bâtiment | |
| Ventouses sur portes asservies | | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | | | | | |

| **Désenfumage** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 12volts | 7AH | 13/12/2019 | NP7-12FR |
| | 2 | 12volts | 4AH | 13/12/2019 | NP4-12FR |
| | 2 | 12volts | 24AH | 13/12/2019 | NP24-12IFR |

**N° de bâtiments : 02-010**

## MEDECINE PHARMACIE B1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-1ère | date dernière commission | |
| Etablissement | | | |
| Surface | 17 632 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exploitation | oui |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | accueil RDC | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | | CHUBB | UTI.COM | EA-1 | 2016 |
| CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | SSI-A | 2016 |
| L'équipement est évolutif | OUI A CONFIRMER PAR LE CONSTRUCTEUR | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | néant | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | 1 rebouclée et 1 ouverte | adressable | batiment | Voir rapport |
| Boucles utilisées | 2 | 1 rebouclée et 1 ouverte | adressable | batiment | Voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 64 | PROTEG | adressable | batiment | Voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 16 | I-SCAN+O | adressable | batiment | Voir rapport |
| Détecteurs linéaires | 2 | Guardal BM5 | adressable | Bibliothèque | Voir rapport |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 78 | 24vcc | NCE | batiment | Voir rapport |
| Report d'alarme | | | | | |
| Indicateurs d'action | 1 | IA2000 | | Combles bibliothèque | Voir rapport |
| Ventouses sur portes asservies | 149 | 24 Vcc | 24vcc rupture | batiment | Voir rapport |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 18 | 24 Vcc | 24vcc rupture | batiment | Voir rapport |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | oui/8 | Naturel | 24vcc rupture | batiment | Voir rapport |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | oui/8 | DCM | Treuil | batiment | Voir rapport |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | batiment | Voir rapport |

| **Batteries :** | **Tension** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 12volts | 4Ah (2 unités) | 01/06/2016 | |
| CMSI | 2 | 12volts | 17Ah (2 unités) | 01/06/2016 | |
| AES SLAT TITAN 32A 24v | 2 | 12volts | 38Ah (2 unités) | 10/10/2019 | |

**Equipements annexes**
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

**N° de bâtiments : 02-020** **MEDECINE B2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classement ERP type/catégorie** | | Date dernière commission | Sans objet |
| Etablissement | | | |
| Surface | | | |
| | | | |
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exploitation |
| Existence d'un dossier d'identité | | | au quotidien du SSI |
| Adéquation de l'équipement | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Accueil | | | |
| CMSI | Accueil | CHUBB | CMSI.COM | B/EA2A |
| Chargeur | Accueil | CHUBB | 24V/230V/50hz | 225 W |
| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** |
| Boucles installées | 1 | | | batiment |
| Boucles utilisées | 1 | | | batiment |
| Déclencheurs manuels | 23 | MCP5ARP02SF-A207-01C | adressable | bâtiment |
| Détecteurs ioniques | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | |
| Sirènes flash et ou sonore | 11 | | | |
| Avertisseurs sonores | 20 | plusieurs modèles | | batiment |
| Indicateurs d'action | | | | |
| Repport d"alarme | vers C.H.U | | | P.C CHU |
| Portes C.F | 12 | 24 Vcc | 24vcc rupture | batiment |
| Désenfumage suivant IT 246 | | | | |
| Désenfumage suivant IT 263 | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | |
| Commande de désenfumage | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| **Batteries** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** |
|---|---|---|---|---|
| YUASA | 2 | 12volts | 24Ah | 22/07/2019 |

**Maintenance**

| |
|---|
| oui |

| année |
|---|
| |
| 15/12/2015 |
| 15/12/2015 |

| Commentaires |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Référence YUASA |
|---|
| NP24-12 IFR |

**N° de bâtiments : 02-03**

**SALLE D'EXAMENS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R 3ème | date dernière commission | |
| Etablissement | Rez de chaussée | | |
| Surface | 1473 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI | OUI |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | | | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Bureau | CHUBB | UTI.COM | | 2016 |
| Equipement de contrôle et signalisation | | | | | |
| CMSI | | | CMSI.COM | | 2016 |
| L'équipement est évolutif | | | | | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | | | | oui | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouverte | adressable | bâtiment | |
| Boucles utilisées | 1 | ouverte | adressable | bâtiment | |
| Déclencheurs manuels | 5 | MCP5ARP02SF-A207-01( | adressable | bâtiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 2 | I SCAN+O ICC | | bâtiment | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 11 | ATSE 316E | | bâtiment | |
| Report d'alarme | 1 | CHUBB LON REP | | Loge Médecine | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 2 | 24vcc | Rupture | Circulation | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | | | | | |
| | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | moyens | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale incendie | | | | | |

**N° de bâtiments : 2-04**

## ANIMALERIE MEDECINE B1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classement ERP type/catégorie** | **CDT** | Date dernière commissio | Sans objet |
| Etablissement | isolé | | |
| Surface | 986m2 | | |
| | | | |
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI |
| Adéquation de l'équipement | oui | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Bureau | | | |
| Centrale | acceuil | CHUBB | UTC Pack | |
| | | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** |
|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 1 | ouverte | collective | batiment |
| Boucles utilisées | 1 | ouverte | collective | batiment |
| Déclencheurs manuels | 4 | Chubb | Collectif | batiment |
| Détecteurs ioniques | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | |
| Sirènes flash et ou sonore | 15 | Chubb 24vcc | NCE | batiment |
| Avertisseurs sonores | | | | |
| Indicateurs d'action | | | | |
| Repport d"alarme | | | | |
| | | | | |
| Désenfumage suivant IT 246 | oui | naturel | O/F CO2 | batiment |
| Désenfumage suivant IT 263 | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | |
| Commande de désenfumage | oui | O/F CO2 | | circulation |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| **Batteries** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** |
|---|---|---|---|---|
| Centrale | 2 | 12volts | 3,2Ah | 2016 |

**Maintenance**

| |
|---|
| non |

| **année** |
|---|
| 2016 |
| |

| **Commentaires** |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| **Référence YUASA** |
|---|
| |

**N° de bâtiment : 02-06**

**INSTITUT DU GOUT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | W-L 5ème | date dernière commission | |
| Etablissement | isolé | | |
| Surface | 4 638 m² | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | non |
| Existence d'un dossier d'identité | oui | incomplet | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | RDC info | | | | |
| CMSI | RDC info | CHUBB | CMSI.COM | B/EA2A | 2020 |
| Chargeur | RDC info | CHUBB | 24V/230V/50hz | 225 W | 2020 |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | Voir rapport |
| Boucles utilisées | 2 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | Voir rapport |
| Déclencheurs manuels | 16 | DM | ADRESSABLE | batiment | Voir rapport |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | | | | | |
| Détecteurs linéaires | | | | | |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | | |
| Avertisseurs sonores | 13 | 24 Vcc | NCE | batiment | Voir rapport |
| Flash | 20 | SOLISTA LX | | toilettes | Voir rapport |
| Report d'alarme | 1 | CHUBB LON REP | | Accueil | |
| Indicateurs d'action | | | | | |
| Ventouses sur portes asservies | 2 | 24 Vcc | Rupture | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 13 | 24 Vcc | Rupture | batiment | Voir rapport |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | OUI/7 | Naturel | treuil | batiment | Voir rapport |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | | | | | |
| Désenfumage mécanique | | | | | |
| Commande de Désenfumage | OUI/7 | Tirer lacher | C02 | DCM 24Vr | Voir rapport |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | oui | Moyens | Importants | batiment | ir rapport visite triennale SSI |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSI | 2 | 12volts | 24 Ah | 17/11/2020 | NP24-12FR |

**Equipements annexes**

**N° de bâtiments : 02-070** **MEDECINE B3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classement ERP type/catégorie** | | Date dernière commission | Sans objet |
| Etablissement | isolé | | |
| Surface | | | |
| | | | |
| Existence du rapport final de sécurité | | | Personnel désigné à l'exp |
| Existence d'un dossier d'identité | | | au quotidien du SSI |
| Adéquation de l'équipement | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** |
|---|---|---|---|
| Emplacement Centrale | placard technique | CHUBB | UTI.COM |
| | | | |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** |
|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | bus | |
| Boucles utilisées | 2 | bus | |
| Déclencheurs manuels | 16 | DM MCP5A-RP02SF-A207-01C | |
| Détecteurs optiques | 93 | I.SCAN + 0 ICC | |
| Indicateurs d'action | 45 | IA2000 | |
| Avertisseurs sonores 90db | 22 | SONOS DC | |
| Avertisseurs sonores 120db | 5 | PNS-0005 NEXUS 120 DC | |
| Avertisseurs sonores 120db + flach | 1 | PNS-0035 NEXUS 120 DL DC | |
| Repport d"alarme | 1 | RS.REP EVC | |
| | | | |
| Désenfumage suivant IT 246 | | | |
| Désenfumage suivant IT 263 | | | |
| Désenfumage mécanique | | | |
| Commande de désenfumage | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Batteries:** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** |
|---|---|---|---|
| Centrale | 2 | 12volts | 2,1Ah |
| | 2 | 12volts | 4Ah |
| Chargeur portes C.F | 4 | 12volts | 4Ah |

**Maintenance**

| | |
|---|---|
| loitatior | |

| Catégorie et type | année |
|---|---|
| | 2014 |
| | |

| Localisation | Commentaires |
|---|---|
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| batiment | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Année | Référence YUASA |
|---|---|
| 26/08/2020 | NP2,1-12FR |
| 26/08/2020 | NP4-12FR |
| 10/08/2018 | |

**N° de bâtiment : 03-01**

**CHABOT-CHARNY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-2 | date dernière commission | |
| Etablissement | Groupé | | |
| Surface | | 4 050 m² | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation | OUI |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI | |
| Adéquation de l'équipement | oui | | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** | **année** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | rez-de-chaussée | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisation | accueil | CHUBB | UTI.COM | SSI-A | 2014 |
| CMSI | | CHUBB | CMSI.COM | A | 2014 |

| | |
|---|---|
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur ) | néant |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** | **Commentaires** |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | 2 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | |
| Boucles utilisées | 2 | REBOUCLEE | ADRESSABLE | batiment | |
| Déclencheurs manuels | 20 | DM1131 | ADRESSABLE | batiment | |
| Détecteurs ioniques | | | | | |
| Détecteurs optiques | 129 | I SCAN+O ICC | ADRESSABLE | batiment | |
| Détecteurs linéaires | 1 | DLO1191 | ADRESSABLE | | |
| Avertisseurs sonores | 25 | DIF48 | DIF48 | batiment | |
| Avertisseurs flash | 9 | SOLISTA LX | | toilettes | |
| Report d'alarme | 1 | RS.rep | | logement | |
| Indicateurs d'action | 66 | DJ1191 | 8 Vcc | batiment | |
| Ventouses sur portes asservies | 32 | 24 Vcc | Rupture | batiment | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | 6 | 24 Vcc | Rupture | batiment | |
| Bandeaux de portes | | | | | |
| **Désenfumage** | | | | | |
| Désenfumage naturel suivant IT 246 | 3 | naturel | manuel | batiment | |
| Désenfumage naturel suivant IT 263 | Non | | naturel | | |
| Désenfumage mécanique | Non | | | | |
| Commande de Désenfumage | 3 | treuil CO2 | DCM | pneumatique | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | OUI | moyens | | | |
| | | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** | **Référence YUASA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 12volts | 7Ah | 27/02/2018 | |
| CMSI | 4 | 12volts | 38Ah | 27/02/2018 | |

**N° de bâtiment : 15-01**

**E.S.P.E DIJON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classement ERP:type-catégorie | R-3ème | date dernière commissior | |
| Etablissement | Groupé | | |
| Surface | NCE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Existence du rapport final de sécurité | non | | Personnel désigné à l'exploitation |
| Existence d'un dossier d'identité | non | | au quotidien du SSI |
| Adéquation de l'équipement | oui | | |

| **Centrale** | | **Marque** | **Modèle** | **Catégorie et type** |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | |
| Equipement de contrôle et signalisatior | Local SSI | CHUBB | UTI.COM | A/EA1 |
| CMSI | Local SSI | CHUBB | intégré | CMSI A |
| L'équipement est évolutif | | | OUI | |
| Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeu | | | | a reconditionner/remplace |

| **Equipements** | **Nombre** | **Type** | **Technologie** | **Localisation** |
|---|---|---|---|---|
| Boucles installées | NCE | ouverte | collective | batiment |
| Boucles utilisées | NCE | ouverte | collective | batiment |
| Déclencheurs manuels | NCE | DM | collectif | batiment |
| Détecteurs ioniques | NCE | CHUBB | collectif | batiment |
| Détecteurs optiques | | | | |
| Détecteurs thermiques | NCE | CHUBB | collectif | batiment |
| Détecteurs thermovélocimétriques | | | | |
| Avertisseurs sonores | NCE | CHUBB/ATSE | 24Vcc | batiment |
| Report d'alarme | | | | |
| Indicateurs d'action | NCE | ATSE IA | 12Vcc | batiment |
| Ventouses sur portes asservies | | | | |
| Ventouses de déverrouillages des issues | | | | |
| Bandeaux de porte: | | | | |
| **Désenfumage** | | | | |
| Désenfumage naturel suvant IT 246 | OUI/3 | naturel | verrous 24v | batiment |
| Désenfumage naturel suvant IT 263 | OUI/1 | naturel | verrous 24v | batiment |
| Désenfumage mécanique | | | | |
| Commande de Désenfumage | OUI/3 | DCM | cde CMSI | batiment |
| | | | | |
| | | | | |
| Existence de locaux à risques particuliers | OUI | moyen | | |
| | | | | |

| **Batteries :** | **Unités** | **Tension** | **Capacité** | **Année** |
|---|---|---|---|---|
| SDI | | 12volts | 17Ah | NCE |
| CMSI | | 12volts | 19Ah | 2009 |

**Equipements annexes**

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

| |
|---|
| |

| |
|---|
| OUI |

| année |
|---|
| |
| 2007 |
| 2007 |
| |
| |

| Commentaires |
|---|
| voir rapport |
| voir rapport |
| voir rapport |
| voir rapport |
| |
| voir rapport |
| |
| voir rapport |
| |
| voir rapport |
| |
| |
| |
| |
| voir rapport |
| voir rapport |
| |
| voir rapport |
| |
| |
| voir rapport |
| |

| Etat |
|---|
| Bon |

| |
|---|
| |