CPAM DU VAL D'OISE

1D25057 - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE "LES MARJOBERTS"

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Texte1	Noms ressources
1		**DIAG**	**57 jrs**	**Mar 13/05/25**	**Mer 30/07/25**			
6		**PROTOTYPE**	**101 jrs**	**Mer 04/06/25**	**Jeu 23/10/25**			
11		**APS**	**40 jrs**	**Mer 30/07/25**	**Mer 24/09/25**			
16		**APD**	**125 jrs**	**Mer 24/09/25**	**Mer 22/04/26**			
22		**Autorisation de travaux**	**20 jrs**	Ven 05/06/26	Jeu 02/07/26			
25		**PRO**	**40 jrs**	**Mer 22/04/26**	**Lun 22/06/26**			
30		**ACT (Dossier de Consultation des Entreprises)**	**35 jrs**	**Lun 22/06/26**	**Mer 12/08/26**			
35		**ACT (Analyse des offres)**	**50 jrs**	**Mar 01/09/26**	**Lun 09/11/26**			
36		Consultation des entreprises	20 jrs	Mar 01/09/26	Lun 28/09/26			
37		Ouverture des plis	0 jr	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26	36		
38		Analyse avant mise au point	5 jrs	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26	37		
39		Mise au point	5 jrs	Mar 06/10/26	Lun 12/10/26	38		
40		Analyse après mise au point	5 jrs	Mar 13/10/26	Lun 19/10/26	39		
41		Comission d'attribution des offres	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	40		
42		Notification des rejets	15 jrs	Mar 20/10/26	Lun 09/11/26	41		
43		Notification des attributaires	0 jr	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26	42		
44		**VISA / DET / OPC**	**410 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Mer 16/08/28**			
45		OS de notification des entreprises	0 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27	43FD+33 jrs		
46		Période de préparation	20 jrs	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	45		
47		VISAS	20 jrs	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	45		
48		Approvisionnement & Fabrication	31 jrs	Mar 02/02/27	Mar 16/03/27	47		
49		**Execution des travaux : PHASE 01**	**20 jrs**	**Mer 17/03/27**	**Jeu 15/04/27**			
50		**Phase 01 - Niveau R+5**	**6 jrs**	**Mer 17/03/27**	**Jeu 25/03/27**			
51		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 17/03/27	Mer 17/03/27	48FD+1 jr		
52		Execution des travaux	5 jrs	Jeu 18/03/27	Mer 24/03/27	51		
53		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27	52FD+1 jr		
54		**Phase 01 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Jeu 25/03/27**	**Mar 06/04/27**			
55		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27	53		
56		Execution des travaux	6 jrs	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27	55		
57		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 06/04/27	Mar 06/04/27	56FD+1 jr		
58		**Phase 01 - Niveau R+3**	**7 jrs**	**Mar 06/04/27**	**Jeu 15/04/27**			
59		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 06/04/27	Mar 06/04/27	57		
60		Execution des travaux	6 jrs	Jeu 08/04/27	Jeu 15/04/27	59FD+1 jr		
61		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/04/27	Jeu 15/04/27	60		
62		**Execution des travaux : PHASE 02**	**72 jrs**	**Ven 16/04/27**	**Lun 02/08/27**			
63		**Phase 02 - Niveau R+5**	**16 jrs**	**Ven 16/04/27**	**Mer 12/05/27**			
64		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27	61FD+1 jr		
65		Execution des travaux	15 jrs	Lun 19/04/27	Mar 11/05/27	64		
66		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27	65FD+1 jr		
67		**Phase 02 - Niveau R+4**	**16 jrs**	**Mer 12/05/27**	**Ven 04/06/27**			
68		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27	66		
69		Execution des travaux	15 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 03/06/27	68		
70		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 04/06/27	Ven 04/06/27	69FD+1 jr		
71		**Phase 02 - Niveau R+3**	**16 jrs**	**Ven 04/06/27**	**Lun 28/06/27**			
72		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 04/06/27	Ven 04/06/27	70		
73		Execution des travaux	15 jrs	Mar 08/06/27	Lun 28/06/27	72FD+1 jr		
74		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 28/06/27	Lun 28/06/27	73		
75		**Phase 02 - Niveau R+2**	**12 jrs**	**Lun 28/06/27**	**Jeu 15/07/27**			
76		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 28/06/27	Lun 28/06/27	74		
77		Execution des travaux	11 jrs	Mer 30/06/27	Jeu 15/07/27	76FD+1 jr		
78		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/07/27	Jeu 15/07/27	77		
79		**Phase 02 - Niveau R+1**	**12 jrs**	**Jeu 15/07/27**	**Lun 02/08/27**			
80		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 15/07/27	Jeu 15/07/27	78		
81		Execution des travaux	11 jrs	Lun 19/07/27	Lun 02/08/27	80FD+1 jr		
82		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 02/08/27	Lun 02/08/27	81		
83		**Execution des travaux : PHASE 03**	**15 jrs**	**Lun 02/08/27**	**Lun 23/08/27**			
84		**Phase 03 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Lun 02/08/27**	**Mer 11/08/27**			
85		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 02/08/27	Lun 02/08/27	82		
86		Execution des travaux	6 jrs	Mar 03/08/27	Mar 10/08/27	85		
87		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27	86FD+1 jr		
88		**Phase 03 - Niveau R+3**	**8 jrs**	**Mer 11/08/27**	**Lun 23/08/27**			
89		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27	87		
90		Execution des travaux	7 jrs	Jeu 12/08/27	Ven 20/08/27	89		
91		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 23/08/27	Lun 23/08/27	90FD+1 jr		
92		**Execution des travaux : PHASE 04**	**19 jrs**	**Lun 23/08/27**	**Ven 17/09/27**			
93		**Phase 04 - Niveau R+4**	**10 jrs**	**Lun 23/08/27**	**Lun 06/09/27**			
94		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 23/08/27	Lun 23/08/27	91		
95		Execution des travaux	9 jrs	Mar 24/08/27	Ven 03/09/27	94		
96		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 06/09/27	Lun 06/09/27	95FD+1 jr		
97		**Phase 04 - Niveau R+3**	**9 jrs**	**Lun 06/09/27**	**Ven 17/09/27**			
98		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 06/09/27	Lun 06/09/27	96		
99		Execution des travaux	8 jrs	Mar 07/09/27	Jeu 16/09/27	98		
100		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 17/09/27	Ven 17/09/27	99FD+1 jr		
101		**Execution des travaux : PHASE 05**	**14 jrs**	**Ven 17/09/27**	**Jeu 07/10/27**			
102		**Phase 05 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Ven 17/09/27**	**Mar 28/09/27**			
103		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 17/09/27	Ven 17/09/27	100		
104		Execution des travaux	6 jrs	Lun 20/09/27	Lun 27/09/27	103		
105		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 28/09/27	Mar 28/09/27	104FD+1 jr		
106		**Phase 05 - Niveau R+3**	**7 jrs**	**Mar 28/09/27**	**Jeu 07/10/27**			
107		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 28/09/27	Mar 28/09/27	105		
108		Execution des travaux	6 jrs	Mer 29/09/27	Mer 06/10/27	107		
109		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27	108FD+1 jr		
110		**Execution des travaux : PHASE 06**	**33 jrs**	**Jeu 07/10/27**	**Ven 25/11/27**			
111		**Phase 05 - Niveau R+2**	**17 jrs**	**Jeu 07/10/27**	**Lun 01/11/27**			
112		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27	109		
113		Execution des travaux	16 jrs	Ven 08/10/27	Ven 29/10/27	112		
114		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27	113FD+1 jr		
115		**Phase 05 - Niveau R+1**	**16 jrs**	**Lun 01/11/27**	**Jeu 25/11/27**			
116		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27	114		
117		Execution des travaux	15 jrs	Mar 02/11/27	Mer 24/11/27	116		
118		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/11/27	Jeu 25/11/27	117FD+1 jr		
119		**Execution des travaux : PHASE 07**	**17 jrs**	**Jeu 25/11/27**	**Lun 20/12/27**			
120		**Phase 07 - Niveau R+2**	**9 jrs**	**Jeu 25/11/27**	**Mer 08/12/27**			
121		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/11/27	Jeu 25/11/27	118		
122		Execution des travaux	8 jrs	Ven 26/11/27	Mar 07/12/27	121		
123		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 08/12/27	Mer 08/12/27	122FD+1 jr		
124		**Phase 07 - Niveau R+1**	**8 jrs**	**Mer 08/12/27**	**Lun 20/12/27**			
125		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 08/12/27	Mer 08/12/27	123		
126		Execution des travaux	7 jrs	Jeu 09/12/27	Ven 17/12/27	125		
127		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 20/12/27	Lun 20/12/27	126FD+1 jr		
128		**Execution des travaux : PHASE 08**	**25 jrs**	**Lun 20/12/27**	**Lun 31/01/28**			
129		**Phase 08 - Niveau R+2**	**13 jrs**	**Lun 20/12/27**	**Jeu 13/01/28**			
130		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 20/12/27	Lun 20/12/27	127		
131		Execution des travaux	12 jrs	Mar 21/12/27	Mer 12/01/28	130		
132		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 13/01/28	Jeu 13/01/28	131FD+1 jr		
133		**Phase 08 - Niveau R+1**	**12 jrs**	**Jeu 13/01/28**	**Lun 31/01/28**			
134		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 13/01/28	Jeu 13/01/28	132		
135		Execution des travaux	11 jrs	Ven 14/01/28	Ven 28/01/28	134		
136		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28	135FD+1 jr		
137		**Execution des travaux : PHASE 09**	**29 jrs**	**Lun 31/01/28**	**Ven 10/03/28**			
138		**Phase 09 - Niveau R+2**	**11 jrs**	**Lun 31/01/28**	**Mar 15/02/28**			
139		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28	136		
140		Execution des travaux	10 jrs	Mar 01/02/28	Lun 14/02/28	139		
141		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 15/02/28	Mar 15/02/28	140FD+1 jr		
142		**Phase 09 - Niveau R+1**	**18 jrs**	**Mar 15/02/28**	**Ven 10/03/28**			
143		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 15/02/28	Mar 15/02/28	141		
144		Execution des travaux	17 jrs	Mer 16/02/28	Jeu 09/03/28	143		
145		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 10/03/28	Ven 10/03/28	144FD+1 jr		
146		**Execution des travaux : PHASE 10**	**21 jrs**	**Ven 10/03/28**	**Lun 10/04/28**			
147		**Phase 10 - Niveau R+2**	**11 jrs**	**Ven 10/03/28**	**Lun 27/03/28**			
148		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 10/03/28	Ven 10/03/28	145		
149		Execution des travaux	10 jrs	Lun 13/03/28	Ven 24/03/28	148		
150		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 27/03/28	Lun 27/03/28	149FD+1 jr		
151		**Phase 10 - Niveau R+1**	**10 jrs**	**Lun 27/03/28**	**Lun 10/04/28**			
152		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 27/03/28	Lun 27/03/28	150		
153		Execution des travaux	9 jrs	Mar 28/03/28	Ven 07/04/28	152		
154		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 10/04/28	Lun 10/04/28	153FD+1 jr		
155		**Execution des travaux : PHASE 11**	**11 jrs**	**Lun 10/04/28**	**Mar 25/04/28**			
156		**Phase 11 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Lun 10/04/28**	**Mar 25/04/28**			
157		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 10/04/28	Lun 10/04/28	154		
158		Execution des travaux	10 jrs	Mar 11/04/28	Lun 24/04/28	157		
159		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 25/04/28	Mar 25/04/28	158FD+1 jr		
160		**Execution des travaux : PHASE 12**	**11 jrs**	**Mar 25/04/28**	**Mer 10/05/28**			
161		**Phase 12 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Mar 25/04/28**	**Mer 10/05/28**			
162		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 25/04/28	Mar 25/04/28	159		
163		Execution des travaux	10 jrs	Mer 26/04/28	Mar 09/05/28	162		
164		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 10/05/28	Mer 10/05/28	163FD+1 jr		
165		**Execution des travaux : PHASE 13**	**11 jrs**	**Mer 10/05/28**	**Jeu 25/05/28**			
166		**Phase 13 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Mer 10/05/28**	**Jeu 25/05/28**			
167		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 10/05/28	Mer 10/05/28	164		
168		Execution des travaux	10 jrs	Jeu 11/05/28	Mer 24/05/28	167		
169		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/05/28	Jeu 25/05/28	168FD+1 jr		
170		**Execution des travaux : PHASE 14**	**9 jrs**	**Jeu 25/05/28**	**Mer 07/06/28**			
171		**Phase 14 - Niveau RdC**	**9 jrs**	**Jeu 25/05/28**	**Mer 07/06/28**			
172		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/05/28	Jeu 25/05/28	169		
173		Execution des travaux	8 jrs	Ven 26/05/28	Mar 06/06/28	172		
174		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28	173FD+1 jr		
175		**Execution des travaux : PHASE 15**	**6 jrs**	**Mer 07/06/28**	**Jeu 15/06/28**			
176		**Phase 15 - Niveau RdC**	**6 jrs**	**Mer 07/06/28**	**Jeu 15/06/28**			
177		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28	174		
178		Execution des travaux	5 jrs	Jeu 08/06/28	Mer 14/06/28	177		
179		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/06/28	Jeu 15/06/28	178FD+1 jr		
180		**Execution des travaux : PHASE 16**	**6 jrs**	**Jeu 15/06/28**	**Ven 23/06/28**			
181		**Phase 16 - Niveau R-1**	**6 jrs**	**Jeu 15/06/28**	**Ven 23/06/28**			
182		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 15/06/28	Jeu 15/06/28	179		
183		Execution des travaux	5 jrs	Ven 16/06/28	Jeu 22/06/28	182		
184		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 23/06/28	Ven 23/06/28	183FD+1 jr		
185		**Execution des travaux : ATRIUM**	**38 jrs**	**Ven 23/06/28**	**Mer 16/08/28**			
186		**ATRIUM - Niveau R-1**	**16 jrs**	**Ven 23/06/28**	**Lun 17/07/28**			
187		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 23/06/28	Ven 23/06/28	184		
188		Execution des travaux	15 jrs	Lun 26/06/28	Ven 14/07/28	187		
189		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 17/07/28	Lun 17/07/28	188FD+1 jr		
190		**ATRIUM - Niveau RdC**	**21 jrs**	**Mar 18/07/28**	**Mer 16/08/28**			
191		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 18/07/28	Mar 18/07/28	189FD+1 jr		
192		Execution des travaux	20 jrs	Mer 19/07/28	Mar 15/08/28	191		
193		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 16/08/28	Mer 16/08/28	192FD+1 jr		
194		**AOR & GPA**	**25 jrs**	**Ven 18/08/28**	**Jeu 21/09/28**			
195		O.P.R.	5 jrs	Ven 18/08/28	Jeu 24/08/28	184FD+1 jr;189FD+1 jr;193FD+1 jr		
196		Levée des réserves	20 jrs	Ven 25/08/28	Jeu 21/09/28	195		
197		Réception	0 jr	Jeu 21/09/28	Jeu 21/09/28	196		
198		Démarrage GPA pour 1 an	0 jr	Jeu 21/09/28	Jeu 21/09/28	197		

CPAM DU VAL D'OISE

1D25057 - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE L'IMMEUBLE "LES MARJOBERTS"

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**DIAG**	**57 jrs**	**Mar 13/05/25**	**Mer 30/07/25**
6		**PROTOTYPE**	**101 jrs**	**Mer 04/06/25**	**Jeu 23/10/25**
11		**APS**	**40 jrs**	**Mer 30/07/25**	**Mer 24/09/25**
16		**APD**	**125 jrs**	**Mer 24/09/25**	**Mer 22/04/26**
22		**Autorisation de travaux**	**20 jrs**	**Ven 05/06/26**	**Jeu 02/07/26**
25		**PRO**	**40 jrs**	**Mer 22/04/26**	**Lun 22/06/26**
30		**ACT (Dossier de Consultation des Entreprises)**	**35 jrs**	**Lun 22/06/26**	**Mer 12/08/26**
35		**ACT (Analyse des offres)**	**50 jrs**	**Mar 01/09/26**	**Lun 09/11/26**
36		Consultation des entreprises	20 jrs	Mar 01/09/26	Lun 28/09/26
37		Ouverture des plis	0 jr	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
38		Analyse avant mise au point	5 jrs	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26
39		Mise au point	5 jrs	Mar 06/10/26	Lun 12/10/26
40		Analyse après mise au point	5 jrs	Mar 13/10/26	Lun 19/10/26
41		Comission d'attribution des offres	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26
42		Notification des rejets	15 jrs	Mar 20/10/26	Lun 09/11/26
43		Notification des attributaires	0 jr	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
44		**VISA / DET / OPC**	**410 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Mer 16/08/28**
45		OS de notification des entreprises	0 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
46		Période de préparation	20 jrs	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27
47		VISAS	20 jrs	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27
48		Approvisionnement & Fabrication	31 jrs	Mar 02/02/27	Mar 16/03/27
49		**Execution des travaux : PHASE 01**	**20 jrs**	**Mer 17/03/27**	**Jeu 15/04/27**
50		**Phase 01 - Niveau R+5**	**6 jrs**	**Mer 17/03/27**	**Jeu 25/03/27**
51		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 17/03/27	Mer 17/03/27
52		Execution des travaux	5 jrs	Jeu 18/03/27	Mer 24/03/27
53		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27
54		**Phase 01 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Jeu 25/03/27**	**Mar 06/04/27**
55		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27
56		Execution des travaux	6 jrs	Ven 26/03/27	Lun 05/04/27
57		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 06/04/27	Mar 06/04/27
58		**Phase 01 - Niveau R+3**	**7 jrs**	**Mar 06/04/27**	**Jeu 15/04/27**
59		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 06/04/27	Mar 06/04/27
60		Execution des travaux	6 jrs	Jeu 08/04/27	Jeu 15/04/27
61		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/04/27	Jeu 15/04/27
62		**Execution des travaux : PHASE 02**	**72 jrs**	**Ven 16/04/27**	**Lun 02/08/27**
63		**Phase 02 - Niveau R+5**	**16 jrs**	**Ven 16/04/27**	**Mer 12/05/27**
64		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27
65		Execution des travaux	15 jrs	Lun 19/04/27	Mar 11/05/27
66		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27
67		**Phase 02 - Niveau R+4**	**16 jrs**	**Mer 12/05/27**	**Ven 04/06/27**
68		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27
69		Execution des travaux	15 jrs	Jeu 13/05/27	Jeu 03/06/27
70		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 04/06/27	Ven 04/06/27
71		**Phase 02 - Niveau R+3**	**16 jrs**	**Ven 04/06/27**	**Lun 28/06/27**
72		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 04/06/27	Ven 04/06/27
73		Execution des travaux	15 jrs	Mar 08/06/27	Lun 28/06/27
74		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 28/06/27	Lun 28/06/27
75		**Phase 02 - Niveau R+2**	**12 jrs**	**Lun 28/06/27**	**Jeu 15/07/27**
76		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 28/06/27	Lun 28/06/27
77		Execution des travaux	11 jrs	Mer 30/06/27	Jeu 15/07/27
78		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/07/27	Jeu 15/07/27
79		**Phase 02 - Niveau R+1**	**12 jrs**	**Jeu 15/07/27**	**Lun 02/08/27**
80		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 15/07/27	Jeu 15/07/27
81		Execution des travaux	11 jrs	Lun 19/07/27	Lun 02/08/27
82		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 02/08/27	Lun 02/08/27
83		**Execution des travaux : PHASE 03**	**15 jrs**	**Lun 02/08/27**	**Lun 23/08/27**
84		**Phase 03 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Lun 02/08/27**	**Mer 11/08/27**
85		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 02/08/27	Lun 02/08/27
86		Execution des travaux	6 jrs	Mar 03/08/27	Mar 10/08/27
87		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27
88		**Phase 03 - Niveau R+3**	**8 jrs**	**Mer 11/08/27**	**Lun 23/08/27**
89		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 11/08/27	Mer 11/08/27
90		Execution des travaux	7 jrs	Jeu 12/08/27	Ven 20/08/27
91		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 23/08/27	Lun 23/08/27
92		**Execution des travaux : PHASE 04**	**19 jrs**	**Lun 23/08/27**	**Ven 17/09/27**
93		**Phase 04 - Niveau R+4**	**10 jrs**	**Lun 23/08/27**	**Lun 06/09/27**
94		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 23/08/27	Lun 23/08/27
95		Execution des travaux	9 jrs	Mar 24/08/27	Ven 03/09/27
96		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 06/09/27	Lun 06/09/27
97		**Phase 04 - Niveau R+3**	**9 jrs**	**Lun 06/09/27**	**Ven 17/09/27**
98		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 06/09/27	Lun 06/09/27
99		Execution des travaux	8 jrs	Mar 07/09/27	Jeu 16/09/27
100		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 17/09/27	Ven 17/09/27
101		**Execution des travaux : PHASE 05**	**14 jrs**	**Lun 17/09/27**	**Jeu 07/10/27**
102		**Phase 05 - Niveau R+4**	**7 jrs**	**Ven 17/09/27**	**Mar 28/09/27**
103		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 17/09/27	Ven 17/09/27
104		Execution des travaux	6 jrs	Lun 20/09/27	Lun 27/09/27
105		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 28/09/27	Mar 28/09/27
106		**Phase 05 - Niveau R+3**	**7 jrs**	**Mar 28/09/27**	**Jeu 07/10/27**
107		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 28/09/27	Mar 28/09/27
108		Execution des travaux	6 jrs	Mer 29/09/27	Mer 06/10/27
109		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27
110		**Execution des travaux : PHASE 06**	**33 jrs**	**Jeu 07/10/27**	**Lun 25/11/27**
111		**Phase 05 - Niveau R+2**	**17 jrs**	**Jeu 07/10/27**	**Lun 01/11/27**
112		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27
113		Execution des travaux	16 jrs	Ven 08/10/27	Ven 29/10/27
114		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27
115		**Phase 05 - Niveau R+1**	**16 jrs**	**Lun 01/11/27**	**Jeu 25/11/27**
116		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27
117		Execution des travaux	15 jrs	Mar 02/11/27	Mer 24/11/27
118		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/11/27	Jeu 25/11/27
119		**Execution des travaux : PHASE 07**	**17 jrs**	**Jeu 25/11/27**	**Lun 20/12/27**
120		**Phase 07 - Niveau R+2**	**9 jrs**	**Jeu 25/11/27**	**Mer 08/12/27**
121		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/11/27	Jeu 25/11/27
122		Execution des travaux	8 jrs	Ven 26/11/27	Mar 07/12/27
123		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 08/12/27	Mer 08/12/27
124		**Phase 07 - Niveau R+1**	**8 jrs**	**Mer 08/12/27**	**Lun 20/12/27**
125		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 08/12/27	Mer 08/12/27
126		Execution des travaux	7 jrs	Jeu 09/12/27	Ven 17/12/27
127		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 20/12/27	Lun 20/12/27
128		**Execution des travaux : PHASE 08**	**25 jrs**	**Lun 20/12/27**	**Lun 31/01/28**
129		**Phase 08 - Niveau R+2**	**13 jrs**	**Lun 20/12/27**	**Jeu 13/01/28**
130		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 20/12/27	Lun 20/12/27
131		Execution des travaux	12 jrs	Mar 21/12/27	Mer 12/01/28
132		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 13/01/28	Jeu 13/01/28
133		**Phase 08 - Niveau R+1**	**12 jrs**	**Jeu 13/01/28**	**Lun 31/01/28**
134		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 13/01/28	Jeu 13/01/28
135		Execution des travaux	11 jrs	Ven 14/01/28	Ven 28/01/28
136		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28
137		**Execution des travaux : PHASE 09**	**29 jrs**	**Lun 31/01/28**	**Ven 10/03/28**
138		**Phase 09 - Niveau R+2**	**11 jrs**	**Lun 31/01/28**	**Mar 15/02/28**
139		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28
140		Execution des travaux	10 jrs	Mar 01/02/28	Lun 14/02/28
141		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 15/02/28	Mar 15/02/28
142		**Phase 09 - Niveau R+1**	**18 jrs**	**Mar 15/02/28**	**Ven 10/03/28**
143		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 15/02/28	Mar 15/02/28
144		Execution des travaux	17 jrs	Mer 16/02/28	Jeu 09/03/28
145		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 10/03/28	Ven 10/03/28
146		**Execution des travaux : PHASE 10**	**21 jrs**	**Ven 10/03/28**	**Lun 10/04/28**
147		**Phase 10 - Niveau R+2**	**11 jrs**	**Ven 10/03/28**	**Lun 27/03/28**
148		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 10/03/28	Ven 10/03/28
149		Execution des travaux	10 jrs	Lun 13/03/28	Ven 24/03/28
150		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 27/03/28	Lun 27/03/28
151		**Phase 10 - Niveau R+1**	**10 jrs**	**Lun 27/03/28**	**Lun 10/04/28**
152		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 27/03/28	Lun 27/03/28
153		Execution des travaux	9 jrs	Mar 28/03/28	Ven 07/04/28
154		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 10/04/28	Lun 10/04/28
155		**Execution des travaux : PHASE 11**	**11 jrs**	**Lun 10/04/28**	**Mar 25/04/28**
156		**Phase 11 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Lun 10/04/28**	**Mar 25/04/28**
157		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Lun 10/04/28	Lun 10/04/28
158		Execution des travaux	10 jrs	Mar 11/04/28	Lun 24/04/28
159		Restitution à la MOA	0 jr	Mar 25/04/28	Mar 25/04/28
160		**Execution des travaux : PHASE 12**	**11 jrs**	**Mar 25/04/28**	**Mer 10/05/28**
161		**Phase 12 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Mar 25/04/28**	**Mer 10/05/28**
162		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 25/04/28	Mar 25/04/28
163		Execution des travaux	10 jrs	Mer 26/04/28	Mar 09/05/28
164		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 10/05/28	Mer 10/05/28
165		**Execution des travaux : PHASE 13**	**11 jrs**	**Mer 10/05/28**	**Jeu 25/05/28**
166		**Phase 13 - Niveau RdC**	**11 jrs**	**Mer 10/05/28**	**Jeu 25/05/28**
167		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 10/05/28	Mer 10/05/28
168		Execution des travaux	10 jrs	Jeu 11/05/28	Mer 24/05/28
169		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 25/05/28	Jeu 25/05/28
170		**Execution des travaux : PHASE 14**	**9 jrs**	**Jeu 25/05/28**	**Mer 07/06/28**
171		**Phase 14 - Niveau RdC**	**9 jrs**	**Jeu 25/05/28**	**Mer 07/06/28**
172		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 25/05/28	Jeu 25/05/28
173		Execution des travaux	8 jrs	Ven 26/05/28	Mar 06/06/28
174		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28
175		**Execution des travaux : PHASE 15**	**6 jrs**	**Mer 07/06/28**	**Jeu 15/06/28**
176		**Phase 15 - Niveau RdC**	**6 jrs**	**Mer 07/06/28**	**Jeu 15/06/28**
177		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mer 07/06/28	Mer 07/06/28
178		Execution des travaux	5 jrs	Jeu 08/06/28	Mer 14/06/28
179		Restitution à la MOA	0 jr	Jeu 15/06/28	Jeu 15/06/28
180		**Execution des travaux : PHASE 16**	**6 jrs**	**Jeu 15/06/28**	**Ven 23/06/28**
181		**Phase 16 - Niveau R-1**	**6 jrs**	**Jeu 15/06/28**	**Ven 23/06/28**
182		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Jeu 15/06/28	Jeu 15/06/28
183		Execution des travaux	5 jrs	Ven 16/06/28	Jeu 22/06/28
184		Restitution à la MOA	0 jr	Ven 23/06/28	Ven 23/06/28
185		**Execution des travaux : ATRIUM**	**38 jrs**	**Ven 23/06/28**	**Mer 16/08/28**
186		**ATRIUM - Niveau R-1**	**16 jrs**	**Ven 23/06/28**	**Lun 17/07/28**
187		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Ven 23/06/28	Ven 23/06/28
188		Execution des travaux	15 jrs	Lun 26/06/28	Ven 14/07/28
189		Restitution à la MOA	0 jr	Lun 17/07/28	Lun 17/07/28
190		**ATRIUM - Niveau RdC**	**21 jrs**	**Mar 18/07/28**	**Mer 16/08/28**
191		Déménagement de la zone de travaux	0 jr	Mar 18/07/28	Mar 18/07/28
192		Execution des travaux	20 jrs	Mer 19/07/28	Mar 15/08/28
193		Restitution à la MOA	0 jr	Mer 16/08/28	Mer 16/08/28
194		**AOR & GPA**	**25 jrs**	**Ven 18/08/28**	**Jeu 21/09/28**
195		O.P.R.	5 jrs	Ven 18/08/28	Jeu 24/08/28
196		Levée des réserves	20 jrs	Ven 25/08/28	Jeu 21/09/28
197		Réception	0 jr	Jeu 21/09/28	Jeu 21/09/28
198		Démarrage GPA pour 1 an	0 jr	Jeu 21/09/28	Jeu 21/09/28