CHU de POITIERS

Construction d'un bâtiment IRM - SCANNER



MAITRISE D'OUVRAGE

CHU de POITIERS
2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 44 44 44

Bureau de contrôle : BUREAU ALPES CONTROLE
3 rue de la Goélette
86280 SAINT BENOIT
Tél :05 45 70 36 88

Coordonnateur SPS : Stéphane ROZE (CHU POITIERS)
2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tél. 05 49 44 48 96

Coordinateur SSI : EXPERTIGNIS
65 avenue du Portugal
82000 MONTAUBAN
Tél : 06 74 35 59 35

OPC : ACT86
23 rue Maryse Bastié
86580 BIARD
Tél. 06 98 04 22 69

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte mandataire : TLR Architecture & Associés
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 57 59 04 70

Architecte associé : CORSET ROCHE & Associés
5 rue de la Marne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 58 39 26

Economie de la construction : AEC Ingénierie
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 56 33 95 00

BET TCE : AEC Ingénierie
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 56 33 95 00

BET VRD sous-traitant AEC : VIATEC ECO
8 mail Barthélémy Thimonnier
77185 LOGNES
Tél. :01 64 26 71 24

CALENDRIER TRAVAUX

Date : Juillet 2026

ECHELLE : SO

DOSSIER DCE

CODE PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	INDICE
GIS	DCE	ACT86	TCE	-	TZ	CAL	01	0

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**GIE IRM-SCANNERS**	**Ven 13/03/26**	**Ven 17/12/27**
2	**PHASE ETUDES**	**Ven 13/03/26**	**Jeu 10/12/26**
16	NOTIFICATION DES ENTREPRISES	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26
17	**PHASE TRAVAUX**	**Lun 14/12/26**	**Ven 17/12/27**
18	PERIODE DE PREPARATION	Lun 14/12/26	Ven 22/01/27
19	**VRD**	**Lun 18/01/27**	**Ven 24/09/27**
20	DECAPAGE & EVACUATION	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27
21	DEVOIEMENT RESEAUX / RESEAUX DEFINITIFS	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27
22	VOIRIES FOND DE FORME	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27
23	PLATEFORME	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27
24	RACCORDEMENT EP	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
25	FINITIONS RESEAUX ET RACCORDEMENTS	Lun 30/08/27	Ven 10/09/27
26	BORDURES & FINITIONS	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27
27	**GROS OEUVRE**	**Ven 12/03/27**	**Ven 16/07/27**
28	RECEPTION PLATEFORME	Ven 12/03/27	Ven 12/03/27
29	TERRASSEMENT	Lun 15/03/27	Ven 26/03/27
30	FONDATIONS	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27
31	PLANCHER BAS	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27
32	ELEVATIONS	Lun 03/05/27	Ven 11/06/27
33	PLANCHER HAUT	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27
34	ACROTERES	Lun 28/06/27	Ven 02/07/27
35	SEUILS & FINITIONS	Lun 05/07/27	Ven 16/07/27
36	**ETANCHEITE**	**Lun 05/07/27**	**Ven 10/09/27**
37	PARE VAPEUR	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
38	ETANCHEITE PROVISOIRE ACROTERES	Lun 12/07/27	Ven 16/07/27
39	ISOLATION ETANCHEITE	Lun 19/07/27	Ven 06/08/27
40	FINITIONS	Lun 30/08/27	Ven 10/09/27
41	**MENEXT**	**Lun 12/07/27**	**Ven 30/07/27**
42	POSE MENEXT	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
43	FINITIONS	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27
44	HORS D'EAU	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
45	HORS D'AIR	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
46	**PLAQUES DE PLATRE**	**Lun 26/07/27**	**Ven 15/10/27**
47	DOUBLAGE	Lun 26/07/27	Ven 03/09/27
48	CLOISONNEMENTS	Lun 06/09/27	Ven 01/10/27
49	BANDES	Lun 04/10/27	Ven 15/10/27
50	SPECIFICITES SALLES D'EXAMENS	Lun 06/09/27	Ven 24/09/27
51	PRESTATAIRE EXTERIEUR SALLES EXAMENS	Lun 27/09/27	Ven 15/10/27
52	**ELECTRICITE**	**Lun 12/07/27**	**Ven 03/12/27**
53	DISTRIBUTION	Lun 12/07/27	Ven 10/09/27
54	EQUIPEMENTS	Lun 13/09/27	Ven 01/10/27
55	APPAREILLAGES	Lun 04/10/27	Ven 22/10/27
56	FINITIONS	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
57	MISE EN SERVICE	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27
58	DISTRIBUTION ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IRM 1 & 2	Lun 12/07/27	Ven 03/09/27
59	BRASSAGE CFA SPECIFIQUES IRM 1 & 2	Lun 08/11/27	Ven 26/11/27
60	**CVC/PLOMBERIE**	**Lun 12/07/27**	**Ven 03/12/27**
61	DISTRIBUTION CVC	Lun 12/07/27	Ven 10/09/27
62	DISTRIBUTION PLB	Lun 12/07/27	Ven 10/09/27
63	EQUIPEMENTS CVC	Lun 13/09/27	Ven 01/10/27
64	EQUIPEMENTS PLB	Lun 13/09/27	Ven 01/10/27
65	APPAREILLAGES CVC	Lun 04/10/27	Ven 22/10/27
66	APPAREILLAGES PLB	Lun 04/10/27	Ven 22/10/27
67	FINITIONS CVC	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
68	FINITIONS PLB	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
69	MISE EN SERVICE CVC	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27
70	MISE EN SERVICE PLB	Lun 08/11/27	Ven 03/12/27
71	DISTRIBUTION ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IRM 1 & 2	Lun 12/07/27	Ven 03/09/27
72	**PRESTATAIRES CHU - IRM 1 & 2**	**Ven 22/01/27**	**Ven 17/12/27**
73	TRANSMISSION PLANS EXE DETAILLES	Ven 22/01/27	Ven 22/01/27
74	RECEPTION DES SUPPORTS	Ven 02/07/27	Ven 02/07/27
75	MISE EN ŒUVRE CAGES DE FARADAY	Lun 06/09/27	Ven 22/10/27
76	POSE PORTES & CHASSIS SALLE DE CONTRÔLE	Lun 25/10/27	Ven 29/10/27
77	TESTS CAGES DE FARADAY	Lun 01/11/27	Mar 02/11/27
78	APPROVISIONNEMENT EQUIPEMENTS	Lun 08/11/27	Lun 08/11/27
79	INSTALLATIONS	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27
80	MISES EN SERVICE dont tests et recettages	Lun 22/11/27	Ven 17/12/27
81	**FAUX PLAFONDS**	**Lun 15/11/27**	**Ven 17/12/27**
82	MISE EN OEUVRE OSSATURES	Lun 15/11/27	Ven 03/12/27
83	BLANCHIMENT	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
84	**PEINTURE**	**Lun 18/10/27**	**Ven 10/12/27**
85	MISE EN PEINTURE	Lun 18/10/27	Ven 26/11/27
86	FINITIONS	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
87	**SOLS**	**Lun 08/11/27**	**Ven 10/12/27**
88	RAGREAGE	Lun 08/11/27	Ven 12/11/27
89	POSE SOLS	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
90	FINITIONS	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
91	**MENUISERIES INTERIEURES**	**Ven 03/09/27**	**Ven 17/12/27**
92	APPROVISIONNEMENT HUISSERIES	Ven 03/09/27	Ven 03/09/27
93	POSE PORTES	Lun 29/11/27	Ven 03/12/27
94	AMENAGEMENTS DIVERS	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
95	FINITIONS	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
96	**PORTES AUTOMATIQUES**	**Lun 15/11/27**	**Mer 01/12/27**
97	PORTES AUTOMATIQUES EXTERIEURES	Lun 15/11/27	Mar 16/11/27
98	PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES	Lun 29/11/27	Lun 29/11/27
99	MISE EN SERVICE	Mar 30/11/27	Mer 01/12/27
100	**PHASE RECEPTION**	**Lun 15/11/27**	**Jeu 16/12/27**
101	**OPR**	Lun 15/11/27	Mar 16/11/27
102	**LEVEE REMARQUES OPR**	Mer 17/11/27	Mar 30/11/27
103	**RECEPTION**	Mer 01/12/27	Mer 01/12/27
104	**LEVEE DE RESERVES**	Jeu 02/12/27	Mer 15/12/27
105	**LIVRAISON**	Jeu 16/12/27	Jeu 16/12/27

