Aliénor INGENIERIE

SAINT ASTIER - CNEFG

DCE - Planning indice 0

Date de mise à jour : Lun 03/08/26

Planificateur : Antoine BOUFFARD

N°	Activités	Début	Durée	Fin
0	**SAINT ASTIER - CNEFG**	**Ven 11/12/26**	**235 jours**	**Ven 10/12/27**
1	**Libération complète du bâtiment 68 et Hôtel**	**Ven 11/12/26**	**0 jour**	**Ven 11/12/26**
2	**Notifications des entreprises**	**Ven 18/12/26**	**0 jour**	**Ven 18/12/26**
3	**PHASE TRAVAUX**	**Lun 04/01/27**	**230 jours**	**Ven 10/12/27**
4	Préparation	Lun 04/01/27	40 jours	Ven 26/02/27
5	Installations de chantier	Lun 18/01/27	10 jours	Ven 29/01/27
6	Dépôt et instructions plan de retrait amiante	Lun 04/01/27	20 jours	Ven 29/01/27
7	**Consignation bâtiment 68 et hôtel + Maintient des installations pour bâtiment 33**	**Lun 25/01/27**	**5 jours**	**Ven 29/01/27**
8	Désamiantage	Lun 01/02/27	10 jours	Ven 12/02/27
9	**DEMOL/CURAGES**	**Lun 01/02/27**	**30 jours**	**Ven 12/03/27**
10	Démolition et curages TZ (68 et Hôtel)	Lun 01/02/27	20 jours	Ven 26/02/27
11	Carrotages et sciages	Lun 01/03/27	10 jours	Ven 12/03/27
12	Dépose étanchéité toitures terrasses	Lun 22/02/27	5 jours	Ven 26/02/27
13	**GROS OEUVRE/VRD**	**Lun 15/03/27**	**15 jours**	**Ven 02/04/27**
14	Ouvrages de fondations escaliers	Lun 15/03/27	15 jours	Ven 02/04/27
15	Rampe et escaliers	Lun 15/03/27	15 jours	Ven 02/04/27
16	Traitements des fissures intérieures	Lun 15/03/27	15 jours	Ven 02/04/27
17	Raccordements des pédiluves	Lun 15/03/27	15 jours	Ven 02/04/27
18	Pédiluves	Lun 04/10/27	5 jours	Ven 08/10/27
19	Cheminement extérieurs	Lun 18/10/27	10 jours	Ven 29/10/27
20	**FACADES**	**Lun 05/04/27**	**140 jours**	**Ven 05/11/27**
21	Montage échafaudages	Lun 05/04/27	15 jours	Ven 23/04/27
22	Reprises des fissures	Lun 26/04/27	15 jours	Ven 14/05/27
23	Ensemble SAS et accès IS	Lun 26/04/27	5 jours	Ven 30/04/27
24	ITE	Lun 17/05/27	30 jours	Ven 25/06/27
25	Enduits	Lun 28/06/27	30 jours	Ven 06/08/27
26	Bavettes / Couvertines / DEP / Gouttières / Grilles	Lun 30/08/27	10 jours	Ven 10/09/27
27	Démontage échafaudages	Lun 13/09/27	15 jours	Ven 01/10/27
28	Escaliers de secours	Lun 04/10/27	10 jours	Ven 15/10/27
29	Remise en état abords	Lun 01/11/27	5 jours	Ven 05/11/27
30	**TOITURES**	**Lun 26/04/27**	**80 jours**	**Ven 03/09/27**
31	Remplacement toitures séchoirs	Lun 26/04/27	15 jours	Ven 14/05/27
32	Chevêtres / Lanterneaux / Edicules	Lun 17/05/27	10 jours	Ven 28/05/27
33	Etanchéité terrasses	Lun 31/05/27	10 jours	Ven 11/06/27
34	GC et cheminements techniques	Lun 30/08/27	5 jours	Ven 03/09/27
35	**TRAVAUX INTERIEURS**	**Lun 15/03/27**	**165 jours**	**Ven 19/11/27**
36	**SSOL**	**Lun 15/03/27**	**85 jours**	**Ven 09/07/27**
37	Suspentes CET	Lun 15/03/27	10 jours	Ven 26/03/27
38	Flocage	Lun 29/03/27	15 jours	Ven 16/04/27
39	Distribution H CET	Lun 19/04/27	20 jours	Ven 14/05/27
40	Travaux sous-station	Lun 17/05/27	40 jours	Ven 09/07/27
41	Serrurerie	Lun 17/05/27	5 jours	Ven 21/05/27
42	**RDC/R+1/R+2**	**Lun 15/03/27**	**165 jours**	**Ven 19/11/27**
43	Colonnes CET	Lun 15/03/27	10 jours	Ven 26/03/27
44	Encoffrement gaines et impostes CF	Lun 29/03/27	10 jours	Ven 09/04/27
45	Distributions H CET	Lun 29/03/27	20 jours	Ven 23/04/27
46	Cloisonnements	Lun 12/04/27	15 jours	Ven 30/04/27
47	Chape	Lun 03/05/27	5 jours	Ven 07/05/27
48	Reprises mains courantes	Lun 03/05/27	5 jours	Ven 07/05/27
49	Préparation peinture	Lun 10/05/27	10 jours	Ven 21/05/27
50	Carrelage / Faïence	Lun 17/05/27	10 jours	Ven 28/05/27
51	Impression	Lun 24/05/27	10 jours	Ven 04/06/27
52	Ossature FP	Lun 31/05/27	15 jours	Ven 18/06/27
53	MINT à peindre	Lun 07/06/27	10 jours	Ven 18/06/27
54	Peinture	Lun 21/06/27	15 jours	Ven 09/07/27
55	Cloisons compacts zone humides	Lun 12/07/27	15 jours	Ven 30/07/27
56	Appareillages CET	Lun 12/07/27	20 jours	Ven 06/08/27
57	Blanchiment FP	Lun 02/08/27	10 jours	Ven 03/09/27
58	Sols souples	Lun 06/09/27	20 jours	Ven 01/10/27
59	Portes et équipements	Lun 04/10/27	10 jours	Ven 15/10/27
60	Décochoc	Lun 04/10/27	10 jours	Ven 15/10/27
61	Occulations	Lun 04/10/27	5 jours	Ven 08/10/27
62	Aménagements et organigramme	Lun 08/11/27	10 jours	Ven 19/11/27
63	Nettoyage final	Lun 18/10/27	15 jours	Ven 05/11/27
64	**HOTEL**	**Lun 29/03/27**	**70 jours**	**Ven 02/07/27**
65	Colonnes CET	Lun 29/03/27	10 jours	Ven 09/04/27
66	Encoffrement gaines et impostes CF	Lun 12/04/27	10 jours	Ven 23/04/27
67	Distributions H CET	Lun 12/04/27	10 jours	Ven 23/04/27
68	SPEC	Lun 26/04/27	5 jours	Ven 30/04/27
69	Bac à douches	Lun 03/05/27	10 jours	Ven 14/05/27
70	Carrelage / Faïences	Lun 17/05/27	10 jours	Ven 28/05/27
71	Peinture	Lun 31/05/27	10 jours	Ven 11/06/27
72	Appareillages CET	Lun 14/06/27	10 jours	Ven 25/06/27
73	Décochoc	Lun 28/06/27	5 jours	Ven 02/07/27
74	**AOR**	**Lun 06/09/27**	**70 jours**	**Ven 10/12/27**
75	**Consuel**	**Lun 06/09/27**	**20 jours**	**Ven 01/10/27**
76	Essais CET	Lun 06/09/27	35 jours	Ven 22/10/27
77	OPR	Lun 04/10/27	30 jours	Ven 12/11/27
78	Levée de réserves	Lun 01/11/27	30 jours	Ven 10/12/27
79	**Réception**	**Ven 10/12/27**	**0 jour**	**Ven 10/12/27**

