Communauté d'universités et établissements de Toulouse (COMUE de Toulouse)
41 Allées Jules Guesde
CS 61321
31013 TOULOUSE CEDEX 6

RÉFECTION DE LA BRANCHE « AÉRO » DU RÉSEAU DE CHALEUR DU CAMPUS UNIVERSITAIRE TOULOUSE - RANGUEIL

Dossier de consultation des entreprises

Planning

Cabinet ARRAGON
Groupe MERLIN

suivi du document :
03250047-301-DCE-PL-1-034-B

Indice	Établi par :	Approuvé par :	Le :	Objet de la révision :
A	M. SCHUELLER	P. CAZES	20/07/2026	Établissement
B	M. SCHUELLER	P. CAZES	29/07/2026	Mise à jour

Cabinet ARRAGON
Groupe MERLIN

PLANNING PREVISIONNEL

date : 29/07/2026	Ind : B
Diffuseur : MOE	

Missions	Durée
Fermeture administrative de la COMUE	2s + 3,5s par an
AMT Publication du DCE	1j
AMT Délais réponses entreprises	8s
AMT - Analyse des candidatures	1s
AMT - Validation des candidatures par le maître d'ouvrages	1s
AMT - Analyse des offres, yc régularisation et rédaction des questions	3s
AMT - Envoi des questions et auditions	2s
AMT - Remise de l'offre finale	1s
AMT - Analyse de l'offre finale	1s
AMT - Validation de l'offre finale par le maître d'ouvrage et attribution	2s
Préparation de chantier, DICT, VISA, autorisations administratives	2m
Approvisionnement échangeurs HP/BP, pompes, skids en SS clients	3m
Travaux station d'échange HP/BP	3m
Arrêt de la branche Aéro depuis la chaufferie centrale et mise en place des chaufferies mobiles dans les SS ISAE, Colonel Roche et P2IS	2m
Travaux - Tés sur canalisations existantes en chaufferie gaz avec mise en place de vannes à double sectionnement	1j
Pour information, arrêt programmé de la chaufferie centrale	1s
Travaux sur SS ISAE	1m
Travaux sur SS Colonel Roche	1m
Travaux sur SS CESR	1m
Travaux sur SS CTS	1m
Travaux sur SSLAAS CNRS	1m
Travaux sur SS CEREMA	1m
Travaux sur SS P2IS	1m
Approvisionnement réseaux BP pré-isolé	6s
Réseaux BP pré-isolé - Travaux réseaux enterrés	3,5m
Réseaux BP pré-isolé - Travaux encorbellement Pont, dépose des tronçons existants sous le pont et raccordement des nouveaux réseaux en encorbellement avec les nouveaux réseaux enterrés	1m
Epreuve hydraulique de la branche Aéro partie enterrée et en encorbellement	1s
Raccordement des SS clients et de la station d'échanges sur le nouveau réseau de chaleur de la branche Aéro	1s
Constat d'achèvement des travaux (CAT)	1j
Essais à froid, essais à chaud et Mise en service industrielle	2s
OPR	1j
Réception	1j
Levée des réserves non bloquantes à réception, sous réserve de la marche industrielle concluante	4m
Marche industrielle	4m
Garantie de parfait achèvement	1a

