AVIS CSSI SUR DOCUMENTS

INTERVENANTS

MAITRISE D'OUVRAGE-ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Contact			Téléphone	Courriel	D
GENTA	Melissa	Chargée de projets immobiliers Département Supports et Appuis	06 64 28 57 01	Melissa.genta@efs.sante.fr	X
BELAID	Nabil	_	_	Nabil.belaid@efs.sante.fr	X

MAITRISE D'ŒUVRE-TW INGENIERIE

Contact			Téléphone	Courriel	D
HEBER	Julie	_	_	Julie.heber-suffrin@suffrin@a-t-w.fr	X
RAZA	Niaina	_	_	Niaina.raza@a-t-w.fr	X
LEDIEU	Melissa	_	_	Melissa.ledieu@a-t-w.fr	X

COORDINATION SSI - EFFICIO

Contact			Téléphone	Courriel	D
MARQUAND	Jean-Christophe	Chargé d'affaires	06 36 19 44 59	jc.marquand@be-efficio.fr	

BUREAU DE CONTROLE-NON COMMUNIQUE

D : DIFFUSION
LES COMPLEMENTS D'INFORMATIONS PAR RAPPORT A L'AVIS PRECEDENT APPARAISSENT EN BLEU.
LES INFORMATIONS IMPORTANTES / URGENTES APPARAISSENT EN ROUGE.
LES REMARQUES PRISES EN COMPTE DEPUIS L'AVIS PRECEDENT APPARAISSENT EN GRIS.

REMARQUES GENERALES

EXE MOE TW

PIECES GRAPHIQUES-CCTP

#	Avis n°	Observations
1.	001	Lot 4 CFO-CFA SSI §9.5 Descriptif des travaux SSI Ajout de diffuseurs sonores, de déclencheurs manuels et flashs lumineux. Pas d'ajout de détection automatique d'incendie dans les locaux à risque : merci de le confirmer.
2.	001	Lot 2 Menuiseries extérieures § 3.2 P01 Porte automatique coulissante Il est prévu des portes automatiques coulissantes. Il n'est pas précisé si ces portes devront s'ouvrir en cas d'évacuation. Ce point devra être éclairci.
3.	001	Lot 3 Plâtrerie, plafond modulaire, peinture, sol souple, menuiseries intérieures et aménagements. §3.7.1.1.12 Contrôle d'accès Fourniture et pose des bandeaux ventouse 300 KG. Prévoir un déverrouillage de ces dispositifs en cas d'évacuation.

PLANS TECHNIQUES

#	Avis n°	Observations
1.	001	**PHASE PRO** Plan des chemins de câble RDC CFO CFA SSI Sans Observation
2.	001	**DCM-112-2025-01-EFS-PRO-CFO-CFA-SSI-Ind.C** Plan SSI Dans les salles de réunion nous préconisons des Diffuseurs Sonores et Lumineux.
2.1.	001	**DCM-112-2025-01-EFS-PRO-CFO-CFA-SSI-Ind.C** Plan SSI Chaque sortie doit être pourvue d'un Déclencheur Manuel d'alarme incendie or un sas de sortie en comporte 2. Ajouter un DM sur les 1ères portes des sas.
2.2.	001	**DCM-112-2025-01-EFS-PRO-CFO-CFA-SSI-Ind.C** Si l'accès du personnel est pourvu d'un contrôle d'accès il faudra prévoir un déverrouillage en cas d'évacuation.

DOCUMENTS HORS MISSION

- CCTP Lot 5 PS-CVC
- Plans architecte

DOCUMENTS EN ATTENTE

- *Plan DWG projet du RDC*