N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Niveau hiérarchique
1		**PHASE ETUDE**	**148 jours**	**Lun 22/06/26**	**Mar 19/01/27**		**1**
2		Instruction du dossier DP	88 jours	Lun 22/06/26	Jeu 22/10/26		2
3		**Phase PRO - Projet**	**148 jours**	**Lun 22/06/26**	**Mar 19/01/27**		**2**
4		Prestation de service due pour cette phase	20 jours	Lun 22/06/26	Lun 20/07/26		3
5		Analyse de la phase par la MOA	5 jours	Mar 21/07/26	Lun 27/07/26	4	3
6		Présentation / COPIL	1 jour	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	5	3
7		**Phase DCE**	**30 jours**	**Mer 22/07/26**	**Mar 01/09/26**		**3**
8		Relecture des pièces techniques	15 jours	Mer 22/07/26	Mar 11/08/26	5DD+1 jour	4
9		Pièces administratives	5 jours	Mer 12/08/26	Mar 18/08/26	8	4
10		Validation	10 jours	Mer 19/08/26	Mar 01/09/26	9	4
11		**Phase ACT - Assistance à la passsation de Contrats de Travaux**	**97 jours**	**Mer 02/09/26**	**Mar 19/01/27**		**3**
12		Lancement du marché	1 jour	Mer 02/09/26	Mer 02/09/26	10	4
13		Procédure d'appel d'offre et temps de réponse accordé aux entreprises	18 jours	Jeu 03/09/26	Lun 28/09/26	12	4
14		Réception et transmission des offres	1 jour	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26	13	4
15		**Analyse des offres**	**33 jours**	**Mar 29/09/26**	**Ven 13/11/26**		**4**
16		Analyse et recadrage des offres	15 jours	Mar 29/09/26	Lun 19/10/26	13	5
17		Relecture et validation	13 jours	Mar 20/10/26	Jeu 05/11/26	16	5
18		Validation de la notation technique	5 jours	Ven 06/11/26	Ven 13/11/26	17	5
19		**Phase de négociation**	**20 jours**	**Lun 16/11/26**	**Ven 11/12/26**		**4**
20		Négociations	10 jours	Lun 16/11/26	Ven 27/11/26	18	5
21		Remise des offres	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26	20	5
22		Analyse des offres	5 jours	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26	21	5
23		**Rapport de présentation**	**12 jours**	**Lun 14/12/26**	**Mer 30/12/26**		**4**
24		Rédaction et validation du rapport	10 jours	Lun 14/12/26	Lun 28/12/26	22	5
25		Envoi et validation du rapport	2 jours	Mar 29/12/26	Mer 30/12/26	24	5
26		**Attribution du marché**	**13 jours**	**Jeu 31/12/26**	**Mar 19/01/27**		**4**
27		Organisation de la RAMP	2 jours	Jeu 31/12/26	Lun 04/01/27	25	5
28		RAMP	1 jour	Mar 05/01/27	Mar 05/01/27	27	5
29		Phase de rejet + notification	10 jours	Mer 06/01/27	Mar 19/01/27	28	5
30		**PHASE SUIVI**	**98 jours**	**Mer 20/01/27**	**Ven 04/06/27**		**1**
31		OS + Réunion de lancement	1 jour	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27	29	2
32		Demande de voirie	20 jours	Jeu 21/01/27	Mer 17/02/27	31	2
33		Période de préparation	20 jours	Jeu 21/01/27	Mer 17/02/27	31	2
34		Installation de chantier	5 jours	Jeu 18/02/27	Mer 24/02/27	33	2
35		**TRAVAUX**	**60 jours**	**Jeu 25/02/27**	**Mer 19/05/27**	**34**	**2**
36		LOT 02 : Fabrication bloc-porte	30 jours	Jeu 25/02/27	Mer 07/04/27	33	3
37		LOT 01 : Travaux de dépose	4 jours	Jeu 25/02/27	Mar 02/03/27	34	3
38		LOT 01 : Travaux de gros oeuvre	5 jours	Mer 03/03/27	Mar 09/03/27	37	3
39		LOT 02 : Révision menuiserie et accessoires	5 jours	Mer 10/03/27	Mar 16/03/27	38	3
40		LOT 05 : Grille de ventilation	2 jours	Mer 17/03/27	Jeu 18/03/27	39	3
41		LOT 02 : Pose bloc-porte	1 jour	Jeu 08/04/27	Jeu 08/04/27	36	3
42		LOT 03 : Travaux de plâtrerie	14 jours	Mer 10/03/27	Lun 29/03/27	38	3
43		LOT 03 : Peinture	10 jours	Mar 30/03/27	Lun 12/04/27	42	3
44		LOT 03 : Faux-plafond	8 jours	Mar 13/04/27	Jeu 22/04/27	43	3
45		LOT 04 : Electricité	25 jours	Mer 17/03/27	Mar 20/04/27	42DD+5 jours	3
46		LOT 05 : Chauffage	30 jours	Mer 10/03/27	Mar 20/04/27	42DD	3
47		LOT 05 : Ventilation	30 jours	Mer 10/03/27	Mar 20/04/27	46DD	3
48		LOT 01 : FLOCAGE	3 jours	Mer 21/04/27	Ven 23/04/27	45;46;47	3
49		LOT 03 : Menuiseries intérieures	4 jours	Ven 23/04/27	Mer 28/04/27	44	3
50		LOT 03 : Revêtement de sol souple	8 jours	Jeu 29/04/27	Lun 10/05/27	49	3
51		LOT 01 : CARRELAGE	4 jours	Jeu 29/04/27	Mar 04/05/27	49	3
52		LOT 01 : FAIENCE	6 jours	Mer 05/05/27	Mer 12/05/27	51	3
53		LOT 05 : Plomberie sanitaire	4 jours	Jeu 13/05/27	Mar 18/05/27	52	3
54		LOT 03 : Protections générales	2 jours	Mar 11/05/27	Mer 12/05/27	51;50	3
55		LOT 03 : Mobilier	5 jours	Mar 11/05/27	Lun 17/05/27	54DD	3
56		LOT 03 : Signalétique	5 jours	Mar 11/05/27	Lun 17/05/27	55DD	3
57		LOT 01 : dépose de la porte de chantier	1 jour	Lun 17/05/27	Lun 17/05/27	56FF	3
58		LOT 02 : Pose de la porte définitive	1 jour	Lun 17/05/27	Lun 17/05/27	57DD	3
59		LOT 03 : Nettoyage final	2 jours	Mar 18/05/27	Mer 19/05/27	56	3
60		**Phase AOR**	**12 jours**	**Jeu 20/05/27**	**Ven 04/06/27**		**2**
61		Essais, OPR	1 jour	Jeu 20/05/27	Jeu 20/05/27	59	3
62		Validation des DOE	10 jours	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27	59	3
63		Levée des réserves et constats	10 jours	Ven 21/05/27	Jeu 03/06/27	61	3
64		Réception finale	1 jour	Jeu 03/06/27	Jeu 03/06/27	62	3
65		Aménagament EFS	10 jours	Ven 21/05/27	Jeu 03/06/27	61	3
66		Ouverture de la MDD	1 jour	Ven 04/06/27	Ven 04/06/27	65	3

