FLUID'INOX

459 Chemin des Fontaines
38190 Bernin

Email : tests.analyses@fluid-inox.fr

14/01/2025

DOSSIER DE QUALIFICATION

	C2N
	10 Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	N2
Point de mesure ou section testée:	Depuis vannes Fit-Up N2 Zone 1 jusqu'à tous les EFL N2 des salles E131, E162-163, E17, E15, E134, E133, E132, E141, E122, E170b et E18 Les EFL avec détendeurs APTech ont été testés jusqu'à la vanne uniquement (détendeur et manomètres pas encore installés). L'antenne venturi gaz inertes n'a pas été testée (inclue dans un futur PV).

Tests et analyses

Test effectué par: C.GOUIRAN
Test validé par: R.LONECHATHIRATH

Ligne primaire

	Test pression
X	Test fuite aspersion
	Test fuite sniffing
	Hygrométrie
	Comptage particulaire

Double enveloppe

	Test sniffing DE

Test Ultime

	Test ultime aspersion
	Test ultime sniffing

Mise en gaz

	Mise en gaz

Fluid'Inox TUYAUTERIE PROCESS	**Test de fuite par vide-aspersion**	1

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	N2
Point de mesure ou section testée:	Depuis vannes Pit-Up N2 zone 1 jusqu'à tous les EFL N2 des salles E131, E162-163, E17, E15, E134, E133, E132, E141, E122, E170b et E18 Les EFL avec détendeurs APTech ont été testés jusqu'à la vanne uniquement (détendeur et manomètres pas encore installés). L'antenne
Remarque:	Les EFL avec détendeurs APTech ont été testés jusqu'à la vanne uniquement (détendeur et manomètres pas encore installés). L'antenne venturi Patio n'a pas été testée (inclue dans un futur PV).

Spécifications

Taux de fuite inférieur à: $3{,}0.10^{-9}$ mbar.l/s

Appareil de test

Détecteur de fuite :

Marque:	PFEIFFER	Précision:	5.10-12 mbar.l/s
Modèle:	ASM 340 DRY	Date de calibration:	25/03/24
N° de série:	HLD2401534	Date de révision:	25/03/25

Résultat du test

Date du test: 14/01/2025

Taux de fuite final: $5{,}3.10^{-10}$ mbar.l/s

Nombre de fuites détectées : 0

CONFORME

~~NON CONFORME~~

Commentaires :

Validation

	Nom	Visa	Date
Test effectué par:	C.GOUIRAN		14/01/25
Test validé par:	R.LONECHATHIRATH		14/01/25
Validation client:			