FLUID'INOX

459 Chemin des Fontaines
38190 Bernin

Email : tests.analyses@fluid-inox.fr

08/04/2025

DOSSIER DE QUALIFICATION

	C2N
	10 Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	He
Point de mesure ou section testée:	Depuis armoire gaz He jusqu'à tous les EFL des salles E122, E141, E18-a, E121, E125, E124A, E124b, E123, DG27, E1406, DG41, DG130, DG83, DG84, DG221, DG222 et E18-b

Tests et analyses

Test effectué par: C.GOUIRAN
Test validé par: R.LONECHATHIRATH

Ligne primaire

	Test pression
X	Test fuite aspersion
	Test fuite sniffing
	Hygrométrie
	Comptage particulaire

Page 1

Double enveloppe

	Test sniffing DE

Test Ultime

	Test ultime aspersion
	Test ultime sniffing

Mise en gaz

	Mise en gaz

Fluid'Inox TUYAUTERIE PROCESS	**Test de fuite par vide-aspersion**	1

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	He
Point de mesure ou section testée:	Depuis armoire gaz He jusqu'à tous les EFL des salles E122, E141, E18-a, E121, E125, E124A, E124b, E123, DG27, E1406, DG41, DG130, DG83, DG84, DG221, DG222 et E18-b
Remarque:	

Spécifications

Taux de fuite inférieur à: $3{,}0.10^{-9}$ mbar.l/s

Appareil de test

Détecteur de fuite :

Marque:	PFEIFFER	Précision:	5.10-12 mbar.l/s
Modèle:	ASM 340 DRY	Date de calibration:	25/03/24
N° de série:	HLD2401534	Date de révision:	25/03/25

Résultat du test

Date du test: 28/03/2025

Taux de fuite final: $7{,}2.10^{-10}$ mbar.l/s

Nombre de fuites détectées : 0

CONFORME

~~NON CONFORME~~

Commentaires :

Validation

	Nom	Visa	Date
Test effectué par:	C.GOUIRAN		08/04/25
Test validé par:	R.LONECHATHIRATH		08/04/25
Validation client:			