FLUID'INOX

459 Chemin des Fontaines
38190 Bernin

Email : tests.analyses@fluid-inox.fr

08/04/2025

DOSSIER DE QUALIFICATION

	C2N
	10 Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	O2
Point de mesure ou section testée:	Depuis armoire gaz O2 jusqu'à tous les EFL des salles E17, E15, E133, E18-a, E112, E164, E125, DG51, DG52, DG72, DG27, DG41, DG42, DG43, DG130, DG92, DG1402c, DG83, DG84, DG81, DG82, DG221, DG222 et E18-b.

Tests et analyses

Test effectué par: C.GOUIRAN
Test validé par: R.LONECHATHIRATH

Ligne primaire			Page
		Test pression	
	X	Test fuite aspersion	1
		Test fuite sniffing	
		Hygrométrie	
		Comptage particulaire	
Double enveloppe			
		Test sniffing DE	
Test Ultime			
		Test ultime aspersion	
		Test ultime sniffing	
Mise en gaz		Mise en gaz	

Fluid'Inox TUYAUTERIE PROCESS	**Test de fuite par vide-aspersion**	1

Site:	C2N
Equipement:	NA
Ligne testée:	O2
Point de mesure ou section testée:	Depuis armoire gaz O2 jusqu'à tous les EFL des salles E17, E15, E133, E18-a, E112, E164, E125, DG51, DG52, DG72, DG27, DG41, DG42, DG43, DG130, DG92, DG1402c, DG83, DG84, DG81, DG82, DG221, DG222 et E18-b
Remarque:	

Spécifications

Taux de fuite inférieur à: $3{,}0.10^{-9}$ mbar.l/s

Appareil de test

Détecteur de fuite :

Marque:	PFEIFFER	Précision:	5.10-12 mbar.l/s
Modèle:	ASM 340 DRY	Date de calibration:	25/03/24
N° de série:	HLD2401534	Date de révision:	25/03/25

Résultat du test

Date du test: 28/03/2025

Taux de fuite final: $7{,}2.10^{-10}$ mbar.l/s

Nombre de fuites détectées : 0

CONFORME

~~NON CONFORME~~

Commentaires :

Validation

	Nom	Visa	Date
Test effectué par:	C.GOUIRAN		08/04/25
Test validé par:	R.LONECHATHIRATH		08/04/25
Validation client:			