O2P

Daniel Cléris architecte scénographe
5 rue du Colonel Rozanoff
75012 paris
contact@cplusd.fr
www.cplusd.fr

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	NOM INTERVENANT	% achevé	ETAT AVANCEMENT	Prédécesseurs
1	SAINT OUEN - ISAE SUPMECA - REAMENAGEMENT DES COMBLES EN BUREAU D'ETUDE					0%		
2								
3	PHASE ETUDES	120 jrs	Lun 01/06/26	Mar 12/01/27		0%		
4								
5	PRO - DCE	120 jrs	Lun 01/06/26	Mar 12/01/27		0%		
6	Préparation du dossier PRO - DCE - PC	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
7	MOE : Gestion Projet (Plans - Analyse technique & Architectural - Etablissement des supports)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
8	Etude technique structure Charpente (Plans - Analyse technique)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
9	Etude technique Couverture (Plans - Analyse technique)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
10	Etude technique Agencement intérieur (Plans - Analyse technique)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
11	Etude technique Thermique (Analyse technique)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
12	Etude technique fluide (Analyse technique)	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
13	Etude OPC : Phasage - Planification - Organisation	37 jrs	Lun 01/06/26	Ven 31/07/26		0%		
14	1er Réunion MO - MOE (Présentation avancement - Question - Réponse)	0 jr	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26		0%		7DD+5 jrs
15	Mode ajustement - Question / Réponse	15 jrs	Lun 08/06/26	Mer 01/07/26		0%		14
16	2e Réunion MO - MOE (Présentation avancement - Question - Réponse)	0 jr	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26		0%		15
17	Mode ajustement - Question / Réponse	15 jrs	Mer 01/07/26	Mar 28/07/26		0%		16
18	3e Réunion MO - MOE (Présentation avancement - Question - Réponse)	0 jr	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26		0%		17
19	Mode ajustement - Question / Réponse	7 jrs	Mer 29/07/26	Ven 28/08/26		0%		18
20	Présentation PRO à la MO pour rendu	0 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26		0%		19
21	Validation par la MO	1 jr	Lun 31/08/26	Mar 01/09/26		0%		20
22	PERMIS DE CONSTRUIRE DEFINITIF	77 jrs	Mar 01/09/26	Mar 12/01/27		0%		
23	Dépôt du PC - Déclaration de travaux	0 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26		0%		21
24	Délais d'instruction Commune (2 mois)	39 jrs	Mar 01/09/26	Lun 02/11/26		0%		23
25	Délais d'instruction de l'ABF (1 mois)	21 jrs	Mar 01/09/26	Lun 05/10/26		0%		23
26	Recours des tiers (2 mois calendaire)	38 jrs	Lun 02/11/26	Mar 12/01/27		0%		24
27								
28	AO - CONSULTATION	45 jrs	Mar 01/09/26	Mer 11/11/26		0%		
29	Dépôt Annonce Officiel	1 jr	Mar 01/09/26	Mer 02/09/26		0%		21
30	Consultation entreprise	20 jrs	Mer 02/09/26	Lun 05/10/26		0%		29
31	Analyse des offres	10 jrs	Lun 05/10/26	Mar 20/10/26		0%		30
32	Ajustement technique avec les entreprises	5 jrs	Mar 20/10/26	Mer 28/10/26		0%		31
33	Négociation	5 jrs	Mer 28/10/26	Mer 04/11/26		0%		32
34	Adjudication	1 jr	Jeu 05/11/26	Ven 06/11/26		0%		33
35	Emission des OS	1 jr	Ven 06/11/26	Lun 09/11/26		0%		34
36	Signature des OS par les entreprises (Attribution)	2 jrs	Lun 09/11/26	Mer 11/11/26		0%		
49								
50								
51	PHASE TRAVAUX	266 jrs	Lun 01/06/26	Mer 22/09/27		0%		
52								
53	PREPARATION CHANTIER	245 jrs	Lun 01/06/26	Jeu 29/07/27		0%		
54								
55	SUIVI ADMINISTRATIVE : ETUDE - SYNTHESE - DET - VISA	143 jrs	Lun 01/06/26	Mer 17/02/27		0%		
56								
57	INTEMPERIES	0 jr	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26		0%		
59								
60	PHASE ETUDE ENTREPRISES	57 jrs	Lun 09/11/26	Mer 17/02/27		0%		
61	Lot INSTALLATION DE CHANTIER	22 jrs	Lun 09/11/26	Lun 14/12/26		0%		
62	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
63	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		62
64	Commande + Approvisionnement (Délais 2 semaine)	10 jrs	Ven 27/11/26	Lun 14/12/26		0%		63
65	Lot GROS OEUVRE - MACONNERIE	17 jrs	Lun 09/11/26	Ven 04/12/26		0%		
66	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
67	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		66
68	Commande + Approvisionnement + Fabrication (Délais 1 semaine)	5 jrs	Ven 27/11/26	Ven 04/12/26		0%		67
69	Lot CHARPENTE BOIS	37 jrs	Lun 09/11/26	Ven 15/01/27		0%		
70	Etudes : Plans - NDC - DET	15 jrs	Lun 09/11/26	Mer 02/12/26		0%		35
71	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26		0%		70
72	Commande + Approvisionnement + Fabrication (Délais 4 semaine)	20 jrs	Ven 04/12/26	Ven 15/01/27		0%		71
73	Lot COUVERTURE	42 jrs	Lun 09/11/26	Lun 25/01/27		0%		
74	Etudes : Plans - NDC - DET	15 jrs	Lun 09/11/26	Mer 02/12/26		0%		35
75	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26		0%		74
76	Commande + Approvisionnement (Délais 5 semaine)	25 jrs	Ven 04/12/26	Lun 25/01/27		0%		75
77	Lot MENUISERIE EXTERIEUR	57 jrs	Lun 09/11/26	Mer 17/02/27		0%		
78	Etudes : Plans - NDC - DET	15 jrs	Lun 09/11/26	Mer 02/12/26		0%		35
79	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26		0%		78
80	Commande + Approvisionnement (Délais 8 semaine)	40 jrs	Ven 04/12/26	Mer 17/02/27		0%		79
81	Lot PLATERIE DOUBLAGE	22 jrs	Lun 09/11/26	Lun 14/12/26		0%		
82	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
83	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		82
84	Commande + Approvisionnement (Délais 2 semaine)	10 jrs	Ven 27/11/26	Lun 14/12/26		0%		83
85	Lot REVETEMENT DE SOL SOUPLE	27 jrs	Lun 09/11/26	Mar 22/12/26		0%		
86	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
87	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		86
88	Commande + Approvisionnement (Délais 3 semaine)	15 jrs	Ven 27/11/26	Mar 22/12/26		0%		87
89	Lot REVETEMENT DE SOL DUR (Carrelage - Faïence)	27 jrs	Lun 09/11/26	Mar 22/12/26		0%		
90	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
91	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		90
92	Commande + Approvisionnement (Délais 3 semaine)	15 jrs	Ven 27/11/26	Mar 22/12/26		0%		91
93	Lot PEINTURE	27 jrs	Lun 09/11/26	Mar 22/12/26		0%		
94	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
95	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		94
96	Commande + Approvisionnement (Délais 3 semaine)	15 jrs	Ven 27/11/26	Mar 22/12/26		0%		95
97	Lot AGENCEMENTS (MENUISERIES INTERIEUR)	52 jrs	Lun 09/11/26	Mar 09/02/27		0%		
98	Etudes : Plans - NDC - DET	20 jrs	Lun 09/11/26	Jeu 10/12/26		0%		35
99	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Jeu 10/12/26	Lun 14/12/26		0%		98
100	Commande + Approvisionnement + Fabrication (Délais 6 semaine)	30 jrs	Lun 14/12/26	Mar 09/02/27		0%		99
101	Lot PLOMBERIE - CVC	22 jrs	Lun 09/11/26	Lun 14/12/26		0%		
102	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
103	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		102
104	Commande + Approvisionnement (Délais 2 semaine)	10 jrs	Ven 27/11/26	Lun 14/12/26		0%		103
105	Lot ELECTRICITE CFO - CFA	22 jrs	Lun 09/11/26	Lun 14/12/26		0%		
106	Etudes : Plans - NDC - DET	10 jrs	Lun 09/11/26	Mar 24/11/26		0%		35
107	Synthèse & Visa BC/B. ING/ MOE Ex	2 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26		0%		106
108	Commande + Approvisionnement (Délais 1 semaine)	10 jrs	Ven 27/11/26	Lun 14/12/26		0%		107
109								
110	CONCESSIONNAIRES	0 jr	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26		0%		
123								
124	INSTALLATION DE CHANTIER	147 jrs	Ven 27/11/26	Jeu 29/07/27		0%		
125								
126	BASE VIE	15 jrs	Ven 27/11/26	Mar 22/12/26		0%		
127	Installation & Agencement de l'appartement en base vie	15 jrs	Ven 27/11/26	Mar 22/12/26		0%		63
128								
129	PROTECTIONS COLLECTIVES	147 jrs	Ven 27/11/26	Jeu 29/07/27		0%		
130	Installation de la zone stockage	7 jrs	Ven 27/11/26	Mar 08/12/26		0%		63
131	Installation des échafaudages	17 jrs	Ven 27/11/26	Lun 04/01/27		0%		63
132	Installation du monte matériaux	2 jrs	Lun 21/12/26	Mer 23/12/26		0%		131FD-3 jrs
133	Installation du passage (Etape n°01 - Phase 04)	2 jrs	Lun 21/12/26	Mer 23/12/26	Lot COUVERTURE & CHARPENTE	0%		131FD-3 jrs
134	Exploitation des équipements	126 jrs	Lun 04/01/27	Ven 23/07/27		0%		131
135	Dépose des échafaudage (Par façade avant puis arrière)	10 jrs	Mer 14/07/27	Jeu 29/07/27		0%		134FD-6 jrs
136								
137	PHASE TRAVAUX	151 jrs	Lun 04/01/27	Mer 22/09/27		0%		
138								
139	TRAVAUX INTERIEUR	151 jrs	Lun 04/01/27	Mer 22/09/27		0%		
140								
141	LOT DEMOLITION - CURAGE	20 jrs	Lun 04/01/27	Jeu 04/02/27		0%		
142	Dépose intérieur : Comble (BE)	20 jrs	Lun 04/01/27	Jeu 04/02/27	Lot Démolition	0%		131
143								
144	Lot PLATERIE CLOISONS DOUBLAGE	41 jrs	Jeu 15/04/27	Lun 21/06/27		0%		
145	CLOISONNEMENT (Après avancement Phase 3 du couvreur)	19 jrs	Jeu 15/04/27	Lun 17/05/27		0%		
146	Ouvrage de plâtre et cloisonnement : 1er PEAU	8 jrs	Jeu 15/04/27	Mer 28/04/27		0%		244
147	Ouvrage de plâtre et cloisonnement , cis isolation : 2er PEAU	5 jrs	Mer 28/04/27	Jeu 06/05/27		0%		191
148	Bande & Enduit de finition	2 jrs	Jeu 13/05/27	Lun 17/05/27		0%		150
149	FAUX PLAFOND (Après avancement Phase 3 du couvreur)	8 jrs	Jeu 06/05/27	Mer 19/05/27		0%		
150	Ouvrage de faux plafond placo : Structure + Isolation	4 jrs	Jeu 06/05/27	Mer 12/05/27		0%		147
151	Bande & Enduit de finition	2 jrs	Lun 17/05/27	Mer 19/05/27		0%		148
152								
153	CLOISONNEMENT (Après avancement Phase 5 du couvreur)	12 jrs	Ven 28/05/27	Jeu 17/06/27		0%		
154	Ouvrage de plâtre et cloisonnement : 1er PEAU	4 jrs	Ven 28/05/27	Jeu 03/06/27		0%		270
155	Ouvrage de plâtre et cloisonnement , cis isolation : 2er PEAU	3 jrs	Ven 04/06/27	Mer 09/06/27		0%		154
156	Bande & Enduit de finition	2 jrs	Lun 14/06/27	Jeu 17/06/27		0%		158
157	FAUX PLAFOND (Après avancement Phase 5 du couvreur)	7 jrs	Mer 09/06/27	Lun 21/06/27		0%		
158	Ouvrage de faux plafond placo : Structure + Isolation	3 jrs	Mer 09/06/27	Lun 14/06/27		0%		155
159	Bande & Enduit de finition	2 jrs	Jeu 17/06/27	Lun 21/06/27		0%		156
160								
161	Lot AGENCEMENTS (MENUISERIES INTERIEUR)	72 jrs	Lun 19/04/27	Jeu 02/09/27		0%		
162	DISTRIBUTION	17 jrs	Lun 19/04/27	Lun 17/05/27		0%		
163	Portes Simple	3 jrs	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27		0%		146DD+2 jrs
164	Portes double	2 jrs	Ven 23/04/27	Mar 27/04/27		0%		163
165	Trappe technique (En plafond)	2 jrs	Jeu 13/05/27	Lun 17/05/27		0%		150
166	AGENCEMENTS	33 jrs	Lun 21/06/27	Jeu 02/09/27		0%		
167	Meuble plaquage médium	15 jrs	Mar 20/07/27	Jeu 02/09/27		0%		186
168	Plinthes	5 jrs	Lun 21/06/27	Mar 29/06/27		0%		159
169								
170	Lot REVETEMENT SOL DUR & SOUPLE	54 jrs	Mer 19/05/27	Ven 03/09/27		0%		
171	SOL DUR	11 jrs	Mer 19/05/27	Lun 07/06/27		0%		
172	Ouvrage de carrelage, cis ragréage préalable (2 jours de séchage)	7 jrs	Mer 26/05/27	Lun 07/06/27		0%		173
173	Ouvrage de faïence	4 jrs	Mer 19/05/27	Mer 26/05/27		0%		151
174	SOL SOUPLE	16 jrs	Mar 20/07/27	Ven 03/09/27		0%		
175	Préparation du support	10 jrs	Mar 20/07/27	Mer 25/08/27		0%		186
176	Revenu PVC	6 jrs	Mer 25/08/27	Ven 03/09/27		0%		175
177								
178	Lot PEINTURE	13 jrs	Mar 29/06/27	Lun 19/07/27		0%		
179	MURS	13 jrs	Mar 29/06/27	Lun 19/07/27		0%		
180	Préparation support, cis Pose & Dépose des protections au préalable	5 jrs	Mar 29/06/27	Mar 06/07/27		0%		168
181	Mise en peinture : Primaire	3 jrs	Mar 06/07/27	Lun 12/07/27		0%		180
182	Mise en peinture : 1er couche & Couche de finition	5 jrs	Lun 12/07/27	Lun 19/07/27		0%		181
183	PLAFOND	13 jrs	Mar 29/06/27	Lun 19/07/27		0%		
184	Préparation support	5 jrs	Mar 29/06/27	Mar 06/07/27		0%		168
185	Mise en peinture : Primaire	3 jrs	Mar 06/07/27	Lun 12/07/27		0%		184
186	Mise en peinture : 1er couche & Couche de finition	5 jrs	Lun 12/07/27	Lun 19/07/27		0%		185
187								
188	Lot PLOMBERIE - CVC	83 jrs	Jeu 22/04/27	Mer 22/09/27		0%		
189	RESEAUX	60 jrs	Jeu 22/04/27	Mar 27/07/27		0%		
190	Réseau CVC - CTA - CLIMATISATION	5 jrs	Mer 26/05/27	Mer 02/06/27		0%		260
191	Réseau AEP & Distribution - Attente	4 jrs	Jeu 22/04/27	Mer 28/04/27		0%		146FD-4 jrs
192	Ballon Eau Chaude	2 jrs	Mar 20/07/27	Jeu 22/07/27		0%		186
193	Réseau CVC	10 jrs	Mer 26/05/27	Jeu 10/06/27		0%		260
194	Essai & Mise en eau	2 jrs	Ven 23/07/27	Mar 27/07/27		0%		196
195	EQUIPEMENT	30 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 22/09/27		0%		
196	Pose équipement : WC - Lavabo - Evier - Vide Seau	5 jrs	Jeu 15/07/27	Ven 23/07/27		0%		186FD-2 jrs
197	CTA Double-flux	10 jrs	Ven 23/07/27	Lun 30/08/27		0%		196
198	CVC - Climatisation	10 jrs	Lun 30/08/27	Mer 15/09/27		0%		197
199	CTA : Essai a vide - Test sous Gaz - Mise en service	10 jrs	Lun 30/08/27	Mer 15/09/27		0%		197
200	CTA : Essai a vide - Test sous Gaz - Mise en service	5 jrs	Mer 15/09/27	Mer 22/09/27		0%		198
201								
202	Lot ELECTRICITE CFO - CFA	58 jrs	Lun 26/04/27	Mar 27/07/27		0%		
203	DISTRIBUTION	50 jrs	Lun 26/04/27	Mer 14/07/27		0%		
204	Distribution CFO (Chemin de câble + Gaine + Goulotte + Pot + Equipements)	50 jrs	Lun 26/04/27	Mer 14/07/27		0%		146DD+6 jrs
205	Distribution CFA (Pot + Equipements)	50 jrs	Lun 26/04/27	Mer 14/07/27		0%		146DD+6 jrs
206	EQUIPEMENT	5 jrs	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27		0%		
207	Finition équipements CFO: Fourniture & Pose équipement, cis raccordement	5 jrs	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27		0%		186
208	Finition équipements CFA : Fourniture & Pose équipement, cis raccordement	5 jrs	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27		0%		186
209								
210	TRAVAUX EXTERIEUR	129 jrs	Lun 04/01/27	Mer 28/07/27		0%		
211								
212	PHASE 01	37 jrs	Lun 04/01/27	Mer 03/03/27		0%		
213	LOT COUVERTURE	37 jrs	Lun 04/01/27	Mer 03/03/27		0%		
214	Découverture - Tri - Stockage : Phase 01 (Cis châssis toit)	4 jrs	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27		0%		131
215	Réception du support	1 jr	Mar 26/01/27	Mer 27/01/27		0%		223
216	Complexe Isolant (Type sarking)	7 jrs	Mer 27/01/27	Lun 08/02/27		0%		215
217	Gestion des évacuation EP : chéneaux - Gouttières - Descente EP	4 jrs	Lun 08/02/27	Lun 15/02/27		0%		216
218	Ecran de sous toiture	2 jrs	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27		0%		217
219	Sortie en toiture : Equipement désenfumage & Autre équipements	2 jrs	Mer 17/02/27	Ven 19/02/27		0%		218
220	Couverture en zinc (Lucarnes)	0 jr	Ven 19/02/27	Ven 19/02/27		0%		219
221	Couverture en tuile mécanique	7 jrs	Ven 19/02/27	Mer 03/03/27		0%		219
222	LOT CHARPENTE	10 jrs	Lun 11/01/27	Mar 26/01/27		0%		
223	Ouvrages de charpente	10 jrs	Lun 11/01/27	Mar 26/01/27		0%		214
224								
225	PHASE 02	47 jrs	Lun 25/01/27	Jeu 08/04/27		0%		
226	LOT COUVERTURE	47 jrs	Lun 25/01/27	Jeu 08/04/27		0%		
227	Découverture - Tri - Stockage : Phase 02 (Cis châssis toit)	4 jrs	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27		0%		223FD-1 jr
228	Réception du support	1 jr	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27		0%		236
229	Complexe Isolant (Type sarking)	7 jrs	Jeu 25/02/27	Mar 09/03/27		0%		228
230	Gestion des évacuation EP : chéneaux - Gouttières - Descente EP	5 jrs	Mar 09/03/27	Mar 16/03/27		0%		229
231	Ecran de sous toiture	3 jrs	Mar 16/03/27	Lun 22/03/27		0%		230
232	Sortie en toiture : Equipement désenfumage & Autre équipements	2 jrs	Lun 22/03/27	Mer 24/03/27		0%		231
233	Couverture en zinc (Lucarnes)	10 jrs	Mer 24/03/27	Jeu 08/04/27		0%		232
234	Couverture en tuile mécanique	8 jrs	Mer 24/03/27	Mar 06/04/27		0%		232
235	LOT CHARPENTE	15 jrs	Ven 29/01/27	Mar 23/02/27		0%		
236	Ouvrages de charpente	15 jrs	Ven 29/01/27	Mar 23/02/27		0%		227
237								
238	PHASE 03	46 jrs	Jeu 18/02/27	Mar 04/05/27		0%		
239	LOT COUVERTURE	46 jrs	Jeu 18/02/27	Mar 04/05/27		0%		
240	Découverture - Tri - Stockage : Phase 02 (Cis châssis toit)	4 jrs	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27		0%		236FD-3 jrs
241	Réception du support	1 jr	Lun 22/03/27	Mar 23/03/27		0%		249
242	Complexe Isolant (Type sarking)	7 jrs	Mar 23/03/27	Ven 02/04/27		0%		241
243	Gestion des évacuation EP : Chaineaux - Gouttières - Descente EP	5 jrs	Ven 02/04/27	Lun 12/04/27		0%		242
244	Ecran de sous toiture	3 jrs	Lun 12/04/27	Jeu 15/04/27		0%		243
245	Sortie en toiture : Equipement désenfumage & Autre équipements	1 jr	Jeu 15/04/27	Ven 16/04/27		0%		244
246	Couverture en zinc (Lucarnes)	10 jrs	Ven 16/04/27	Mar 04/05/27		0%		245
247	Couverture en tuile mécanique	8 jrs	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27		0%		245
248	LOT CHARPENTE	15 jrs	Jeu 25/02/27	Lun 22/03/27		0%		
249	Ouvrages de charpente	15 jrs	Jeu 25/02/27	Lun 22/03/27		0%		240
250								
251	PHASE 04 (Etape n°05)	46 jrs	Mar 16/03/27	Ven 28/05/27		0%		
252	LOT COUVERTURE	46 jrs	Mar 16/03/27	Ven 28/05/27		0%		
253	Découverture - Tri - Stockage : Phase 02 (Cis châssis toit)	4 jrs	Mar 16/03/27	Mar 23/03/27		0%		249FD-3 jrs
254	Réception du support	1 jr	Jeu 15/04/27	Ven 16/04/27		0%		262
255	Complexe Isolant (Type sarking)	7 jrs	Ven 16/04/27	Mer 28/04/27		0%		254
256	Gestion des évacuation EP : Chaineaux - Gouttières - Descente EP	5 jrs	Mer 28/04/27	Jeu 06/05/27		0%		255
257	Ecran de sous toiture	3 jrs	Jeu 06/05/27	Mar 11/05/27		0%		256
258	Sortie en toiture : Equipement désenfumage & Autre équipements	1 jr	Mar 11/05/27	Mer 12/05/27		0%		257
259	Couverture en zinc (Lucarnes)	10 jrs	Jeu 13/05/27	Ven 28/05/27		0%		258
260	Couverture en tuile mécanique	8 jrs	Jeu 13/05/27	Mer 26/05/27		0%		258
261	LOT CHARPENTE	15 jrs	Mar 23/03/27	Jeu 15/04/27		0%		
262	Ouvrages de charpente	15 jrs	Mar 23/03/27	Jeu 15/04/27		0%		253
263								
264	PHASE 05	44 jrs	Lun 12/04/27	Lun 21/06/27		0%		
265	LOT COUVERTURE	44 jrs	Lun 12/04/27	Lun 21/06/27		0%		
266	Découverture - Tri - Stockage : Phase 02 (Cis châssis toit)	4 jrs	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27		0%		262FD-3 jrs
267	Réception du support	1 jr	Mar 04/05/27	Mer 05/05/27		0%		275
268	Complexe Isolant (Type sarking)	7 jrs	Mer 05/05/27	Lun 17/05/27		0%		267
269	Gestion des évacuation EP : Chaineaux - Gouttières - Descente EP	5 jrs	Lun 17/05/27	Lun 24/05/27		0%		268
270	Ecran de sous toiture	3 jrs	Mar 25/05/27	Ven 28/05/27		0%		269
271	Sortie en toiture : Equipement désenfumage & Autre équipements	2 jrs	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27		0%		270
272	Couverture en zinc (Lucarnes)	12 jrs	Mar 01/06/27	Lun 21/06/27		0%		271
273	Couverture en tuile mécanique	10 jrs	Mar 01/06/27	Jeu 17/06/27		0%		271
274	LOT CHARPENTE	10 jrs	Ven 16/04/27	Mar 04/05/27		0%		
275	Ouvrages de charpente	10 jrs	Ven 16/04/27	Mar 04/05/27		0%		266
276								
277	PHASE 04 (Etape n°06)	26 jrs	Jeu 17/06/27	Mer 28/07/27		0%		
278	LOT COUVERTURE	26 jrs	Jeu 17/06/27	Mer 28/07/27		0%		
279	Démolition des protections provisoire des passages ouvrier	1 jr	Jeu 17/06/27	Ven 18/06/27		0%		273
280	Réception du support	1 jr	Mar 29/06/27	Mer 30/06/27		0%		286
281	Complexe Isolant (Type sarking)	5 jrs	Mer 30/06/27	Mer 07/07/27		0%		280
282	Ecran de sous toiture	1 jr	Jeu 08/07/27	Ven 09/07/27		0%		281
283	Couverture en zinc (Lucarnes)	7 jrs	Ven 09/07/27	Mer 21/07/27		0%		282
284	Couverture en tuile mécanique	5 jrs	Mer 21/07/27	Mer 28/07/27		0%		283
285	LOT CHARPENTE	6 jrs	Ven 18/06/27	Mar 29/06/27		0%		
286	Ouvrages de charpente	6 jrs	Ven 18/06/27	Mar 29/06/27		0%		279
287								
288	PHASE RECEPTION	24 jrs	Mer 28/07/27	Lun 27/09/27		0%		
289	Démarrage OPR	2 jrs	Mer 28/07/27	Lun 23/08/27		0%		284
290	Levé des réserve OPR	1 jr	Lun 23/08/27	Mar 24/08/27		0%		289
291	Démarrage des OPL	12 jrs	Mar 24/08/27	Ven 10/09/27		0%		290
292	Levé des OPL	6 jrs	Lun 13/09/27	Mar 21/09/27		0%		291
293	Livraison	3 jrs	Mar 21/09/27	Lun 27/09/27		0%		292
294	Démarrage GPA	0 jr	Lun 27/09/27	Lun 27/09/27		0%		293

