REHABILITATION ET EXTENSION DU SSE - BESANCON (25)

NO.07

PLANNING PREVISIONNEL : Désamiantage - Déplombage et Curage

ARCHITECTURES AMIOT-LOMBARD

Période de Préparation | Période de congés entreprises | Exécution sur chantier

Juillet 2026

				2026																2027																			
				Mois -02 *Septembre*				***Mois -01*** *Octobre*				***Mois 00*** *Novembre*				***Mois 01*** *Décembre*				***Mois 02*** *Janvier*				***Mois 03*** *Février*				***Mois 04*** *Mars*				***Mois 05*** *Avril*				***Mois 06*** *Mai*			
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES >																																								
LOT 01: DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE																																								
NOTIFICATION DES MARCHES									>	<																>	<													
PERIODE DE PREPARATION										Période de préparation																															
Installations préalables - Branchements	1	sem.											Installations préalables - Branchements																											
Plan de retrait	4	sem.												Plan de retrait																										
Installation Base vie "Amiante"	1	sem.												Installation Base vie "Amiante"																										
Mesure Point 0	1	sem.												Mesure Point 0																										
Travaux de désamiantage	5	sem.																				Travaux de désamiantage																
Travaux de déplombage	2	sem.																				Travaux de déplombage																
Mesure après travaux	1	sem.																				Mesure après travaux																
LOT 02: CURAGE																																								
PERIODE DE PREPARATION	4	sem.								Période de préparation																															
Installation de chantier	2	sem.																				Installation de chantier																
Dépose équipement électrique	2	sem.																						Dépose équipement électrique															
Dépose appareils sanitaires	2	sem.																						Dépose appareils sanitaires															
Dépose Plomberie-Chauffage/Radiateurs	3	sem.																							Dépose Plomberie-Chauffage/Radiateurs														
Dépose Faux-plafonds	2	sem.																								Dépose Faux-plafonds														
Dépose Revêtements de sols	2	sem.																								Dépose Revêtements de sols														
Dépose menuiseries intérieures	3	sem.																								Dépose menuiseries intérieures														
Dépose cloisons/doublages	2	sem.																									Dépose cloisons/doublages												
Dépose menuiseries extérieures	2	sem.																										Dépose menuiseries extérieures												
Déposes diverses (escaliers, façades, allèges)	3	sem.																										Déposes diverses (escaliers, façades, allèges)												
Finition, nettoyage	1	sem.																										Finition, nettoyage												

NOTIFICATION

DEBUT TRAVAUX TCE