PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX – DCE

Construction d'un bâtiment d'hébergement de passage – RSMA-Guyane – Camp de Saint-Jean
Opé 2100_973_I_670

Le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le planning ci-dessous est prévisionnel et devra être détaillé par le titulaire. Réception prévue en mai 2027.

N°	Phase / prestation	Durée indicative	Début	Fin	Préalable	Jalon / livrable	Responsable	Avancement
1	Préparation de chantier / installation / études d'exécution	8 sem.	S1	S8	OS de démarrage	Installation, études EXE, synthèse, repérage	Titulaire / MOE	
2	Terrassements / plateforme / réseaux préparatoires	1 sem.	S9	S9	Installation de chantier	Plateforme et réseaux préparatoires	Titulaire	
3	Fondations / infrastructure / vide sanitaire	2 sem.	S10	S11	Terrassements	Fondations et infrastructure achevées	Titulaire	
4	Plancher / structure béton	2 sem.	S12	S13	Infrastructure	Structure basse achevée	Titulaire	
5	Élévations / maçonnerie / ouvrages associés	2 sem.	S14	S15	Structure basse	Élévations achevées	Titulaire	
6	Charpente / couverture / ventilation haute	2 sem.	S16	S17	Élévations	Mise hors d'eau	Titulaire	
7	Bardage bois façade Sud / menuiseries extérieures	1 sem.	S18	S18	Structure et couverture	Enveloppe extérieure achevée	Titulaire	
8	Mezzanine / cloisons / plafonds / isolation	2 sem.	S19	S20	Structure	Second œuvre intérieur principal	Titulaire	
9	Électricité / plomberie / évacuations / ECS	2 sem.	S21	S22	Second œuvre	Réseaux techniques achevés	Titulaire	
10	Climatisation des 2 chambres / ventilation	1 sem.	S23	S23	Électricité / enveloppe	Équipements posés et raccordés	Titulaire	
11	Revêtements / peinture / sanitaires / cuisine	2 sem.	S24	S25	Réseaux techniques	Locaux achevés	Titulaire	
12	Aménagements extérieurs / terrasse / accessibilité PMR	2 sem.	S26	S27	Bâtiment	Aménagements extérieurs achevés	Titulaire	
13	Clôtures / portail / cuve de récupération EP	1 sem.	S28	S28	Aménagements extérieurs	Équipements extérieurs achevés	Titulaire	
14	Essais / réglages / contrôles / levée des réserves préalables	1 sem.	S29	S29	Travaux achevés	Essais et contrôles réalisés	Titulaire / MOE	
15	DOE / nettoyage / repli / préparation réception	1 sem.	S30	S30	Essais et contrôles	DOE remis – chantier prêt	Titulaire / MOE	
16	**RÉCEPTION DES TRAVAUX**	**Jalon**	**mai-27**	**mai-27**	**Travaux et DOE achevés**	**Réception de l'ouvrage**	**MOE / RPA**	

Nota : le planning présenté constitue un planning prévisionnel de l'opération. Le titulaire remettra son planning détaillé d'exécution dans les conditions prévues au marché. Le délai contractuel court à compter de l'ordre de service de démarrage.