PIERRE DUFOUR
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

18 rue du Sentier, 75002 Paris, France
13 rue des Chenebières, 63200 Prompsat, France
+33 (0)6 48 08 91 90
pdufouracmh@antoine-dufour.com
tableau national de l'ordre S18337
www.antoine-dufour.com

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES GRAND EST

Pôle patrimoines
Conservation régionale des monuments historiques
Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg

BAS-RHIN - RÉGION GRAND-EST

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG
67000 STRASBOURG

CATHÉDRALE DE STRASBOURG

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ANCIENNE CHAPELLE SAINT-MICHEL

B.3 PLANNING DES TRAVAUX

DOSSIER DE PRO-DCE
SEPTEMBRE 2026 - INDICE C

Architecte en Chef des Monuments Historiques
PIERRE DUFOUR
13, rue des Chenebières
63200 PROMPSAT
pdufouracmh@antoine-dufour.com

Economiste sous-traitant
CABINET FRANCOIS
14, rue de Queuleu
57070 METZ
pfrançois@cabinetvmh.com

Tâches	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9				M10				M11				M12				M13				M14			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56
TRANCHE FERME : Couverture du local de stockage et modification des ouvrages d'évacuation des EP																																																					
Période de préparation																																																				
Lot unique : CHARPENTE COUVERTURE																																																			
Travaux préparatoires																																																			
Panneau de chantier																																																			
Constat préalable																																																			
Plans d'installations de chantier, plans d'échafaudages, demandes d'autorisation de voirie, plans d'execution, notes de calcul																																																			
Mise en place des bungalows dans la galerie Goetz - base vie + local de stockage																																																			
Échafaudages extérieurs																																																			
Reprise de la couverture cuivre, compris façonnage d'un coyautage et d'un chéneau encaissé plus profond																																																			
Mise en place de la nouvelle DEP4 et raccordement à la fosse																																																			
Dépose de la descente rampante																																																			
Dépose de la DEP2, remplacement et raccordement au regard béton intérieur																																																			
Dépose et remplacement des doublages et plafonds plâtres impactés																																																			
Peinture sur l'ensemble des doublages et plafonds du local																																																			
TRANCHE OPTIONNELLE : Couverture de l'ancienne chapelle Saint-Michel																																																			
Lot unique : CHARPENTE COUVERTURE																																																			
Maintien des installations de chantier de la tranche ferme																																																			
Constat préalable																																																			
Plans d'installations de chantier, plans d'échafaudages, demandes d'autorisation de voirie, plans d'execution, notes de calcul																																																			
Échafaudages extérieurs, palissades bois, sapine et zone stockage																																																			
Dépose en conservation des tuiles faîtières, stockage et tri suivant état sanitaire																																																			
Dépose sans soin des tuiles en partie courante, liteaux, contre-liteaux, liteaux de basculement																																																			
Dépose sans soin des crochets de gouttières, pattes de fixation, étanchéité, bande soline, solin, gouttière et de l'écran de sous-toiture																																																			
Pose de bâche de protection provisoire																																																			
Pose d'un nouvel écran de sous-toiture type HPV sur chevronnage avec recouvrement et d'une bande faîtière																																																			
Pose d'un contre-lattage en bois, et liteaux sur contre-liteaux																																																			
Pose de tuiles plates en argile dites de "Biberschwantz" ou "queue de castor" type écaille																																																			
Pose de tuile chatière à proximité du faîtage, ou dispositif équivalent																																																			
Réalisation d'un doublis de tuile à l'égout, pose façon couverture double dite "Drittledach"																																																			
Confection de lucarnes neuves pour entrée d'air et rejet d'air de la climatisation de l'échoppe																																																			
Réalisation d'un doublis de tuile au faîtage avec embarrure au mortier de chaux naturelle et repose des faîtières cylindriques																																																			
Pose d'une gouttière pendante semi-cylindrique sur le versant nord																																																			
Pose d'un chéneau avec égout sur corniche sur le versant sud																																																			
Variante 1 : Pose de deux nouvelles lucarnes sur le versant Nord de la toiture, déplacement de l'escalier d'accès vers la lucarne centrale																																																			
Repli de chantier																																																			