Planning prévisionnel - Curage, démantèlement de process, désamiantage et démolition - Site Dunlopillo - Mantes-la-Jolie (78)

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**TRAVAUX**	**32 semaines**
2	OS de lancement des travaux	1 semaine
3	Période de préparation (PPSPS, planning, modes opératoires, PIC, réalisation du Plan de Retrait et instruction)	5 semaines
4	Réalisation d'une géodétection des réseaux	4 semaines
5	Analyse pack ISDI sur éléments identifiés au CCTP	5 semaines
6	Consignation des réseaux électriques, etc, des bâtiments en travaux	1 semaine
7	Diagnostic pollution des process industriels	10 semaines
8	Installation de chantier	2 semaines
9	**DET**	**23 semaines**
10	Curage des bâtiments 13, 13a, 14, 21, 21d, 60a, 60b et 61	3 semaines
11	Désencombrement des bâtiments 4, 8, 74	2 semaines
12	Désencombrement des bâtiments 27a, 69 et 77	2 semaines
13	Retrait produits chimiques suite à l'inventaire et au diagnostic (Bât 1a, 2, 3, 3a, 3b)	2 semaines
14	Curage des process industriels des bâtiments 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 5, 5a, 6, 7	2 semaines
15	Retrait produits chimiques suite à l'inventaire et au diagnostic (bât 51, 52, 53, 53a, 58 et 58a)	2 semaines
16	Curage des process industriels des bâtiments 9, 51, 52, 53, 53a, 58 et 58a	3 semaines
17	Désamiantage des bâtiments 13, 13a, 21, 21d et 61	5 semaines
18	Désamiantage des bâtiments 4, 8 et 74	3 semaines
19	Désamiantage des bâtiments 1, 2, 5	5 semaines
20	Mise en oeuvre des protections (mitoyens, ouvrages à conserver)	1 semaine
21	Démolition des superstructures des bâtiments 13, 13a, 21, 21d et 61	5 semaines
22	Mise en oeuvre des installations et aire de décontamination	1 semaine
23	Démolition en condition amiante des superstructures des bâtiments 14 et 60	5 semaines
24	Evacuation des déchets issus du curage	13 semaines
25	Evacuation des déchets issus de la démolition	5 semaines
26	Evacuation des déchets issus de la démolition en condition amiante	5 semaines
27	Remise en état - nettoyage du site	2 semaines
28	**AOR**	**4 semaines**
29	DOE	4 semaines

