PROJET ZE[US] - PLANNING PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION

Aménagement des locaux de l'Institut Physique pour la Médecine - 1er étage, PariSanté Campus

Amexia CONSEIL

N°	Phase / tâche	Type	Début	Fin	Observations
1	**PÉRIODE DE PRÉPARATION**	**Phase**	**19/10/2026**	**02/11/2026**	**15 jours maximum**
2.1	Lancement, visite contradictoire et relevés complémentaires	Préparation	19/10/2026	23/10/2026	
2.2	Études et plans d'exécution CFO / CFA / CVC / CEA	Préparation	20/10/2026	28/10/2026	
2.3	Synthèse technique, fiches techniques et visas	Préparation	22/10/2026	02/11/2026	
2.4	PPSPS, plan de prévention, phasage et accès	Préparation	19/10/2026	30/10/2026	
2.5	Commandes et approvisionnements à délai long	Approvisionnement	19/10/2026	20/11/2026	Groupe extérieur, CVC, armoires, CFA
2	**TRAVAUX SUR SITE**	**Phase**	**03/11/2026**	**18/12/2026**	**Site occupé**
3.1	Installation, protections, balisage et consignations	Installation	03/11/2026	05/11/2026	
3.2	Déposes, paillasses et condamnation réversible des gaz	CEA	04/11/2026	10/11/2026	
3.3	Percements, réservations, supports et calfeutrements	CEA	06/11/2026	13/11/2026	
3.4	Cheminements, distributions et câblages CFO	CFO	09/11/2026	27/11/2026	
3.5	Rocades fibre, cuivre RJ45, baies et brassage CFA	CFA	16/11/2026	02/12/2026	
3.6	Pose groupe extérieur, équipements et réseaux CVC	CVC	09/11/2026	27/11/2026	
3.7	Alimentations, régulation et supervision CVC	CVC / CFO	23/11/2026	02/12/2026	
3.8	Porte tiercée et reprises sols, murs et plafonds	CEA	16/11/2026	02/12/2026	
3.9	Appareillages, équipements terminaux et étiquetage	Finitions	23/11/2026	09/12/2026	
3	**ESSAIS, RÉCEPTION ET DOE**	**Phase**	**07/12/2026**	**18/12/2026**	
4.1	Essais, autocontrôles, recettes CFA et mise en service CVC	Essais	07/12/2026	14/12/2026	
4.2	Nettoyage général et repli de chantier	Finitions	14/12/2026	15/12/2026	
4.3	**OPR**		**16/12/2026**	**16/12/2026**	
4.4	Levée des observations et réglages finaux	Réserves	16/12/2026	18/12/2026	
4.5	DOE provisoires et procès-verbaux d'essais		14/12/2026	18/12/2026	
4.6	**Réception des travaux**		**18/12/2026**	**18/12/2026**	**Réception**

