CRPG - Remplacement réseau ondulé
planning prévisionnel

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	Consultation	20 jrs	Lun 07/09/26	Ven 02/10/26
3	Analyse	5 jrs	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
4	Notification	1 jr	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26
5				
6	**Lot n°1 - Electricité**	**104 jrs**	**Mar 13/10/26**	**Ven 05/03/27**
7	Préparation chantier	1 m	Mar 13/10/26	Lun 09/11/26
8	Modifications colonnes et départs TD	2 sem.	Mar 10/11/26	Lun 23/11/26
9	Approvisionnement tableaux électriques	2 m	Ven 30/10/26	Jeu 24/12/26
10	Approvisionnement onduleur	3 m	Ven 30/10/26	Jeu 21/01/27
11	Installation TGO	1 sem.	Ven 25/12/26	Jeu 31/12/26
12	Installation Onduleur	1 sem.	Ven 22/01/27	Jeu 28/01/27
13	Canalisations ondulées	5 jrs	Ven 01/01/27	Jeu 07/01/27
14	Canalisations principales : GE, AGBT, TGO	5 jrs	Ven 08/01/27	Jeu 14/01/27
15	Bascule électriques :	1 jr	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
16				
17	**Lot n°2 - GE**	**108 jrs**	**Mar 13/10/26**	**Jeu 11/03/27**
18	Préparation chantier	2 sem.	Mar 13/10/26	Lun 26/10/26
19	Approvisionnement GE	18 sem.	Mar 27/10/26	Lun 01/03/27
20	Terassement	1 sem.	Mar 27/10/26	Lun 02/11/26
21	Gros oeuvre	21 jrs	Mar 03/11/26	Mar 01/12/26
22	Installation GE, raccordement,	5 jrs	Mar 02/03/27	Lun 08/03/27
23	Enclos	3 jrs	Mar 09/03/27	Jeu 11/03/27

