	Activity Name	Duration (Days)
1	**PALAIS UNIVERSITAIRE ZONE 1**	**350,00**
2		
3		
4	**APPEL D'OFFRE ET NOTIFICATION**	**80,00**
5	*Publicité du DCE*	5,00
6	*Durée de consultation*	40,00
7	*Visite de site*	0,00
8	*Cloture de consultation*	0,00
9	*Analyse d'offre*	10,00
10	*Remise du RAO*	0,00
11	*Analyse du RAO par la MOA et attribution*	15,00
12	*Délai de notification (courrier de rejet, notification etc.)*	10,00
13		
14	**PERIODE DE PREPARATION**	**90,00**
15	*OS de préparation de chantier*	0,00
16	*Réunion de lancement*	5,00
17	*Etudes - Diffusion ind0 documents EXE*	10,00
18	*Navette VISA "bon pour synthèse"*	10,00
19	*Navette Synthèse "bon pour exécution"*	10,00
20	*Commande du matériel technique (CVC, Elec)*	60,00
21	*"Bon pour exécution"*	0,00
22		
23	**(HORS MARCHE DE TRAVAUX) DEMENAGEMENT**	**12,00**
24	*Déménagement des bureaux R+1 et R+2*	7,00
25	*Cantonnement des machines de l'imprimerie*	5,00
26		
27	**LANCEMENT TRAVAUX**	**14,00**
28	*OS de démarrage travaux*	10,00
29	*Constat d'huissier*	2,00
30		
31	**Démolition**	**80,00**
32	*Installation provisoires de chantier, cantonnement, barrière anti poussière*	5,00
33	*Consignation des réseaux*	0,00
34	*Dépose des menuiseries extérieures R+1*	5,00
35	*Dépose des menuiseries extérieures R+2*	5,00
36	*Dépose des menuiseries extérieures RDC*	5,00
37	*Mise en place des occultations de chantier à l'avancement*	16,00
38	*Prise de côtes et mise en fabrication des menuiseries extérieures*	60,00
39	*Dépose des plafonds RDC*	5,00
40	*Dépose des plafonds R+1*	5,00
41	*Dépose des plafonds R+2*	5,00
42	*Purge des sols RDC*	5,00
43	*Purge des sols R+1*	5,00
44	*Dépose soignée du plancher technique R+2*	5,00
45	*Purge des sols du reste du R+2*	5,00
46	*Démolition des cloisons R+1*	5,00
47	*Démolition des cloisons R+2*	5,00
48		
49	**Travaux de Gros Oeuvre**	**25,00**
50	*Installation des échaffaudages rue Ecole Mage et Cour Soulage*	5,00
51	*Dressage des tableaux de menuiseries extérieures*	10,00
52	*Réalisation des réservations RDC pour le lot CVC*	5,00
53	*Création d'ouvertures en R+2*	10,00
54		
55	**Travaux de menuiseries extérieures**	**21,00**
56	*Pose des menuiseries extérieures R+1 yc BSO*	5,00
57	*Pose des menuiseries extérieures RDC yc BSO*	5,00
58	*Pose des menuiseries extérieures R+2 yc BSO*	5,00
59	*Hors d'eau/Hors d'Air*	0,00
60	*Nettoyage Hors d'Eau/Hors d'Air*	5,00
61	*Dépose des échaffaudages*	3,00
62		
63	**Travaux prééquiment CET**	**25,00**
64	*Pose de la PAC au RDC*	5,00
65	*Mise en place réseaux CVC*	20,00
66	*Mise en place chemins de cables/Tirage ou reprise de cables*	25,00
67	*Rebouchage des réservations*	0,00
68		
69	**Travaux des Corps d'Etats Secondaires et architecturaux**	**95,00**
70	*Cloisons 1ere peau R+1 R+2*	10,00
71	*Incorporations electriques et/ou CVC à l'avancement*	12,00
72	*Incorporations huisseries menuiserie intérieures*	12,00
73	*Garniture et fermeture des cloisons ; jointoiement*	15,00
74	*Ragréage R+1, et partie de R+2*	5,00
75	*Peinture - couche d'impression R+1/R+2*	10,00
76	*Cornières et ossatures de Faux plafonds R+1/R+2*	10,00
77	*Peinture - finition R+1/R+2*	20,00
78	*Pose des revêtements de sols R+1/R+2*	20,00
79	*Pose et repose du faux plancher R+2*	15,00
80	*Pose des plinthes*	10,00
81	*Pose des portes et mise en jeu*	10,00
82		
83	**Travaux d'Equipement, de Mise en service et OPR**	**50,00**
84	*Finitions diverses lot architecturaux*	20,00
85	*Nettoyage d'OPR*	5,00
86	*OPR Lots architecturaux anticipés*	10,00
87	*Raccordement et pose des terminaux CET*	20,00
88	*Essais et mise en service*	10,00
89	*OPR Lots techniques*	5,00
90	*Blanchissement de faux plafonds*	10,00
91	*Levée de réserve Lots techniques*	15,00
92	*Levée de réserve Lots architecturaux*	25,00
93	*Nettoyage final*	5,00
94		
95	*Livraison*	0,00

