INRAE - RENOVATION DU BÂTIMENT SDAR 27

SCOP ECOSTUDIO

Début du projet : 14/12/2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	AVANCT	DÉBUT	DUREE	FIN	JOURS
Installation T.C.E -Etudes d'exécution					
Installation chantier	0%	14/12/26	39,00	22/1/27	40
Etudes exécution / Validations MOE	0%	14/12/26	45,00	28/1/27	46
PHASE INTERIEURE 1 : TRAVAUX R+1					
Lot 01 _ Déconstructions, cloisons, faux-plafonds, peintures, sol, faïence					
Démolitions / Dépose	0%	25/1/27	7,00	1/2/27	8
Doublage / cloisons	0%	25/1/27	42,00	8/3/27	43
Faux-plafond / isolation combles	0%	8/3/27	28,00	5/4/27	29
Chape sèche	0%	8/3/27	7,00	15/3/27	8
Faïence	0%	18/3/27	2,00	20/3/27	3
Sol souple	0%	19/4/27	10,00	29/4/27	11
Peintures	0%	5/4/27	14,00	19/4/27	15
Nettoyage avant réception	0%	12/6/27	1,00	12/6/27	1
Lot 03 _ Menuiseries – Serrurerie					
Approvisionnement huisseries	0%	28/1/27	1,00	29/1/27	2
Pose des portes et châssis fixes	0%	2/4/27	7,00	9/4/27	8
Pose rampe sol Platelage combles	0%	15/3/27	2,00	17/3/27	3
Lot 04 _ CVC Plomberie					
Déposes CVC-Plomberie	0%	25/1/27	7,00	1/2/27	8
Réseaux intérieurs CVC-Plomberie	0%	25/1/27		29/3/27	64
Pose - Raccordements - Essais	0%	29/3/27	14,00	12/4/27	15
Lot 05 _ Electricite CFO Cfa					
Dépose	0%	25/1/27	7,00	1/2/27	8
Tableaux-Réseaux - Câblages	0%	25/1/27		29/3/27	64
Appareillage -Repose Existants	0%	29/3/27	14,00	12/4/27	15
PHASE INTERIEURE 2 : TRAVAUX RDC					
Lot 01 _ Déconstructions, cloisons, faux-plafonds, peinture, sol, faïence					
Démolitions / Dépose	0%	19/4/27	7,00	26/4/27	8
Déplac.mobilier protection, nettoyage…	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Faux-plafond	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Peintures	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Chape liquide	0%	26/4/27	2,00	28/4/27	3
Faïence	0%	5/5/27	2,00	7/5/27	3
Sol souple	0%	5/5/27	2,00	7/5/27	3
Nettoyage quotidien (RDC, escalier…)	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Lot 04 _ CVC Plomberie					
Dépose CVC Plomberie	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Pose CVC Plomberie	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Essais	0%	17/5/27	3,00	20/5/27	4
Lot 05 _ Electricite CFO Cfa					
Dépose	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Câblages-Appareillages neufs	0%	19/4/27	28,00	17/5/27	29
Repose équip.existants-Finitions	0%	17/5/27	3,00	20/5/27	4
TRAVAUX DE FACADES	AVANCEMENT				
Lot 04 _ CVC Plomberie					
Dépose / déconnexion extérieures	0%	15/4/27	3,00	18/4/27	4
Lot 05 _ Electricite CFO Cfa					
Dépose / déconnexion extérieures	0%	22/4/27	2,00	24/4/27	3
Lot 02 _ Façades					
Echafaudage	0%	19/4/27	3,00	22/4/27	4
Déposes zinguerie-Sous face toiture	0%	22/4/27	4,00	26/4/27	5
Isolation	0%	26/4/27	21,00	17/5/27	22
Enduit	0%	17/5/27	14,00	31/5/27	15
Sous-face débord toiture	0%	31/5/27	7,00	7/6/27	8
Gouttière + descente EP	0%	7/6/27	4,00	11/6/27	5
Lot 03 _ Menuiseries – Serrurerie					
Dépose des stores	0%	22/4/27	4,00	26/4/27	5
Pose des stores	0%	31/5/27	4,00	4/6/27	5
Pose des lisses	0%	31/5/27	4,00	4/6/27	5
OPR et Réception					
Nettoyage avant OPR- OPR	0%	24/5/27	18,00	11/6/27	19
Nettoyage de réception- Reception	0%	14/6/27	4,00	18/6/27	5

