CNRS RENOVATION CHAUFFAGE BAT 109

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**Ordre de service**	Lun 16/11/26	Ven 04/12/26
2	**Ordre de service : options**	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27
3	**TRAVAUX TRANCHE FERME**	Lun 07/12/26	Jeu 08/07/27
4	**études d'exécution**	Lun 07/12/26	Ven 29/01/27
5	**Délai approvisionnement pompe, régulation CTA**	Lun 11/01/27	Ven 19/02/27
6	**installation de chantier**	Lun 15/02/27	Lun 22/02/27
7	**SOUS STATION**	Lun 22/02/27	Jeu 15/04/27
8	**Dépose circuit radiateur**	Lun 22/02/27	Mar 23/02/27
9	**Pose du nouveau réseaux de l'échangeur aux panoplie**	Lun 22/02/27	Mer 03/03/27
10	**Pose panoplie EC CST SF6**	Jeu 04/03/27	Lun 08/03/27
11	**Arret SF6**	Lun 08/03/27	Lun 08/03/27
12	**raccordement EC CST SF6 et réseau depuis échangeur**	Mar 09/03/27	Jeu 11/03/27
13	**Mise en service SF6**	Jeu 11/03/27	Jeu 11/03/27
14	**Dépose circuit ancienne panoplie SF6**	Ven 12/03/27	Lun 15/03/27
15	**Pose panoplie EC CST CTA**	Mar 16/03/27	Jeu 18/03/27
16	**Arret EC CST CTA**	Jeu 18/03/27	Jeu 18/03/27
17	**raccordement EC CST CTA**	Ven 19/03/27	Mar 23/03/27
18	**Mise en service CTA**	Mar 23/03/27	Mar 23/03/27
19	**Dépose ANCIEN circuit constant CTA**	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27
20	**Pose panoplie EC radiateur**	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27
21	**Armoire électrique**	Mar 09/03/27	Lun 22/03/27
22	**Régulation**	Mar 09/03/27	Lun 22/03/27
23	**calorifuge**	Ven 26/03/27	Jeu 15/04/27
24	**Galerie technique**	Ven 16/04/27	Jeu 10/06/27
25	**Dépose des réseaux non conservés en galerie**	Ven 16/04/27	Jeu 29/04/27
26	**Pose des nouveaux réseaux en galerie**	Ven 30/04/27	Jeu 27/05/27
27	**calorifuge en galerie**	Ven 28/05/27	Jeu 10/06/27
28	**Chauffage salle de pilotage**	Ven 11/06/27	Jeu 08/07/27
29	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 11/06/27	Jeu 17/06/27
30	**Pose des nouveaux réseaux**	Ven 18/06/27	Jeu 01/07/27
31	**calorifuge**	Ven 02/07/27	Jeu 08/07/27
32	**TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 1 :**	Lun 08/02/27	Ven 20/08/27
33	**études d'exécution options**	Lun 08/02/27	Ven 26/03/27
34	**COLONNES**	Ven 11/06/27	Jeu 05/08/27
35	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 11/06/27	Jeu 24/06/27
36	**Pose des nouveaux réseaux**	Ven 25/06/27	Jeu 22/07/27
37	**calorifuge**	Ven 23/07/27	Jeu 05/08/27
38	**RDC**	Lun 29/03/27	Lun 10/05/27
39	**TO1 - 1**	Lun 29/03/27	Lun 12/04/27
40	**Dépose des réseaux non conservés**	Lun 29/03/27	Mer 31/03/27
41	**Pose des nouveaux réseaux**	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27
42	**Pose des terminaux**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
43	**calorifuge**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
44	**Finitions**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
45	**TO1 - 2**	Lun 29/03/27	Lun 12/04/27
46	**Dépose des réseaux non conservés**	Lun 29/03/27	Mer 31/03/27
47	**Pose des nouveaux réseaux**	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27
48	**Pose des terminaux**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
49	**calorifuge**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
50	**Finitions**	Jeu 08/04/27	Lun 12/04/27
51	**TO1 - 3**	Mar 13/04/27	Jeu 22/04/27
52	**Dépose des réseaux non conservés**	Mar 13/04/27	Jeu 15/04/27
53	**Pose des nouveaux réseaux**	Ven 16/04/27	Jeu 22/04/27
54	**Pose des terminaux**	Mar 20/04/27	Jeu 22/04/27
55	**calorifuge**	Mar 20/04/27	Jeu 22/04/27
56	**Finitions**	Mar 20/04/27	Jeu 22/04/27
57	**TO1 - 4**	Ven 23/04/27	Mar 04/05/27
58	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 23/04/27	Mar 27/04/27
59	**Pose des nouveaux réseaux**	Mer 28/04/27	Mar 04/05/27
60	**Pose des terminaux**	Ven 30/04/27	Mar 04/05/27
61	**calorifuge**	Ven 30/04/27	Mar 04/05/27
62	**Finitions**	Ven 30/04/27	Mar 04/05/27
63	**TO1 - 5**	Mar 13/04/27	Lun 10/05/27
64	**Dépose des réseaux non conservés**	Mar 13/04/27	Lun 19/04/27
65	**Pose des nouveaux réseaux**	Mar 20/04/27	Lun 10/05/27
66	**Pose des terminaux**	Mar 04/05/27	Lun 10/05/27
67	**calorifuge**	Mar 04/05/27	Lun 10/05/27
68	**Finitions**	Mar 04/05/27	Lun 10/05/27
69	**R+1**	Mar 11/05/27	Lun 05/07/27
70	**TO1 - 6**	Mar 11/05/27	Jeu 20/05/27
71	**Dépose des réseaux non conservés**	Mar 11/05/27	Jeu 13/05/27
72	**Pose des nouveaux réseaux**	Ven 14/05/27	Jeu 20/05/27
73	**Pose des terminaux**	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
74	**calorifuge**	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
75	**Finitions**	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
76	**TO1 - 7**	Ven 21/05/27	Mar 01/06/27
77	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 21/05/27	Mar 25/05/27
78	**Pose des nouveaux réseaux**	Mer 26/05/27	Mar 01/06/27
79	**Pose des terminaux**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
80	**calorifuge**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
81	**Finitions**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
82	**TO1 - 8**	Ven 21/05/27	Mar 01/06/27
83	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 21/05/27	Mar 25/05/27
84	**Pose des nouveaux réseaux**	Mer 26/05/27	Mar 01/06/27
85	**Pose des terminaux**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
86	**calorifuge**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
87	**Finitions**	Ven 28/05/27	Mar 01/06/27
88	**TO1 - 9**	Mer 02/06/27	Ven 11/06/27
89	**Dépose des réseaux non conservés**	Mer 02/06/27	Ven 04/06/27
90	**Pose des nouveaux réseaux**	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27
91	**Pose des terminaux**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
92	**calorifuge**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
93	**Finitions**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
94	**TO1 - 10**	Mer 02/06/27	Ven 11/06/27
95	**Dépose des réseaux non conservés**	Mer 02/06/27	Ven 04/06/27
96	**Pose des nouveaux réseaux**	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27
97	**Pose des terminaux**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
98	**calorifuge**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
99	**Finitions**	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27
100	**TO1 - 11**	Lun 14/06/27	Mer 23/06/27
101	**Dépose des réseaux non conservés**	Lun 14/06/27	Mer 16/06/27
102	**Pose des nouveaux réseaux**	Jeu 17/06/27	Mer 23/06/27
103	**Pose des terminaux**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
104	**calorifuge**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
105	**Finitions**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
106	**TO1 - 12**	Lun 14/06/27	Mer 23/06/27
107	**Dépose des réseaux non conservés**	Lun 14/06/27	Mer 16/06/27
108	**Pose des nouveaux réseaux**	Jeu 17/06/27	Mer 23/06/27
109	**Pose des terminaux**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
110	**calorifuge**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
111	**Finitions**	Lun 21/06/27	Mer 23/06/27
112	**TO1 - 13**	Jeu 24/06/27	Lun 05/07/27
113	**Dépose des réseaux non conservés**	Jeu 24/06/27	Lun 28/06/27
114	**Pose des nouveaux réseaux**	Mar 29/06/27	Lun 05/07/27
115	**Pose des terminaux**	Jeu 01/07/27	Lun 05/07/27
116	**calorifuge**	Jeu 01/07/27	Lun 05/07/27
117	**Finitions**	Jeu 01/07/27	Lun 05/07/27
118	**R+2**	Mar 06/07/27	Ven 06/08/27
119	**TO1 - 14**	Mar 06/07/27	Jeu 15/07/27
120	**Dépose des réseaux non conservés**	Mar 06/07/27	Jeu 08/07/27
121	**Pose des nouveaux réseaux**	Ven 09/07/27	Jeu 15/07/27
122	**Pose des terminaux**	Mar 13/07/27	Jeu 15/07/27
123	**calorifuge**	Mar 13/07/27	Jeu 15/07/27
124	**Finitions**	Mar 13/07/27	Jeu 15/07/27
125	**TO1 - 15**	Ven 16/07/27	Mar 27/07/27
126	**Dépose des réseaux non conservés**	Ven 16/07/27	Mar 20/07/27
127	**Pose des nouveaux réseaux**	Mer 21/07/27	Mar 27/07/27
128	**Pose des terminaux**	Ven 23/07/27	Mar 27/07/27
129	**calorifuge**	Ven 23/07/27	Mar 27/07/27
130	**Finitions**	Ven 23/07/27	Mar 27/07/27
131	**TO1 - 16**	Mer 28/07/27	Ven 06/08/27
132	**Dépose des réseaux non conservés**	Mer 28/07/27	Ven 30/07/27
133	**Pose des nouveaux réseaux**	Lun 02/08/27	Ven 06/08/27
134	**Pose des terminaux**	Mer 04/08/27	Ven 06/08/27
135	**calorifuge**	Mer 04/08/27	Ven 06/08/27
136	**Finitions**	Mer 04/08/27	Ven 06/08/27
137	**ESSAIS**	Lun 09/08/27	Ven 20/08/27
138	**mise en service EC RADIATEURS**	Lun 09/08/27	Ven 13/08/27
139	**essais**	Lun 16/08/27	Ven 20/08/27
140	**TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 2 :**	Ven 16/04/27	Jeu 10/06/27
141	**reprise peintures sous station**	Ven 16/04/27	Jeu 10/06/27
142	**Réception**	Ven 20/08/27	Ven 20/08/27
143	**levée des réserves**	Lun 23/08/27	Ven 17/09/27

