Votre agence locale :
CHUBB France
BORDEAUX SERVICES SYSTEMES
DOMAINE DE PELUS 16C AVE DE PYTHAGORE
33700 MERIGNAC
tel : +33 (0)5.57.92.35.00
fax : +33 (0)5.57.92.35.01
email : FR_CS.Bordeaux@chubbfs.com

Bon de travail n **23806057**
N° à rappeler pour toute correspondance

Activité Détection incendie
Rapport de Vérification programmée

Pour toutes demandes d'intervention de dépannage : **0.810.012345**

Merci de transmettre à notre opérateur le numéro de référence de votre équipement : **2107905**

Adresse d'intervention
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
BATIMENT A ET PARKING
PLACE DE L'EUROPE
33300 BORDEAUX

Contact : Mr Jean-Michel VEYSSEYRE
Mail : jean-michel.veysseyre@assurance-maladie.fr

Adresse de facturation
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
PLACE DE L'EUROPE
33300 BORDEAUX

Mail : jean-michel.veysseyre@assurance-maladie.fr

Technicien : LE CALVE CORENTIN
Mail : corentin.lecalve@chubbfs.com

Responsable technique: TREGAROT MAEL
Téléphone : 06.29.22.03.49
Mail : mael.tregarot@Chubbfs.com

Commercial : DUPAU LUCE
Téléphone : 06.84.95.91.49
Mail : Luce.Dupau@Chubbfs.com

Dates d'intervention début d'intervention: lundi 27 avril 2026 13:12
Heure de remise en service ou fin d'intervention :
mercredi 29 avril 2026 10:54

Résumé de l'intervention

Visite préventive réglementaire 2026 suivant les conditions générales de votre contrat de maintenance.

État des tableaux à mon arrivée :
ECS/CMSI : Sous tension et défaut batteries CMSI BAT A

Travaux réalisés :
Essais Déclencheurs Manuels -> Bon fonctionnement
Essais Mise en Sécurité -> Bon fonctionnement (2)
Essais Processus d'Evacuation -> Bon fonctionnement
Essais Alimentations -> Bon fonctionnement

Observations :
1/ Le signal sonore du report situé au parking n'est pas fonctionnel. Prévoir le remplacement (à passer en GPA)

2/ Désenfumage :
- Plusieurs volets de Désenfumage au RDC sont difficilement accessibles et ne permets donc pas un réarmement du volet en sécurité.

- Je n'ai pas constaté le présence de volet d'amener d'air, et des volets de Désenfumage sont situés dans des locaux fermés. Un bureau de contrôle, Bureau Veritas, effectuera une visite pour vérifier la conformité à la demande du client.

Responsabilités :
Selon la NFS 61 933 Article 6.4, à la suite d'un constat d'anomalie ou de dérangement, le chef d'établissement doit faire effectuer les remises en état dans les meilleurs délais et/ ou mettre en œuvre les moyens humains ou matériels pour suppléer le manque de surveillance
ou de mise en sécurité.

État des tableaux à mon départ :
ECS : Sous tension et à l'état de veille
CMSI : Sous tension et à l'état de veille

Signature du client
Contact signataire : Mr Jean-Michel VEYSSEYRE
Le : mercredi 29 avril 2026



État du système à l'arrivée sur site

Résultat	Commentaire
En dérangement	défaut batterie

Actions correctives réalisées

Rien à signaler.

Dysfonctionnements nécessitant une intervention curative

Rien à signaler.

Questionnaire Qualité

Administratif	Résultat	Commentaires
Dernier rapport de passage du bureau de contrôle mis à disposition	Non	SO
Dossier d'installation mis à disposition	Non	Pas encore créer par le client
Registre de sécurité mis à disposition	Non	Pas mis en place par le client
Evolution du site	**Résultat**	**Commentaires**
L'affectation des locaux a-t-elle été modifiée ?	Non	
Le cloisonnement des locaux a-t-il été modifié ?	Non	
Y a-t-il eu une extension du site ?	Non	
Sécurité de l'intervention	**Résultat**	**Commentaires**
Est-ce que le système est relié à un autre système (extinction gaz, télésurveillance, …) ?	Non	
Quels sont les asservissements critiques ou particuliers (vanne gaz, sonorisation, commande extinction, …) ?	Sans objet	
Y a-t-il des systèmes asservis commandés par CO2 ?	Non	
Essais	**Résultat**	**Commentaires**
Lors de essais, le système sera partiellement indisponible. Est-ce que le personnel a été prévenu de cette indisponibilité ?	Oui	
Puis-je réaliser les essais de compartimentage ou de désenfumage ?	Oui	
Puis-je réaliser les essais sirènes ?	Oui	
Souhaitez-vous que soit réalisé un exercice d'évacuation du personnel ?	Non	Site en travaux
Y a-t-il des zones auxquelles on ne doit pas accéder ou on ne peut pas accéder ?	Non	

Le client a été informé des conséquences liées à nos commandes d'asservissement (fermeture portes ascenseurs/portes coupe-feu, arrêt climatisation, …) et
(1) A transmis l'information aux personnes susceptible d'être concernées dans son établissement (collaborateurs, clients, patients…)
(2) A mis en place, le cas échéant, les mesures de prévention appropriées

État fonctionnel du système au départ du site

Résultat	Commentaire
En veille	

Devis créés suite à l'intervention

Pas de devis créé

Détails de l'intervention

Appareil :CARTE MERE IHM AFFICHEUR IN - Code article : VPCE70001C
Emplacement : CMSI SSI BATIMENT A
Mise en service : 27/04/2026
Fabricant : Chubb France
Gamme : Influence
Type centrale : CMSI

Vérif. CMSI	Résultat
Contrôle visuel de l'installation à l'arrivée (Tableau, cablage, détecteurs, déclencheurs,..)	Correct
Contrôle essai signalisation	Correct
Contrôle signalisation défaut secteur	Correct
Contrôle signalisation défaut batteries	Correct
Essais fonctionnels réalisés en mode automatique et/ou mode manuel	Manuel
Evacuation : Contrôle de la temporisation	Correct
Evacuation : Contrôle de l'audibilité et de la visibilité	Correct
Evacuation : Contrôle des dispositifs de déverrouillage des issues de secours	Correct
Evacuation : Contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité	Sans Objet
Evacuation : Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux ZA	Correct
Evacuation : Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements d'alarme adaptés aux handicapés	Correct
Evacuation : Contrôle du dérangement sur liaison UGA	Correct
Compartimentage / Désenfumage : Contrôle des signalisations	Correct
Compartimentage / Désenfumage : Contrôle du passage en position de sécurité	Correct
Compartimentage / Désenfumage : Contrôle de la commande des équipements techniques associés	Correct
Contrôle des scénarios de MES	Correct

Appareil :BLOC ALIM 150W INBLOC ALIM 150 - Code article : VP8800005A
Emplacement : CMSI 2 SSI BATIMENT A
Mise en service : 28/04/2026
Fabricant : Chubb France
Nombre de batterie : 2 Batteries
Gamme : Influence

Vérif. 1 EAE - 2 batteries	Résultat
Contrôle du paramétrage des cavaliers, des fusibles et serrage des connectiques.	Correct
Contrôle des dispositifs de protection de l'alimentation secteur (disjoncteur différentiel dédié, fusible,...)	Correct
Contrôle conformité des sections des cables et raccordements d'alimentation vs indications constructeur	Correct
Mesure de la tension secteur Phase Terre - Vca	241.8
Mesure de la tension secteur Neutre Terre - Vca	0.6
Contrôle du regime de neutre	Correct
Contrôle visuel des batteries	Correct
Année de mise en service du jeu de batteries	30/07/2026
Capacité des batteries - Ah	17.0
Mesure tension sortie alimentation - Vcc	27.23
Valeur précédente des mesures d'intensité en veille - mA	360.0
Contrôle conformité des mesures d'intensité par rapport aux valeurs précédentes	Valeurs précédentes renseignées ce jour
Est-ce qu'un délestage est programmé ?	Non
Contrôle de l'autonomie réglementaire (adéquation capacité batterie avec mesures en veille effectuées)	Correct

Relevés de consommation	T0 (Veille)	T+60 (Alarme)
Mesure intensité en veille - mA	357.0	309.0
Mesure tension batterie 1 - Vcc	13.45	12.91
Mesure tension batterie 2 - Vcc	13.48	12.91

Appareil :BLOC ALIM 150W INBLOC ALIM 150 - Code article : VP8800005A
Emplacement : CMSI 1 SSI BATIMENT A
Mise en service : 28/04/2026
Fabricant : Chubb France
Nombre de batterie : 2 Batteries
Gamme : Influence

Vérif. 1 EAE - 2 batteries	Résultat
Contrôle du paramétrage des cavaliers, des fusibles et serrage des connectiques.	Correct

Contrôle des dispositifs de protection de l'alimentation secteur (disjoncteur différentiel dédié, fusible,...)	Correct
Contrôle conformité des sections des cables et raccordements d'alimentation vs indications constructeur	Correct
Mesure de la tension secteur Phase Terre - Vca	241.8
Mesure de la tension secteur Neutre Terre - Vca	0.6
Contrôle du regime de neutre	Correct
Contrôle visuel des batteries	Correct
Année de mise en service du jeu de batteries	30/07/2025
Capacité des batteries - Ah	17.0
Mesure tension sortie alimentation - Vcc	27.17
Valeur précédente des mesures d'intensité en veille - mA	1260.0
Contrôle conformité des mesures d'intensité par rapport aux valeurs précédentes	Valeurs précédentes renseignées ce jour
Est-ce qu'un délestage est programmé ?	Non
Contrôle de l'autonomie réglementaire (adéquation capacité batterie avec mesures en veille effectuées)	Correct

Relevés de consommation	T0 (Veille)	T+60 (Alarme)
Mesure intensité en veille - mA	1267.0	1891.0
Mesure tension batterie 1 - Vcc	13.08	12.58
Mesure tension batterie 2 - Vcc	13.06	12.65

Appareil :CARTE ALIM 450W 48V V3 G - Code article : VCE01023A
Fabricant : Chubb France
Tension de sortie : 48
Gamme : PSU
Emplacement : AES 2 SSI BATIMENT A
Mise en service : 30/07/2025

Vérif. AES 48V	Résultat
Contrôle du paramétrage des cavaliers, des fusibles et serrage des connectiques.	Correct
Contrôle des dispositifs de protection de l'alimentation secteur (disjoncteur différentiel dédié, fusible,...)	Correct
Contrôle conformité des sections des câbles et raccordements d'alimentation vs indications constructeur	Correct
Mesure de la tension secteur Phase Terre - Vca	241.8
Mesure de la tension secteur Neutre Terre - Vca	0.6
Contrôle du régime de neutre	Correct
Contrôle visuel des batteries	Correct
Année de mise en service des batteries	30/07/2025
Capacité des batteries - Ah	24.0
Nombre de sorties alimentation	Deux
Mesure tension sortie 1 alimentation - Vcc	56.80
Mesure tension sortie 2 alimentation - Vcc	56.81
Valeur précédente des mesures d'intensité en alarme - mA	1615.0
Valeur précédente des mesures d'intensité en veille : - mA	200.0
Contrôle conformité des mesures d'intensité en veille par rapport aux valeurs précédentes ?	Valeurs précedentes renseignées ce jour
Est-ce qu'un délestage est programmé ?	Non
Contrôle de l'autonomie réglementaire (adéquation capacité batterie avec mesures en veille effectuées)	Correct

Relevés de consommation	T0 (Veille)	T+60 (Alarme)
Mesure intensité en veille - mA	195.0	1614.0
Mesure tension batterie 1 - Vcc	13.41	12.97
Mesure tension batterie 2 - Vcc	13.45	12.93
Mesure tension batterie 3 - Vcc	13.30	12.73
Mesure tension batterie 4 - Vcc	13.46	12.95

Appareil :CARTE ALIM 450W 48V V3 G - Code article : VCE01023A
Fabricant : Chubb France
Tension de sortie : 48
Gamme : PSU
Emplacement : AES 1 SSI BATIMENT A
Mise en service : 28/04/2026

Vérif. AES 48V	Résultat
Contrôle du paramétrage des cavaliers, des fusibles et serrage des connectiques.	Correct

Contrôle des dispositifs de protection de l'alimentation secteur (disjoncteur différentiel dédié, fusible,...)	Correct
Contrôle conformité des sections des câbles et raccordements d'alimentation vs indications constructeur	Correct
Mesure de la tension secteur Phase Terre - Vca	241.8
Mesure de la tension secteur Neutre Terre - Vca	0.6
Contrôle du régime de neutre	Correct
Contrôle visuel des batteries	Correct
Année de mise en service des batteries	30/07/2026
Capacité des batteries - Ah	38.0
Nombre de sorties alimentation	Deux
Valeur précédente des mesures d'intensité en alarme - mA	2250.0
Valeur précédente des mesures d'intensité en veille : - mA	305.0
Contrôle conformité des mesures d'intensité en veille par rapport aux valeurs précédentes ?	Valeurs précedentes renseignées ce jour
Est-ce qu'un délestage est programmé ?	Non
Contrôle de l'autonomie réglementaire (adéquation capacité batterie avec mesures en veille effectuées)	Correct
Mesure tension sortie 1 alimentation - Vcc	56.71
Mesure tension sortie 2 alimentation - Vcc	56.76

Relevés de consommation	T0 (Veille)	T+60 (Alarme)
Mesure intensité en veille - mA	305.0	2247.0
Mesure tension batterie 1 - Vcc	13.52	12.77
Mesure tension batterie 2 - Vcc	13.56	12.78
Mesure tension batterie 3 - Vcc	13.52	12.77
Mesure tension batterie 4 - Vcc	13.45	12.77

Synthèse des périphériques vérifiés

Désignation	Installés	Vérifiés
AES	2	2
CMSI	1	1
Commande DAS /DAC désenfumage	122	122
Commande moteur désenfumage	21	21
Déclencheur manuel	53	53
Diffuseur d'évac. lumineux	67	67
Diffuseur d'évac. son. et lum.	23	23
Diffuseur d'évac. sonore	44	44
EAE	2	2
Interface détection	2	2
Interface dialogue	2	2
Interface MES et relayage	23	23
Répétiteur	2	2