Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Avant travaux dans une installation / un équipement

Ecluse Andrésy


Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu des décrets 2017-899 du 9 mai 2017 et 2019-251 du 27 mars 2019
Norme NF X46-100 juillet 2019



Numéro de rapport	**84740-168902 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE QUAI DE L'ILE PEYGRAND BARRAGE D ANDRESY 78260 ACHERES**
Nom et adresse de l'équipement	**COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY**
Date de la commande	**28/03/2025**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**11/04/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**20/05/2025**
Programme détaillé de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



Opérateur de repérage :
LE ROUZO Damien
Apave Diagnostics

Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@adiag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante**.
Néanmoins des investigations complémentaires sont à réaliser à l'avancement des travaux, puisque la mission de repérage n'a pas été menée à son terme.
Les investigations complémentaires exigent des travaux rendant les parties de composant accessibles, voire une mise à l'arrêt de tout ou partie des équipements.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Equipement / Partie d'équipement	Etage	Zone	Composant	Partie de composant	Critère de décision	Référence ECS
Vanne n°1	Extérieur	Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
		Equipement	Vanne n°1	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P005)	
Vanne n°2	Extérieur	Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	

Commentaires :
Sous réserve de démontage des éléments concerné par les travaux.

Légende :
ECS : Ensemble de composants similaires

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT **1**
CONCLUSIONS **2**
DESCRIPTION DE LA MISSION **5**
OBJET DE LA MISSION : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'EQUIPEMENT CONCERNE : 5
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE **5**
PERIMETRE DU REPERAGE : EQUIPEMENT ET PARTIES D'EQUIPEMENT CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **6**
RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES **8**
ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS REPERES **9**
ANNEXE : PLANS / CROQUIS **14**
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE **17**
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE **23**
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE **25**

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Selon la méthodologie de la norme NF X46-100 de juillet 2019

Références de l'ordre de mission : **84740-168902**	Référence du donneur d'ordre : **Ecluse Andrésy**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'équipement :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Adresse du propriétaire :	**QUAI DE L ILE PEYGRAND BARRAGE D ANDRESY 78260 ACHERES**	
Représenté par :	**Lister SEAMAN**	
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Accompagnateur :	**M. Guillaume GIRARD**	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur LE ROUZO Damien**	
N° de certification de l'opérateur :	**2548**	Organisme : **LCP CERTIFICATION**
Nom et adresse de l'entreprise :	**Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**	
N° de Siret :	**48333631900205**	
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA IARD - 10800807204**	

1.3 Identification complète de l'équipement concerné :

Dénomination : **Ecluse 160X12m d'Andrésy**	
Adresse complète :	**COMMUNE D'ANDRESY - 78570 ANDRESY**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude l'équipement concerné :	

2 Programme et périmètre de repérage

Programme détaillé de travaux établi par le Donneur d'Ordre :

Description des procédés ou zones concernés ou impactés :

Remise en état des vannes n°1 et n°2.

2.1 Périmètre du repérage : équipement et parties d'équipement concernés (zone d'intervention) :

- **Liste des équipements / Parties d'équipements visités**

Equipement et parties d'équipement
Vanne n°1
Vanne n°2

- **Liste des équipements / Parties d'équipements <u>non accessibles</u> :**

Sans objet

- **Liste des parties d'équipement <u>non accessibles</u> :**

Sans objet

- **Liste des parties d'équipement <u>non accessibles</u> :**
  (Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Sans objet

3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'une activité, susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les installations, structures ou équipements objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.
L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-100 de juillet 2019, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

- **Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X46-100 et justification de cet écart :**

Sans objet

- **Dates et Nature des visites sur site :**

Date	Objet

- **Analyse documentaire :**

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Aucun documents remis.

- **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :

Sous réserve de démontage des éléments concerné par les travaux.

- Particularités liées à la mission de repérage (conditions météorologiques, luminosité, encombrement, etc.) : **Sans objet**
- Nettoyage préalable de surface avant prélèvement en cas de problématique de pollution portée à la connaissance de l'opérateur : **Sans objet**
- Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en annexe A de la norme NF X46-100 pour chacun des matériaux ou produits repérés : **Sans objet**
- Conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages et prélèvements : **Sans objet**

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➢ Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré.

➢ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

Equipement / Partie d'équipement	Etage	Zone	Composant	Partie de composant	Critère de décision	Référence ECS
Vanne n°1	Extérieur	Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
		Equipement	Vanne n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
		Equipement	Vanne n°1	Joint d'étanchéité - Non peint	Résultat d'analyse (P005)	
Vanne n°2	Extérieur	Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	
		Equipement	Vanne n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Fiches descriptives des équipements et composants repérés

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°1 - Vanne n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°1 - Vanne n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°1 - Vanne n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°1 - Vanne n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°1 - Vanne n°1 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Joint d'étanchéité - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Joint d'étanchéité	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°2 - Vanne n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°2 - Vanne n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau (fibreux) (beige) en traces ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°2 - Vanne n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (polymérisé) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°2 - Vanne n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 84740-168902	**Equipement – Composant** Extérieur - Vanne n°2 - Vanne n°2 - Equipement
Nom de l'opérateur LE ROUZO Damien	**Date de prélèvement** 11/04/2025	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (fibreux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Ecluse d'ANDRESY	N° planche : 1/2	N° dossier : 84740-168902	Type : Photo
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY	
Intervenant : LE ROUZO Damien	Date : 20/05/2025		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Vanne n°1 et n°2	Lieu / Zone : Exterieur



Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Ecluse d'ANDRESY	N° planche : 2/2	N° dossier : 84740-168902	Type : Photo
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY	
Intervenant : LE ROUZO Damien	Date : 20/05/2025		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Vanne n°1 et n°2	Lieu / Zone : Exterieur



Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250401560532

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Damien LE ROUZO
Bât IRIS, 84 rue Charles Michels
93284 SAINT DENIS CEDEX

Notre référence : AR-25-HB-055500-01

Numéro de dossier : 25N020877
Référence de dossier :
84740-168902 A - COMMUNE D'ANDRESY 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N020877-001 - Référence *P001-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-002 - Référence *P002-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-003 - Référence *P003-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-004 - Référence *P004-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-005 - Référence *P005-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-006 - Référence *P006-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-007 - Référence *P007-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N020877-008 - Référence *P008-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-009 - Référence *P009-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N020877-010 - Référence *P010-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Laboratoire Analyses Henin Beaumont
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-036988-01 — Date d'émission de rapport : 09/05/2025 10:21 — Page1/3
Référence laboratoire N° : 25RB015093 — Référence de suivi du dossier N° : 25N020877
Reçu au laboratoire le : 07/05/2025 — Date de réception :06/05/2025
Date d'analyse : 08/05/2025
Référence dossier Client:25N020877 - 84740-168902 A - COMMUNE D"ANDRESY 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N020877-001 - P001-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N020877-002 - P002-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N020877-003 - P003-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N020877-004 - P004-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Métal - Peinture	Matériau (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-036988-01 — Date d'émission de rapport : 09/05/2025 10:21 — Page2/3
Référence laboratoire N° : 25RB015093 — Référence de suivi du dossier N° : 25N020877
Reçu au laboratoire le : 07/05/2025 — Date de réception :06/05/2025
Date d'analyse : 08/05/2025
Référence dossier Client:25N020877 - 84740-168902 A - COMMUNE D"ANDRESY 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25N020877-005 - P005-Extérieur - Vanne n°1 - Equipement - Vanne n°1 - Joint d"étanchéité	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N020877-006 - P006-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N020877-007 - P007-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture	Matériau (noir) ; matériau (fibreux) (beige) en traces ; matériau semi-dur (orange) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N020877-008 - P008-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (polymérisé) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N020877-009 - P009-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N020877-010 - P010-Extérieur - Vanne n°2 - Equipement - Vanne n°2 - Métal - Peinture	Matériau (fibreux) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-036988-01 | Date d'émission de rapport : 09/05/2025 10:21 | Page3/3
Référence laboratoire N° : 25RB015093 | Référence de suivi du dossier N° : 25N020877
Reçu au laboratoire le : 07/05/2025 | Date de réception :06/05/2025
Date d'analyse : 08/05/2025
Référence dossier Client:25N020877 - 84740-168902 A - COMMUNE D"ANDRESY 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapp en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoir en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé ° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérém ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Certificat de compétence

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°2548

MONSIEUR LE ROUZO Damien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 28/06/2024 : - Date d'expiration : 27/06/2031
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 28/06/2024 : - Date d'expiration : 27/06/2031
DPE individuel Selon arrêté du 20 Juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 27/06/2031
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 28/06/2024 : - Date d'expiration : 27/06/2031
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 28/06/2024 : - Date d'expiration : 27/06/2031

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac Accréditation N° 4-0590 Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PERSONNES



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022



ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☏ **03 89 61 64 64**
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport