CPAM - Siège de Nancy - Réhabilitation Thermique des façades
Planning prévisionnel

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**Réhabilitation Thermique CPAM NANCY**	**477 jrs?**	**Mar 20/10/26**
2	**Conception**	**71 jrs?**	**Mar 20/10/26**
14	**Travaux**	**376 jrs**	**Lun 22/03/27**
15	**Préparation de travaux**	**55 jrs**	**Lun 22/03/27**
16	Exécution et VISA des dossiers techniques	55 jrs	Lun 22/03/27
17	Installation de chantier	30 jrs	Lun 05/04/27
18	Pose témoin façade et menuiserie extérieure	15 jrs	Lun 26/04/27
19	Validation témoin façade	0 jr	Ven 14/05/27
20	**Travaux**	**310 jrs**	**Lun 07/06/27**
21	**Lot 01 - Installation de chantier - Façade**	**310 jrs**	**Lun 07/06/27**
22	**Façades Sud**	**45 jrs**	**Lun 07/06/27**
23	Mise en place Moyen de levage	5 jrs	Lun 07/06/27
24	Dépose ITE	2 sem.	Lun 14/06/27
25	Travaux préparatoires	2 sem.	Lun 28/06/27
26	ITE	4 sem.	Lun 12/07/27
27	**Façade Nord**	**45 jrs**	**Lun 30/08/27**
28	Mise en place Moyen de levage	5 jrs	Lun 30/08/27
29	Dépose ITE	2 sem.	Lun 06/09/27
30	Travaux préparatoires	2 sem.	Lun 20/09/27
31	ITE	4 sem.	Lun 04/10/27
32	**Façade Ouest**	**170 jrs**	**Lun 07/06/27**
33	Mise en place Moyen de levage	2 sem.	Lun 07/06/27
34	Dépose ITE existant	4 sem.	Lun 19/07/27
35	Dépose des meneaux	5 m	Lun 19/07/27
36	Préparation des supports	1 m	Lun 06/09/27
37	MOB en remplacement des meneaux	5 m	Lun 19/07/27
38	ITE	5 m	Lun 04/10/27
39	**Façade Est**	**150 jrs**	**Lun 21/02/28**
40	Mise en place Moyen de levage	2 sem.	Lun 21/02/28
41	Dépose de gaine extérieures	2 sem.	Lun 06/03/28
42	Dépose ITE existant	4 sem.	Lun 06/03/28
43	Dépose des meneaux	5 m	Lun 06/03/28
44	Préparation des supports	1 m	Lun 03/04/28
45	MOB en remplacement des meneaux	6 m	Lun 06/03/28
46	Finition gaines extérieures	3 sem.	Lun 11/09/28
47	ITE	5 m	Lun 01/05/28
48	**Edicule**	**20 jrs**	**Lun 18/10/27**
49	Remplacement bardage édicule en toiture	1 m	Lun 18/10/27
50	**Lot 02 - Etanchéité**	**240 jrs**	**Lun 07/06/27**
51	Désamiantage et étanchéité coursive R+7 façade Ouest	6 sem.	Lun 07/06/27
52	Finition des coursives R+7 façade Ouest	2 sem.	Lun 19/07/27
53	Désamiantage et étanchéité coursive R+7 Façade Est	6 sem.	Lun 21/02/28
54	Finition des coursives R+7 façade Est	2 sem.	Lun 29/05/28
55	Support de CTA	1 m	Lun 23/08/27
56	Toiture édicule	1 m	Lun 20/09/27
57	Etanchéité toiture RDC	1 m	Lun 01/05/28
58	**Lot 03 - Menuiseries - Serrurerie**	**305 jrs**	**Lun 14/06/27**
59	**Façade Sud**	**50 jrs**	**Lun 14/06/27**
60	Remplacement des menuiseries extérieures	2 sem.	Lun 14/06/27
61	Mise en place des BSO	2 sem.	Lun 30/08/27
62	**Façade Nord**	**45 jrs**	**Lun 06/09/27**
63	Remplacement des menuiseries extérieures	2 sem.	Lun 06/09/27
64	Mise en place des BSO	5 jrs	Lun 01/11/27
65	**Façade Ouest**	**140 jrs**	**Lun 19/07/27**
66	Remplacement des menuiseries extérieures	5 m	Lun 19/07/27
67	Mise en place des BSO	4 m	Lun 01/11/27
68	Remplacement du mur rideau entrée	1 m	Lun 04/10/27
69	Dépose/repose du SAS intérieur	2 sem.	Lun 04/10/27
70	**Façade Est**	**140 jrs**	**Lun 06/03/28**
71	Remplacement des menuiseries extérieures	5 m	Lun 06/03/28
72	Mise en place des BSO	4 m	Lun 29/05/28
73	**Lot 04 - Finitions intérieures**	**305 jrs**	**Lun 14/06/27**
74	Travaux sur gaines techniques façade Ouest + dépose/repose mini pac + suppression des jouées	6 m	Lun 06/09/27
75	Travaux sur gaines techniques façade Est + dépose/repose mini pac + suppression des jouées	6 m	Lun 03/04/28
76	Travaux de FP pour raccordement GTB	15 m	Lun 21/06/27
77	Contre-cloison au droit du mur rideau	2 sem.	Lun 01/11/27
78	Reprise d'encadrement en pignon Sud	2 sem.	Lun 14/06/27
79	Reprise d'encadrement en pignon Nord	2 sem.	Lun 20/09/27
80	**Lot 05 - CVPS**	**300 jrs**	**Lun 21/06/27**
81	Reprises sous-station RCU	2 sem.	Lun 29/11/27
82	Remplacement pompe CTA	3 sem.	Lun 13/12/27
83	Résine en réseau et remplacement CCF	3 m	Lun 13/12/27
84	Travaux de CVPS pour raccordement GTB et travaux divers	15 m	Lun 21/06/27
85	**Remplacement CTA DF**	**60 jrs**	**Lun 20/09/27**
86	Zone NORD	1 m	Lun 18/10/27
87	Zone SUD	1 m	Lun 15/11/27
88	Zone Salle de sport	1 m	Lun 20/09/27
89	Zone SAS	1 m	Lun 18/10/27
90	**Lot 06 - GTB - ELEC**	**300 jrs**	**Lun 21/06/27**
91	Travaux GTB	15 m	Lun 21/06/27
92	Travaux divers électriques	15 m	Lun 21/06/27
93	**OPR + Levée des réserves**	**2 m**	**Lun 28/08/28**
94	**Réception**	**1 jr**	**Lun 23/10/28**

