# REAMENAGEMENT DES LOCAUX AU R+6 AU CDFIP DE NIORT - PLANNING PREVISIONNEL

| N° | Pr | Début | Fin | Durée | Nom de la tâche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Lun 21/09/26** | **Ven 30/10/26** | **30 jrs** | **CONSULTATION DES ENTREPRISES** |
| 2 | | Lun 21/09/26 | Ven 16/10/26 | 20 jrs | Consultation des entreprises |
| 3 | 2 | Lun 19/10/26 | Ven 23/10/26 | 5 jrs | ACT / RAO |
| 4 | 3 | Lun 26/10/26 | Jeu 29/10/26 | 4 jrs | Validation MOA |
| 5 | 4 | Ven 30/10/26 | Ven 30/10/26 | 1 jr | Etablissement des ordres de service |
| 6 | | **Lun 02/11/26** | **Mar 02/03/27** | **87 jrs** | **TRAVAUX** |
| 7 | | Lun 02/11/26 | Ven 06/11/26 | 5 jrs | Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité) |
| 8 | 7 | Lun 09/11/26 | Ven 13/11/26 | 5 jrs | Préparations et installations de chantier + curage de la zone |
| 9 | 8 | Lun 16/11/26 | Ven 11/12/26 | 20 jrs | Travaux de doulages et cloisons de distribution |
| 10 | | Lun 23/11/26 | Ven 18/12/26 | 20 jrs | Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité) |
| 11 | | Lun 04/01/27 | Ven 22/01/27 | 15 jrs | Faux plafonds |
| 12 | 9 | Lun 14/12/26 | Ven 22/01/27 | 30 jrs | Bandes et Mise en peinture |
| 13 | 12 | Lun 25/01/27 | Ven 12/02/27 | 15 jrs | Revetements de sol + carrelage faïence |
| 14 | 13 | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 | 10 jrs | Pose des cloisons modulaires |
| 15 | 13 | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 | 10 jrs | Installation des perches électriques et équipements PL-CVC |
| 16 | 15 | Lun 01/03/27 | Mar 02/03/27 | 2 jrs | nettoyage |
| 17 | 16 | Mer 03/03/27 | Mer 10/03/27 | 6 jrs | OPR et réception |

