RAPPORT INTERVENTION N°022495B

CLIENT	M. DALLE	E.R.I

DATE	25 / 11 / 2025	LIEU	Caserne de Gendarmerie, 54 avenue de Corbeil - melun

OBJET	Liaison HTA 20kV

1) PDL Quartier Lemaitre → Poste P1 + JdB Cellule P1
2) PDL Quartier Lemaitre → Poste P1
3) Poste P2 → Poste P1
4) Poste P2 → Poste P1 + JdB Cellule P1

NATURE DES ESSAIS

Mesures d'isolements sous 5000V :

Application chaque phase par rapport aux écrans reliés à la terre et aux autres phases, d'une tension continue de 5000V

MESURES D'ISOLEMENT SOUS 5000V

	L1 / T	L2 / T	L3 / T
PDL Quartier Lemaitre → Poste P1 + JdB Cellule P1	100 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
PDL Quartier Lemaitre → Poste P1	> 1GΩ	> 1GΩ	> 1GΩ
Poste P2 → Poste P1	> 1GΩ	> 1GΩ	> 1GΩ
Poste P2 → Poste P1 + JdB Cellule P1	100 MΩ	10 MΩ	100 MΩ

RESULTATS :

Les valeurs d'isolements des câbles sont très bonnes.

Avec l'ajout du JbD du poste 1, les valeurs chutent et deviennent passables, nous conseillons une vérification des cellules du poste 1 avant remise en service.

TECHNICIEN	T.GUILHEN	DATE RAPPORT	26 / 11 / 2025

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vielle-Poste
Tel 01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY