Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# RAPPORT D'ESSAIS

Rapport N°
**2007-0418**
en date du
03/08/2007

direction
départementale
de l'Equipement
Mayotte

Service
des
infrastructures
Parc et Laboratoire

## RÉFÉRENCES DU CHANTIER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demandeur : | **DE/SEC/CP** | Dossier N° : | **2007122** |
| Maître d'ouvrage : | | Affaire : | **DE/SEC/CP** |
| Maître d'oeuvre : | | Chantier : | **LP DEMBENI SITE TSARARANO** |
| Entreprise : | | Lieu : | **TSARARANO** |
| Type Intervention : | **Contrôle extérieur** | Couche : | **SP4** |

## RÉFÉRENCES DE L'ÉCHANTILLONNAGE

### CHANTIER

| Mesure in situ demandée | Norme |
|---|---|
| **Sondage préssiométrique** | **NF P 94-110-1 du 01/00** |

BP 115
97600 Mamoudzou
téléphone :
0269 61 88 16
télécopie :
0269 61 88 15

| Destinataire(s) |
|---|
| M. Le Chef de la cellule CP E<br>laboratoire, chrono |

*A Kawéni, le vendredi 3 août 2007*
Le Responsable du Laboratoire

Abasse ABDALLAH

AVERTISSEMENT : «La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte ..... page(s) et ..... annexes.»
INTERPRETATION DES RESULTATS : L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés sur le présent rapport d'essais ont été obtenus avec l' (les) échantillon(s) défini(s) ci-dessus mais que la portée et conclusion à tirer de ces résultats ...
(....) sont indiquées par le présent rapport d'essais en application du texte de référence fixé par le donneur d'ordre.
(....) n'ont pas été demandées par le donneur d'ordre.

# INTERVENTION SUR CHANTIER
# LP DEMBENI SITE TSARARANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date d'intervention : | **30/07/2007 à 08:00** | N° d'intervention : | **2007-C-0066** |
| Réalisé par : | **ALI** | Affaire : | **DE/SEC/CP** |
| Chantier : | **LP DEMBENI SITE TSARARANO** | Couche : | **SP4** |
| Observations : | | | |

## Sondage préssiométrique

**NF P 94-110-1 du 01/00**

Mesures réalisées le 30/07/2007 par ALI

**Caracteristiques du sondage**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Machine de forage utilisée : | APAFOR 23D | Altimétrie (Cote Zn) : | 0 m |
| Inclinaison/Verticale : | 0 ° | Orientation du forage : | |
| Profondeur de forage préalablement atteinte : | | 18,5 m | |

| Prof (m) | Nature du terrain | Matériel utilisé et date |
|---|---|---|
| 0 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 1 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 2 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 3 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 4 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 5 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 6 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 7 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 8 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 9 | Argiles compactes | THC 0/07/2007 |
| 10 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 11 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 12 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 13 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 14 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 15 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 16 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 17 | Argiles compactes | THC 1/07/2007 |
| 18 | | |

Présence d'eau à 1,8 mètres

