Marché de maîtrise d'oeuvre pour le remplacement des menuiseries extérieures de la Préfecture des Yvelines
Préfecture des Yvelines
Calendrier de travaux PRO/DCE _ Septembre 2026

N°	Titre	Durée prévue	Début prévu	Fin prévue
0	**CALENDRIER DE TRAVAUX PRO/DCE_MENUISERIES EXTERIEURES PREFECTURE 78**	**8,85 mois**	**27 nov. 2026**	**2 août 2027**
1	Notification du marché de travaux		27 nov. 2026	27 nov. 2026
2	**PHASE DET**	**8,85 mois**	**27 nov. 2026**	**2 août 2027**
3	**Préparation de chantier**	**4,25 mois**	**27 nov. 2026**	**25/03/2027**
4	campagne de relevés et production des plans d'exécution	3 semaines	27 nov. 2026	17 déc. 2026
5	*Noël 2026*	2 semaines	21 déc. 2026	1 janv. 2027
6	VISA des plans d'exécution	1 semaine	1 janv. 2027	7 janv. 2027
7	Mise au point technique	3 semaines	8 janv. 2027	28 janv. 2027
8	Mise en fabrication	2 mois	29 janv. 2027	25/03/2027
9	**LOT 01 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS - PSE : MENUISERIES**	**3,05 mois**	**26/03/2027**	**18 juin 2027**
10	Menuiseries bois - BATIMENT HOUDON	2 mois	26/03/2027	20 mai 2027
11	*PSE : Menuiseries aluminium - SIDSIC*	2 semaines	21 mai 2027	3 juin 2027
12	**LOT 01 - AOR**	**2,2 semaines**	**4 juin 2027**	**18 juin 2027**
13	LOT 01 - OPR	1 jour	4 juin 2027	4 juin 2027
14	LOT 01 - levées réserves	2 semaines	7 juin 2027	18 juin 2027
15	**LOT 01 - réception**		18 juin 2027	18 juin 2027
16	**LOT 02 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - ET REMPLACEMENT D'UN MUR RIDEAU ACIER**	**1,3 mois**	**28 juin 2027**	**2 août 2027**
17	Menuiseries aluminium - SIDSIC	2 semaines	28 juin 2027	12 juil. 2027
18	Mur rideau acier - BATIMENT HOUDON	3 semaines	12 juil. 2027	30 juil. 2027
19	**LOT 02 - AOR**	**1,2 semaines**	**26 juil. 2027**	**2 août 2027**
20	LOT 02 - OPR	1 jour	26 juil. 2027	26 juil. 2027
21	LOT 02 - levées réserves	1 semaine	27 juil. 2027	2 août 2027
22	**LOT 02 - réception**		2 août 2027	2 août 2027

