PLANNING CHANTIER - CENTRE DE SANTÉ - UJM

	JANVIER 2027				FÉVRIER 2027				MARS 2027					AVRIL 2027				MAI 2027				JUIN 2027					JUILLET 2027				AOUT 2027				
n° de semaine	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Journée d'intervention	31 1	4 5 6 7 8	11 12 13 14 15	18 19 20 21 22	25 26 27 28 29	1 2 3 4 5	8 9 10 11 12	15 16 17 18 19	22 23 24 25 26	1 2 3 4 5	8 9 10 11 12	15 16 17 18 19	22 23 24 25 26	29 30 31 1 2	5 6 7 8 9	12 13 14 15 16	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	3 4 5 6 7	10 11 12 13 14	17 18 19 20 21	24 25 26 27 28	31 1 2 3 4	7 8 9 10 11	14 15 16 17 18	21 22 23 24 25	28 29 30 1 2	5 6 7 8 9	12 13 14 15 16	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	2 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 31 1 2 3

PLATRERIE PEINTURE
- Dépose existant
- Rails cloisons
- Première peau cloisons
- Fermeture cloisons
- Habillage batis supports
- Doublage technique
- Fermeture doublage technique
- Joues
- Bandes à joint
- Préparation mur impression
- Peinture 1 ère couche
- Peinture 2ème couche
- Finitions

MENUISERIE INTERIEURE
- Fourniture et pose de cadres de portes
- Fourniture et pose de chassis vitrés
- Pose de plinthes
- Pose tablettes pour fermeture tête de doublage
- Pose des meubles
- Pose des portes

FAUX-PLAFONDS
- Dépose des dalles de faux-plafond
- Dépose de l'ossature de faux-plafonds
- Pose ossature
- Blanchiement

CARRELAGE/ FAÏENCE
- Dépose existant
- Préparation
- Pose faience

SOLS SOUPLES/PVC
- Dépose existant
- Préparation et rajréage
- Pose sol
- Pose seuils

ELECTRICITE
- Consignation et mise en sécurité
- Dépose existant
- Installation coffret de chantier
- Distribution
- Appareillage mur
- Appareillage plafond
- Mise en service

PLOMBERIE/ SANITAIRE
- Dépose existant
- Distribution
- Pose batis-support
- Appareillage
- Mise en eau

VMC DOUBLE FLUX
- Dépose existant
- Adaptation du réseau existant
- Création nouveau réseau
- Pose des bouches
- Mise en service

CLIMATISATION
- Consignation de l'existant
- Dépose des cassettes existantes et de la régulation
- Resuivi et adaptation de la distribution
- Dépose et déplacement des bouches de soufflage
- Déplacement des sondes de régulation et rajouts
- Pose de calorifuges
- Mise en service