PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ — UEHC MARTIGUES

Jalons : S3 emprises libérées • S7 principaux ouvrages et réseaux enterrés • S11 équipements principaux posés • S13 espaces verts et finitions • S15 essais, DOE et réception

ID	Lot	Zone	Tâche / séquence	Début (sem.)	Fin (sem.)	Durée (sem.)	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15
P01	Tous	Ensemble du site	Installation de chantier, protections, repérage des réseaux, DICT, piquetage et validation des plans d'exécution	1	1	1	■														
P02	L1 / L3 / L4	Approvisionnements	Lancement des commandes : kit city-stade, abri vélo, bois du kiosque, équipements et végétaux	1	3	3	■	■	■												
P03	L4	Espaces verts	Abattage, élagage, arrachage des arbustes et dépose des carrés potagers	1	2	2	■	■													
P04	L1	Borne électrique	Consignation, neutralisation et dépose en conservation de la borne existante ; repérage du cheminement de déplacement	2	3	2		■	■												
P05	L2	City-stade	Démolition des murs existants, dépose et évacuation ; terrassements en déblais de l'emprise	2	3	2		■	■												
P06	L2	Mur voisin	Démolition du mur existant et terrassement de la zone de semelle/drain	2	3	2		■	■												
P07	L2	Parking gardien	Dépose du portail en conservation, du mur d'escalade et démolitions ; terrassements en déblais	2	3	2		■	■												
P08	L1 / L2	Abris vélo, kiosque, arbres	Petites démolitions et déposes : muret de l'abri vélo, pavés du kiosque, muret au droit des arbres	2	3	2		■	■												
P09	L2	Mur voisin	Semelle filante, ferraillage, élévation en blocs à bancher et réalisation des couvertines	3	6	4			■	■	■	■									
P10	L2	City-stade	Fondations et construction du mur de soutènement, remblaiement et enduit	4	6	3				■	■	■									
P11	L2	Abris vélo	Terrassement, gros béton, semelles, dallage et muret support	4	5	2				■	■										
P12	L2	Kiosque	Réalisation des quatre massifs de poteaux	4	5	2				■	■										
P13	L2	Voiries / arbres	Reconstruction du muret de 7 ml, fondations et barbacane	4	5	2				■	■										
P14	L1 / L2	Mur voisin	Étanchéité et protection du mur enterré ; barrière anti-racinaire, géotextile, drain DN160, gravier et regard ; remblaiement	5	7	3					■	■	■								
P15	L1	City-stade	Terrassement de plateforme, géotextile, couche GNT 0/31,5, réglage et compactage	5	7	3					■	■	■								
P16	L1	City-stade	Fourreaux et câblages du city-stade et de l'alimentation déportée de la borne ; massifs et ancrages des mâts d'éclairage	5	7	3					■	■	■								
P17	L1	Parking 2 places UEHC	Déplacement du point d'eau, réglage, fondation drainante et pose des dalles perméables Ecovegetal	4	6	3				■	■	■									
P18	L1 / L2	Parking 7 places gardien	Fond de forme, bordures, fondation drainante, couche de réglage et revêtement perméable	4	7	4				■	■	■	■								
P19	L1	Parking UEMO	Reprofilage : bordures, décaissement, GNT, grave, couche d'accrochage et enrobé	7	9	3							■	■	■						
P20	L1	Mur voisin / haie	Pose des platines, grillage rigide et brise-vue	8	9	2								■	■						
P21	L1	Abris vélo	Mise en conformité PMR de l'accès : terrassement, géotextile, GNT et finition en gravier	6	7	2						■	■								
P22	L3	Abris vélo	Fourniture et pose de l'abri vélo 6 places, réglages et fixation	8	9	2								■	■						
P23	L1	Kiosque	Préparation de la plateforme, réglage, géotextile, couche de forme et repose des pavés déposés	5	6	2					■	■									
P24	L3	Kiosque	Pose de la structure bois, plancher, charpente, couverture, gouttière et finitions	8	10	3								■	■	■					
P25	L1	City-stade	Béton drainant/poreux, joints et reprises ; délai de prise et protection de la surface	7	8	2							■	■							
P26	L1	City-stade	Pose des dalles sportives clipsables et traçage des lignes multisports	9	10	2									■	■					
P27	L1	City-stade	Montage de l'enceinte, équipements, accès, rehausses et filet de protection	10	11	2										■	■				
P28	L1	City-stade / borne	Pose des mâts et projecteurs, raccordements au coffret, repose de la borne et essais électriques	9	12	4									■	■	■	■			
P29	L1	Boulodrome / cheminements	Terrassements, géotextiles, couches GNT, stabilisé renforcé et stabilisé du boulodrome	8	10	3								■	■	■					
P30	L4	Espaces verts	Tranchées et pose du réseau d'arrosage, branchements, regards, vannes, électrovannes et réglages	9	11	3									■	■	■				
P31	L1	Haie paysagère	Pose des platines, grillage rigide et brise-vue de la haie	10	11	2										■	■				
P32	L3	Espace paysager	Pose de l'entourage bois du boulodrome, banc circulaire et scellements	10	11	2										■	■				
P33	L4	Espaces verts	Préparation des sols, terre végétale, fertilisation, plantations, paillage et prairie rustique	11	13	3											■	■	■		
P34	L1	Parkings / abords	Marquages parking UEMO, pictogramme borne, reprises ponctuelles et finitions de voirie	12	13	2												■	■		
P35	Tous	Ensemble du site	Nettoyage, repli, contrôles de conformité, essais finaux, levée des réserves et remise des DOE	14	15	2														■	■