Diagnostic plomb avant travaux

Version : V01

Numéro de dossier : MAH2100010MPL
Norme employée : Aucune norme de référence employée
Date du repérage : 31/08/2026
Heure d'arrivée : 09 h 00
Date émission : 11/09/2026

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.
Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.
Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.
Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITÉ**
RDC et sous-sol Aile Est
75355 PARIS 07 SP

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **ASSEMBLEE NATIONALE**
Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITE**
75355 PARIS 07 SP

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Apporteur**
(*Sur déclaration de l'intéressé)*
Nom : **ASSEMBLEE NATIONALE**
Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITE**
75355 PARIS 07 SP

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2027

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
RIQUIER Louis	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 25/03/2023 Échéance : 24/03/2030 N° de certification : 1570	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Il n'a pas été repéré de matériaux contenant du plomb

Sommaire

A. Références règlementaires..... 4
B. Renseignements complémentaires concernant la mission..... 4
B.1. Commanditaire de la mission..... 4
B.2. L'appareil à fluorescence X..... 4
B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X..... 4
B.4. Le bien objet de la mission..... 4
B.5. Liste des locaux visités :..... 5
B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :..... 5
C. Résultats des mesures..... 6
D. Commentaires et signature..... 15
E. Méthodologie d'intervention..... 16
F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre..... 17
G. Planches de repérage..... 19

Programme de travaux

Réhabilitation totale : sols, murs, plafonds, plinthes, faÎences, mastic gaine
Remplacement des menuiseries en rénovation pour les menuiseries en bon état
Remplacement des menuiseries en bloc complet pour les menuiseries en mauvais état

A. Références règlementaires

- Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
  Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **ASSEMBLEE NATIONALE (Apporteur** - *Sur déclaration de l'intéressé)*
Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITE**
75355 PARIS 07 SP

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil :	**Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil :	**PB200i**
N° de série de l'appareil :	**8674**
Nature du radionucléide :	**57Co**
Date du dernier chargement de la source :	**18/11/2024** (Activité à cette date : **201 MBq**)
Déclaration ASNR - N° :	**T910925**
Déclaration ASNR - Date :	**18/06/2025**
Précision de l'appareil :	**0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	31/08/2026	1,00
Etalonnage sortie	31/08/2026	1,09

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	**126 RUE DE L'UNIVERSITÉ** **RDC et sous-sol Aile Est** **75355 PARIS 07 SP**
Description de l'ensemble immobilier	**Autres**
Année de construction	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	**ASSEMBLEE NATIONALE** **126 RUE DE L'UNIVERSITE** **75355 PARIS 07 SP**

B.5. Liste des locaux visités :

- RDC - AE0-037C
- RDC - AE0-037G
- RDC - AE0-037E
- RDC - Bureau 6091
- RDC - Bureau 6089
- RDC - Bureau 6087
- RDC - Bureau 6092
- RDC - Bureau 6095
- RDC - AE0-057B
- RDC - AE0-059A
- RDC - AE0-060A
- RDC - Bureau 6081
- RDC - Bureau 6083
- RDC - AE0-048A
- RDC - AE0-037A
- RDC - AE0-037F
- RDC - AE0-037B
- RDC - Bureau 6090
- RDC - Bureau 6088
- RDC - Bureau 6086
- RDC - Bureau 6085
- RDC - AE0-057A
- RDC - AE0-057D
- RDC - AE0-059B
- RDC - Bureau 6096
- RDC - Bureau 6082
- RDC - Bureau 6084

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

- RDC - AE0-059C (Impossibilité d'entrer)

C. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
2	RDC - AE0-037C	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
3	RDC - AE0-037C	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - AE0-037C	B	2	Mur	Carrelage		
-	RDC - AE0-037C	C	3	Mur	Carrelage		
-	RDC - AE0-037C	D	4	Mur	Carrelage		
-	RDC - AE0-037C		5	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
4	RDC - AE0-037C		6	Porte	Bois	Peinture	0,20
5	RDC - AE0-037C		6	Porte	Bois	Peinture	0,30
6	RDC - AE0-037A	A	7	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
7	RDC - AE0-037A	A	7	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
8	RDC - AE0-037A	B	8	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
9	RDC - AE0-037A	B	8	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
10	RDC - AE0-037A	C	9	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
11	RDC - AE0-037A	C	9	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
12	RDC - AE0-037A	D	10	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
13	RDC - AE0-037A	D	10	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
14	RDC - AE0-037A	E	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
15	RDC - AE0-037A	E	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
16	RDC - AE0-037A	F	12	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
17	RDC - AE0-037A	F	12	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
-	RDC - AE0-037A		13	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
-	RDC - AE0-037A		14	Plinthes	Carrelage		
18	RDC - AE0-037A		15	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
19	RDC - AE0-037A		15	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
20	RDC - AE0-037A		16	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
21	RDC - AE0-037A		16	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
22	RDC - AE0-037A		17	Porte	Bois	Peinture	0,20
23	RDC - AE0-037A		17	Porte	Bois	Peinture	0,20
24	RDC - AE0-037G	A	18	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
25	RDC - AE0-037G	A	18	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
26	RDC - AE0-037G	B	19	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
27	RDC - AE0-037G	B	19	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
28	RDC - AE0-037G	C	20	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
29	RDC - AE0-037G	C	20	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
30	RDC - AE0-037G	D	21	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
31	RDC - AE0-037G	D	21	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - AE0-037G		22	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
32	RDC - AE0-037G		23	Porte	Bois	Peinture	0,10
33	RDC - AE0-037G		23	Porte	Bois	Peinture	0,20
-	RDC - AE0-037F	A	24	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-037F	C	25	Mur	Plâtre	Carrelage	
34	RDC - AE0-037F	B	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
35	RDC - AE0-037F	B	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,30

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
36	RDC - AE0-037F	D	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
37	RDC - AE0-037F	D	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - AE0-037F		28	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
38	RDC - AE0-037F		29	Porte	Bois	Peinture	0,20
39	RDC - AE0-037F		29	Porte	Bois	Peinture	0,30
40	RDC - AE0-037E	A	30	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
41	RDC - AE0-037E	A	30	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
42	RDC - AE0-037E	B	31	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
43	RDC - AE0-037E	B	31	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
44	RDC - AE0-037E	C	32	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
45	RDC - AE0-037E	C	32	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
46	RDC - AE0-037E	D	33	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
47	RDC - AE0-037E	D	33	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
48	RDC - AE0-037E	E	34	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
49	RDC - AE0-037E	E	34	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
50	RDC - AE0-037E	F	35	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
51	RDC - AE0-037E	F	35	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
52	RDC - AE0-037E		36	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
53	RDC - AE0-037E		36	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
54	RDC - AE0-037E		37	Porte	Bois	Peinture	0,20
55	RDC - AE0-037E		37	Porte	Bois	Peinture	0,20
56	RDC - AE0-037B	A	38	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
57	RDC - AE0-037B	A	38	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
58	RDC - AE0-037B	B	39	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
59	RDC - AE0-037B	B	39	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
60	RDC - AE0-037B	C	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
61	RDC - AE0-037B	C	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
62	RDC - AE0-037B	D	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
63	RDC - AE0-037B	D	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - AE0-037B		42	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
64	RDC - Bureau 6091	A	43	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
65	RDC - Bureau 6091	A	43	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
66	RDC - Bureau 6091	B	44	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
67	RDC - Bureau 6091	B	44	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
68	RDC - Bureau 6091	C	45	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
69	RDC - Bureau 6091	C	45	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
70	RDC - Bureau 6091	D	46	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
71	RDC - Bureau 6091	D	46	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6091		47	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
72	RDC - Bureau 6091		48	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
73	RDC - Bureau 6091		48	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
74	RDC - Bureau 6091		49	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
75	RDC - Bureau 6091		49	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
76	RDC - Bureau 6091		50	Porte	Bois	Peinture	0,20
77	RDC - Bureau 6091		50	Porte	Bois	Peinture	0,10

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
78	RDC - Bureau 6090	A	51	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
79	RDC - Bureau 6090	A	51	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
80	RDC - Bureau 6090	B	52	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
81	RDC - Bureau 6090	B	52	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
82	RDC - Bureau 6090	C	53	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
83	RDC - Bureau 6090	C	53	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
84	RDC - Bureau 6090	D	54	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
85	RDC - Bureau 6090	D	54	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6090		55	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
86	RDC - Bureau 6090		56	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
87	RDC - Bureau 6090		56	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
88	RDC - Bureau 6090		57	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
89	RDC - Bureau 6090		57	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
90	RDC - Bureau 6090		58	Porte	Bois	Peinture	0,20
91	RDC - Bureau 6090		58	Porte	Bois	Peinture	0,10
92	RDC - Bureau 6089	A	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
93	RDC - Bureau 6089	A	59	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
94	RDC - Bureau 6089	B	60	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
95	RDC - Bureau 6089	B	60	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
96	RDC - Bureau 6089	C	61	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
97	RDC - Bureau 6089	C	61	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
98	RDC - Bureau 6089	D	62	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
99	RDC - Bureau 6089	D	62	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6089		63	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
100	RDC - Bureau 6089		64	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
101	RDC - Bureau 6089		64	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
102	RDC - Bureau 6089		65	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
103	RDC - Bureau 6089		65	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
104	RDC - Bureau 6089		66	Porte	Bois	Peinture	0,20
105	RDC - Bureau 6089		66	Porte	Bois	Peinture	0,20
106	RDC - Bureau 6088	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
107	RDC - Bureau 6088	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
108	RDC - Bureau 6088	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
109	RDC - Bureau 6088	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
110	RDC - Bureau 6088	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
111	RDC - Bureau 6088	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
112	RDC - Bureau 6088	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
113	RDC - Bureau 6088	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6088		71	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
114	RDC - Bureau 6088		72	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
115	RDC - Bureau 6088		72	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
116	RDC - Bureau 6088		73	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
117	RDC - Bureau 6088		73	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
118	RDC - Bureau 6088		74	Porte 1	Bois	Peinture	0,20
119	RDC - Bureau 6088		74	Porte 1	Bois	Peinture	0,30

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
120	RDC - Bureau 6087	A	75	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
121	RDC - Bureau 6087	A	75	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
122	RDC - Bureau 6087	B	76	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
123	RDC - Bureau 6087	B	76	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
124	RDC - Bureau 6087	C	77	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
125	RDC - Bureau 6087	C	77	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
126	RDC - Bureau 6087	D	78	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
127	RDC - Bureau 6087	D	78	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
128	RDC - Bureau 6087		79	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
129	RDC - Bureau 6087		79	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
130	RDC - Bureau 6087		80	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
131	RDC - Bureau 6087		80	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
132	RDC - Bureau 6087		81	Porte	Bois	Peinture	0,30
133	RDC - Bureau 6087		81	Porte	Bois	Peinture	0,20
134	RDC - Bureau 6086	A	82	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
135	RDC - Bureau 6086	A	82	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
136	RDC - Bureau 6086	B	83	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
137	RDC - Bureau 6086	B	83	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
138	RDC - Bureau 6086	C	84	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
139	RDC - Bureau 6086	C	84	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
140	RDC - Bureau 6086	D	85	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
141	RDC - Bureau 6086	D	85	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6086		86	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
142	RDC - Bureau 6086		87	Porte	Bois	Peinture	0,30
143	RDC - Bureau 6086		87	Porte	Bois	Peinture	0,20
144	RDC - Bureau 6086		88	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
145	RDC - Bureau 6086		88	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
146	RDC - Bureau 6086		89	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
147	RDC - Bureau 6086		89	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
148	RDC - Bureau 6092	A	90	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
149	RDC - Bureau 6092	A	90	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
150	RDC - Bureau 6092	B	91	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
151	RDC - Bureau 6092	B	91	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
152	RDC - Bureau 6092	C	92	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
153	RDC - Bureau 6092	C	92	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6092		93	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
154	RDC - Bureau 6092		94	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
155	RDC - Bureau 6092		94	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
156	RDC - Bureau 6092		95	Porte fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,30
157	RDC - Bureau 6092		95	Porte fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
158	RDC - Bureau 6092		96	Porte fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
159	RDC - Bureau 6092		96	Porte fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
160	RDC - Bureau 6085	A	97	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
161	RDC - Bureau 6085	A	97	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
162	RDC - Bureau 6085	B	98	Mur	Plâtre	Peinture	0,10

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
163	RDC - Bureau 6085	B	98	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
164	RDC - Bureau 6085	C	99	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
165	RDC - Bureau 6085	C	99	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
166	RDC - Bureau 6085	D	100	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
167	RDC - Bureau 6085	D	100	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6085		101	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
168	RDC - Bureau 6085		102	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
169	RDC - Bureau 6085		102	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
170	RDC - Bureau 6085		103	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
171	RDC - Bureau 6085		103	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
172	RDC - Bureau 6085		104	Porte	Bois	Peinture	0,10
173	RDC - Bureau 6085		104	Porte	Bois	Peinture	0,10
174	RDC - Bureau 6095	A	105	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
175	RDC - Bureau 6095	A	105	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
176	RDC - Bureau 6095	B	106	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
177	RDC - Bureau 6095	B	106	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
178	RDC - Bureau 6095	C	107	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
179	RDC - Bureau 6095	C	107	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
180	RDC - Bureau 6095	D	108	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
181	RDC - Bureau 6095	D	108	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6095		109	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
182	RDC - Bureau 6095		110	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
183	RDC - Bureau 6095		110	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
184	RDC - Bureau 6095		111	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
185	RDC - Bureau 6095		111	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,30
186	RDC - Bureau 6095		112	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
187	RDC - Bureau 6095		112	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
188	RDC - Bureau 6095		113	Porte	Bois	Peinture	0,20
189	RDC - Bureau 6095		113	Porte	Bois	Peinture	0,20
190	RDC - AE0-057A	A	114	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
191	RDC - AE0-057A	A	114	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
192	RDC - AE0-057A	B	115	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
193	RDC - AE0-057A	B	115	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
194	RDC - AE0-057A	C	116	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
195	RDC - AE0-057A	C	116	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
196	RDC - AE0-057A	D	117	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
197	RDC - AE0-057A	D	117	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
198	RDC - AE0-057A		118	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
199	RDC - AE0-057A		118	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
200	RDC - AE0-057A		119	Porte	Bois	Peinture	0,20
201	RDC - AE0-057A		119	Porte	Bois	Peinture	0,30
202	RDC - AE0-057B	A	120	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
203	RDC - AE0-057B	A	120	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
204	RDC - AE0-057B	B	121	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
205	RDC - AE0-057B	B	121	Mur	Plâtre	Peinture	0,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
206	RDC - AE0-057B	C	122	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
207	RDC - AE0-057B	C	122	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
208	RDC - AE0-057B	D	123	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
209	RDC - AE0-057B	D	123	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
210	RDC - AE0-057B		124	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
211	RDC - AE0-057B		124	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
212	RDC - AE0-057B		125	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
213	RDC - AE0-057B		125	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
214	RDC - AE0-057B		126	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
215	RDC - AE0-057B		126	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
216	RDC - AE0-057B		127	Porte	Bois	Peinture	0,20
217	RDC - AE0-057B		127	Porte	Bois	Peinture	0,30
218	RDC - AE0-057D	A	128	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
219	RDC - AE0-057D	A	128	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
220	RDC - AE0-057D	B	129	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
221	RDC - AE0-057D	B	129	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
222	RDC - AE0-057D	C	130	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
223	RDC - AE0-057D	C	130	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
224	RDC - AE0-057D	D	131	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
225	RDC - AE0-057D	D	131	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
226	RDC - AE0-057D		132	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
227	RDC - AE0-057D		132	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
228	RDC - AE0-057D		133	Porte	Bois	Peinture	0,20
229	RDC - AE0-057D		133	Porte	Bois	Peinture	0,20
230	RDC - AE0-059A	A	134	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
231	RDC - AE0-059A	A	134	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
232	RDC - AE0-059A	B	135	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
233	RDC - AE0-059A	B	135	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
234	RDC - AE0-059A	C	136	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
235	RDC - AE0-059A	C	136	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
236	RDC - AE0-059A	D	137	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
237	RDC - AE0-059A	D	137	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
238	RDC - AE0-059A		138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
239	RDC - AE0-059A		138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
-	RDC - AE0-059A		139	Plinthes	Carrelage		
240	RDC - AE0-059A		140	Porte	Bois	Peinture	0,10
241	RDC - AE0-059A		140	Porte	Bois	Peinture	0,20
-	RDC - AE0-059B	A	141	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-059B	B	142	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-059B	C	143	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-059B	D	144	Mur	Plâtre	Carrelage	
242	RDC - AE0-059B		145	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
243	RDC - AE0-059B		145	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
244	RDC - AE0-059B		146	Porte	Bois	Peinture	0,10
245	RDC - AE0-059B		146	Porte	Bois	Peinture	0,20

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
-	RDC - AE0-060A	A	147	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-060A	B	148	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-060A	C	149	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - AE0-060A	D	150	Mur	Plâtre	Carrelage	
246	RDC - AE0-060A		151	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
247	RDC - AE0-060A		151	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
248	RDC - AE0-060A		152	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
249	RDC - AE0-060A		152	Plinthes	Bois	Peinture	0,30
250	RDC - AE0-060A		153	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
251	RDC - AE0-060A		153	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
252	RDC - AE0-060A		154	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
253	RDC - AE0-060A		154	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
254	RDC - AE0-060A		155	Porte	Bois	Peinture	0,30
255	RDC - AE0-060A		155	Porte	Bois	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6096	A	156	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6096	B	157	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6096	C	158	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6096	D	159	Mur	Plâtre	Carrelage	
256	RDC - Bureau 6096		160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
257	RDC - Bureau 6096		160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
258	RDC - Bureau 6096		161	Plinthes	Bois	Peinture	0,10
259	RDC - Bureau 6096		161	Plinthes	Bois	Peinture	0,20
260	RDC - Bureau 6096		162	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
261	RDC - Bureau 6096		162	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
262	RDC - Bureau 6096		163	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
263	RDC - Bureau 6096		163	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
264	RDC - Bureau 6096		164	Volet	Métal	Peinture	0,20
265	RDC - Bureau 6096		164	Volet	Métal	Peinture	0,10
266	RDC - Bureau 6096		165	Porte	Bois	Peinture	0,20
267	RDC - Bureau 6096		165	Porte	Bois	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6081	A	166	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6081	B	167	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6081	C	168	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6081	D	169	Mur	Plâtre	Carrelage	
268	RDC - Bureau 6081		170	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
269	RDC - Bureau 6081		170	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
270	RDC - Bureau 6081		171	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
271	RDC - Bureau 6081		171	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10
272	RDC - Bureau 6081		172	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
273	RDC - Bureau 6081		172	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
274	RDC - Bureau 6081		173	Porte	Bois	Peinture	0,30
275	RDC - Bureau 6081		173	Porte	Bois	Peinture	0,10
-	RDC - Bureau 6082	A	174	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6082	B	175	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6082	C	176	Mur	Plâtre	Carrelage	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
-	RDC - Bureau 6082	D	177	Mur	Plâtre	Carrelage	
276	RDC - Bureau 6082		178	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
277	RDC - Bureau 6082		178	Plafond	Plâtre	Peinture	0,30
278	RDC - Bureau 6082		179	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
279	RDC - Bureau 6082		179	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
280	RDC - Bureau 6082		180	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,30
281	RDC - Bureau 6082		180	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
282	RDC - Bureau 6082		181	Porte	Bois	Peinture	0,10
283	RDC - Bureau 6082		181	Porte	Bois	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6083	A	182	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6083	B	183	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6083	C	184	Mur	Plâtre	Carrelage	
-	RDC - Bureau 6083	D	185	Mur	Plâtre	Carrelage	
284	RDC - Bureau 6083		186	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
285	RDC - Bureau 6083		186	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20
286	RDC - Bureau 6083		187	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
287	RDC - Bureau 6083		187	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
288	RDC - Bureau 6083		188	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
289	RDC - Bureau 6083		188	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
290	RDC - Bureau 6083		189	Porte	Bois	Peinture	0,30
291	RDC - Bureau 6083		189	Porte	Bois	Peinture	0,20
292	RDC - Bureau 6084	A	190	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
293	RDC - Bureau 6084	A	190	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
294	RDC - Bureau 6084	B	191	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
295	RDC - Bureau 6084	B	191	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
296	RDC - Bureau 6084	C	192	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
297	RDC - Bureau 6084	C	192	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
298	RDC - Bureau 6084	D	193	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
299	RDC - Bureau 6084	D	193	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
-	RDC - Bureau 6084		194	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
300	RDC - Bureau 6084		195	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,20
301	RDC - Bureau 6084		195	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,30
302	RDC - Bureau 6084		196	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,20
303	RDC - Bureau 6084		196	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10
304	RDC - Bureau 6084		197	Porte	Bois	Peinture	0,10
305	RDC - Bureau 6084		197	Porte	Bois	Peinture	0,20
306	RDC - Bureau 6084		198	Volet	Métal	Peinture	0,20
307	RDC - Bureau 6084		198	Volet	Métal	Peinture	0,10
308	RDC - AE0-048A	A	199	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
309	RDC - AE0-048A	A	199	Mur	Plâtre	Peinture	0,30
310	RDC - AE0-048A	B	200	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
311	RDC - AE0-048A	B	200	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
312	RDC - AE0-048A	C	201	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
313	RDC - AE0-048A	C	201	Mur	Plâtre	Peinture	0,20
314	RDC - AE0-048A	D	202	Mur	Plâtre	Peinture	0,30

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)
315	RDC - AE0-048A	D	202	Mur	Plâtre	Peinture	0,10
-	RDC - AE0-048A		203	Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	
316	RDC - AE0-048A		204	Porte	Bois	Peinture	0,10
317	RDC - AE0-048A		204	Porte	Bois	Peinture	0,10

D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **PARIS 07 SP**, le **11/09/2026**
Par : **RIQUIER Louis**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,…) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
  - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage



Annexe au rapport : **MAH2100010MPL**						Croquis 1 / 1	
Propriétaire :	ASSEMBLEE NATIONALE 126 RUE DE L'UNIVERSITE 75355 PARIS 07 SP	Bien :	126 RUE DE L'UNIVERSITÉ RDC et sous-sol Aile Est 75355 PARIS 07 SP	Etabli par : Société : Le :	RIQUIER Louis AED Groupe 11/09/2026	Version : du :	V01 11/09/2026

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N°1570

Monsieur RIQUIER Louis

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023 modifié par l'arrêté du 16 juin 2025	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/03/2030
DPE avec mention Selon arrêté du 20 juillet 2023 modifié par l'arrêté du 16 juin 2025	**DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 17/06/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V016 du 03-06-2026

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Votre Assurance

- RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI-DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 0557340662
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033106144

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que (en tant qu'assuré additionnel) :

SARL AED EXPERTISES
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2026** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements pour analyse, en vue de la recherche d'amiante dans l'air (en sous-traitance)
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Repérage du plomb avant travaux/démolition
- Recherche de plomb après travaux
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire

1D052620260609

- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Diagnostics de performance énergétique (DPE)
- Audits énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Relevé de cotes et plan de l'existant sur des immeubles bâtis
- Relevés de mesures et de données techniques
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Etat des lieux locatif
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et de décence et/ou d'habitabilité, y compris dans le cadre des investissements locatifs dans l'ancien ou PTZ
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Mesure du Radon dans les bâtiments ("N1") et/ou investigation complémentaires Radon ("N2")
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD) et Diagnostic Ressources
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Repérage des Mâchefers
- Prélèvement pour analyse de toute substance dangereuse ou polluante dans les matériaux, les sols, l'air ou l'eau, en direct ou en sous-traitance
- Analyse critique de tous ces diagnostics et prestations, y compris produites par d'autres sociétés similaires
- Activités de services, prestations, conseil, assistance, audit ou développement en lien avec les activités ci-dessus

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2026** *au* **01/07/2027** *sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.*

Fait à TRESSES le 9 juin 2026
Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**2.000.000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**4 000 000 €** par année d'assurance
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**2 000 000** € par année d'assurance dont **2 000 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** **Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale**	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	50.000 € par litige