EXECO²

NANTES UNIVERSITE - Site LOMBARDERIE - Planning Prévisionnel

Mis à jour le : 21/09/2026

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée
1	PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX	Lun 14/12/26	Ven 15/01/27	15 jours
2				
3	**TRANCHE FERME**	**Lun 18/01/27**	**Mer 09/06/27**	**103 jours**
4	**CURAGE**	**Lun 18/01/27**	**Ven 29/01/27**	**10 jours**
5	Curage faux-plafond, cloisonnement, sols	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27	10 jours
6	Garde-corps provisoire	Jeu 28/01/27	Ven 29/01/27	2 jours
7				
8	**MACONNERIE**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 25/02/27**	**19 jours**
9	Massif de fondations	Lun 01/02/27	Jeu 04/02/27	4 jours
10	Séchage massif	Ven 05/02/27	Jeu 25/02/27	15 jours
11	Seuils	Ven 05/02/27	Lun 08/02/27	2 jours
12				
13	**CHARPENTE BOIS**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 04/02/27**	**4 jours**
14	Plancher technique + Escalier escamotable	Lun 01/02/27	Jeu 04/02/27	4 jours
15				
16	**MENUISERIES EXTERIEURES**	**Ven 05/02/27**	**Jeu 11/02/27**	**5 jours**
17	Remplacement des menuiseries extérieures	Ven 05/02/27	Jeu 11/02/27	5 jours
18				
19	**SERRURERIE**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 04/03/27**	**24 jours**
20	Structure métallique + ouverture dans bardage existant + fermeture provisoire	Lun 01/02/27	Jeu 04/02/27	4 jours
21	Habillages tableaux / linteaux / appuis + finitions bardage	Ven 12/02/27	Jeu 18/02/27	5 jours
22	Escalier extérieur + garde-corps intérieur et extérieur	Ven 26/02/27	Jeu 04/03/27	5 jours
23				
24	**DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - MENUISERIES INTERIEURES**	**Ven 12/02/27**	**Lun 12/04/27**	**42 jours**
25	Appro batis de portes et châssis	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	1 jour
26	Doublages - Cloisons sèches - SAD	Ven 12/02/27	Lun 01/03/27	12 jours
27	Bandes	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	3 jours
28	Plinthes et portes	Ven 09/04/27	Lun 12/04/27	2 jours
29				
30	**FAUX-PLAFOND DEMONTABLE**	**Ven 12/03/27**	**Jeu 22/04/27**	**30 jours**
31	Ossature	Ven 12/03/27	Jeu 18/03/27	5 jours
32	Isolation + Dalles	Ven 16/04/27	Jeu 22/04/27	5 jours
33				
34	**CLOISONS MODULAIRES**	**Ven 09/04/27**	**Jeu 06/05/27**	**20 jours**
35	Ossatures + parement	Ven 09/04/27	Jeu 22/04/27	10 jours
36	Portes - Quincaillerie	Mar 04/05/27	Jeu 06/05/27	3 jours
37				
38	**REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES**	**Mer 31/03/27**	**Jeu 08/04/27**	**7 jours**
39	Ragréage	Mer 31/03/27	Jeu 01/04/27	2 jours
40	Sol PVC	Ven 02/04/27	Jeu 08/04/27	5 jours
41				
42	**PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX**	**Ven 05/03/27**	**Jeu 06/05/27**	**45 jours**
43	Préparation - Ponçage - 1ère couche	Ven 05/03/27	Jeu 18/03/27	10 jours
44	Rebouchage - 2nde couche	Ven 19/03/27	Jeu 01/04/27	10 jours
45	Finitions - Revetements muraux	Ven 23/04/27	Jeu 06/05/27	10 jours
46				
47	**NETTOYAGE**	**Ven 07/05/27**	**Mer 09/06/27**	**24 jours**
48	Nettoyage OPR	Ven 07/05/27	Lun 10/05/27	2 jours
49	Nettoyage fin de chantier	Mar 08/06/27	Mer 09/06/27	2 jours
50				
51	**ELECTRICITE CFO CFA**	**Ven 12/02/27**	**Jeu 22/04/27**	**50 jours**
52	Réseaux CFO CFA	Ven 12/02/27	Jeu 11/03/27	20 jours
53	Appareillage CFO CFA	Ven 12/03/27	Jeu 01/04/27	15 jours
54	Mise en service CFO CFA	Ven 16/04/27	Jeu 22/04/27	5 jours
55				
56	**PLOMBERIE - CVC**	**Ven 12/02/27**	**Jeu 29/04/27**	**55 jours**
57	Réseaux Plomberie - CVC	Ven 12/02/27	Jeu 11/03/27	20 jours
58	Appareillage CVC	Ven 12/03/27	Jeu 01/04/27	15 jours
59	Mise en service CVC	Ven 23/04/27	Jeu 29/04/27	5 jours
60				
61	Levée des réserves - Finitions - Nettoyage	Mar 11/05/27	Lun 07/06/27	20 jours
62	RECEPTION TRANCHE FERME	Lun 07/06/27	Lun 07/06/27	0 jour
63				
64	**TRANCHE OPTIONNELLE**	**Lun 01/02/27**	**Jeu 24/06/27**	**104 jours**
65	**CURAGE**	**Lun 01/02/27**	**Ven 05/02/27**	**5 jours**
66	Curage faux-plafond, cloisonnement, sols	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27	5 jours
67				
68	**MACONNERIE**	**Lun 08/02/27**	**Ven 26/02/27**	**15 jours**
69	Adaptation ouvertures	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27	10 jours
70	Réseaux EU sous dallage	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	5 jours
71				
72	**DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - MENUISERIES INTERIEURES**	**Lun 08/02/27**	**Mar 20/04/27**	**52 jours**
73	Appro batis de portes et châssis	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	1 jour
74	Doublages - Cloisons sèches - SAD	Lun 01/03/27	Mar 16/03/27	12 jours
75	Bandes	Mer 17/03/27	Ven 19/03/27	3 jours
76	Plinthes et portes	Lun 19/04/27	Mar 20/04/27	2 jours
77				
78	**FAUX-PLAFOND DEMONTABLE**	**Lun 05/04/27**	**Ven 14/05/27**	**30 jours**
79	Ossature	Lun 05/04/27	Ven 09/04/27	5 jours
80	Isolation + Dalles	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27	5 jours
81				
82	**CARRELAGE - FAIENCE**	**Jeu 08/04/27**	**Ven 30/04/27**	**17 jours**
83	Ragréage	Jeu 08/04/27	Ven 09/04/27	2 jours
84	Carrelage	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27	5 jours
85	Faience	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27	10 jours
86				
87	**PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX**	**Lun 22/03/27**	**Ven 21/05/27**	**45 jours**
88	Préparation - Ponçage - 1ère couche	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27	5 jours
89	Rebouchage - 2nde couche	Lun 29/03/27	Ven 02/04/27	5 jours
90	Finitions - Revetements muraux	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	5 jours
91				
92	**NETTOYAGE**	**Lun 24/05/27**	**Jeu 24/06/27**	**24 jours**
93	Nettoyage OPR	Lun 24/05/27	Mar 25/05/27	2 jours
94	Nettoyage fin de chantier	Mer 23/06/27	Jeu 24/06/27	2 jours
95				
96	**ELECTRICITE CFO CFA**	**Lun 01/03/27**	**Ven 14/05/27**	**55 jours**
97	Réseaux CFO CFA	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27	20 jours
98	Appareillage CFO CFA	Lun 03/05/27	Ven 14/05/27	10 jours
99	Mise en service CFO CFA	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27	5 jours
100				
101	**PLOMBERIE - CVC**	**Lun 01/03/27**	**Ven 21/05/27**	**60 jours**
102	Réseaux Plomberie - CVC	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27	20 jours
103	Appareillage CVC	Lun 03/05/27	Ven 14/05/27	10 jours
104	Mise en service CVC	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	5 jours
105				
106	Levée des réserves - Finitions - Nettoyage	Mar 26/05/27	Mar 22/06/27	20 jours
107	RECEPTION TRANCHE OPTIONNELLE	Mar 22/06/27	Mar 22/06/27	0 jour

