N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	2P2A	0 jour	Mer 20/11/24	Mer 20/11/24	
2	CGDS DGA - Avis DGA sur financement	2 sm	Lun 09/12/24	Ven 20/12/24	
3	Avis EMM sur financement	12 sm	Lun 06/01/25	Ven 28/03/25	2FD+2 sm
4	FSA	8 mois	Lun 31/03/25	Ven 07/11/25	3
5	Réécriture Programme	8 mois	Lun 31/03/25	Ven 07/11/25	3
6	CEPI-L SID	2 mois	Lun 17/11/25	Ven 09/01/26	5
7	Revue de Programme	0 jour	Ven 09/01/26	Ven 09/01/26	6
8	Validation programme	1 mois	Lun 12/01/26	Ven 06/02/26	7
9	**Contractualisation CR**	**440 jours**	**Lun 09/02/26**	**Ven 15/10/27**	
10	FDC	1 mois	Lun 09/02/26	Ven 06/03/26	8
11	Envoi AAPC	1 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26	10FD+2 mois
12	Candidatures	2 mois	Mar 05/05/26	Lun 29/06/26	11
13	Analyse candidatures	2 mois	Lun 27/07/26	Ven 18/09/26	12
14	PFTD et DCE	5 mois	Lun 09/03/26	Ven 24/07/26	10
15	Offres	3 mois	Lun 21/09/26	Ven 11/12/26	14FD+2 mois;13
16	Jugement offres + Auditions	7 mois	Lun 14/12/26	Ven 25/06/27	15
17	Négociations	2 mois	Lun 28/06/27	Ven 20/08/27	16
18	Financement / Contractualisation	2 mois	Lun 23/08/27	Ven 15/10/27	17
19	**EJ DGA Jetée complète : études + primes + travaux**	0 jour	Ven 15/10/27	Ven 15/10/27	18
20	**Conception Jetée complète**	**140 jours**	**Lun 18/10/27**	**Ven 28/04/28**	
21	AVPC	2 mois	Lun 18/10/27	Ven 10/12/27	19
22	Réception AVPC	1 mois	Lun 13/12/27	Ven 07/01/28	21
23	PRO	3 mois	Lun 10/01/28	Ven 31/03/28	22
24	Réception PRO	1 mois	Lun 03/04/28	Ven 28/04/28	23
25	Dossier environnemental	615 jours	Lun 11/01/27	Ven 18/05/29	
32	**EJ EMM Jetée complète : rattrapage études & primes + travaux**	0 jour	Ven 18/05/29	Ven 18/05/29	25;20
33	Préparation travaux - Jetée complète	1 mois	Lun 21/05/29	Ven 15/06/29	32
34	Travaux - Jetée complète	6 mois	Lun 18/06/29	Ven 30/11/29	33
35	**EJ Etudes + Travaux Appontement 27**	0 jour	Lun 04/02/30	Lun 04/02/30	
36	**Conception Appontement 27**	**120 jours**	**Lun 04/02/30**	**Ven 19/07/30**	
41	Préparation travaux - Appontement 27	1 mois	Lun 22/07/30	Ven 16/08/30	40
42	Travaux - Appontement 27	3 mois	Lun 19/08/30	Ven 08/11/30	41
43	**EJ Dragage**	0 jour	Lun 22/10/29	Lun 22/10/29	34FD-30 jours
44	Préparation travaux - Dragage	1 mois	Lun 22/10/29	Ven 16/11/29	43
45	Travaux - Dragage	2 mois	Lun 03/12/29	Ven 25/01/30	44;34
46	**EJ Enrochements**	0 jour	Lun 03/03/31	Lun 03/03/31	
47	Préparation travaux - Enrochements	1 mois	Lun 03/03/31	Ven 28/03/31	46
48	Travaux - Enrochements	2 mois	Lun 31/03/31	Ven 23/05/31	47

