Titre	Travail donné	Début prévu	Fin prévue
MINISTERE DE LA JUSTICE - Orléans - UEMO		**25/09/2026**	**10/09/2027**
ETUDES		**25/09/2026**	**29/01/2027**
Lancement consultation		25/09/2026	25/09/2026
Avis de publicité chiffrage entreprises	1,28 mois	25/09/2026	30 oct. 2026
Visite des entreprises n°1: lundi 12/10		12 oct. 2026	12 oct. 2026
Visite des entreprises n°2: mardi 13/10		13 oct. 2026	13 oct. 2026
Visite des entreprises n°3: jeudi 15/10		15 oct. 2026	15 oct. 2026
Retour des plis	1 jour	2 nov. 2026	2 nov. 2026
ACT et négociation	2 semaines	3 nov. 2026	16 nov. 2026
Comission d'attribution	1 jour	17 nov. 2026	17 nov. 2026
Délai de rejet et négociation	1,4 semaines	18 nov. 2026	26 nov. 2026
MOA : Passation des marchés entreprises et OS	1 jour	27 nov. 2026	27 nov. 2026
Préparation chantier et commandes	1 mois	30 nov. 2026	25 déc. 2026
VISA	3 semaines	30 nov. 2026	18 déc. 2026
Validation EXE lot MEX		18/12/2026	18 déc. 2026
Délais appro. menuiseries EXT	6 semaines	21/12/2026	29 janv. 2027
Consitution du dossier plan de retrait et mode opératoire désamiantage SS3	2 semaines	30 nov. 2026	11 déc. 2026
Délai validation plan de retrait AMIANTE	1 mois	14/12/2026	8 janv. 2027
TRAVAUX compris annexes		**18/11/2026**	**10/09/2027**
Déménagement des équipes UEMO	3 jours	18 nov. 2026	23 nov. 2026
Réunion de lancement		23 nov. 2026	23 nov. 2026
Installation chantier désamiantage/déplombage	1 semaine	23 nov. 2026	30 nov. 2026
LOT DESAMIANTAGE/ DEPLOMBAGE	1 mois	11/01/2027	5 févr. 2027
Mesure de restitution résultat laboratoire	1 semaine	8 févr. 2027	12 févr. 2027
Installlation échaffaudage	1 semaine	28/12/2026	1 janv. 2027
LOT MENUISERIE EXT.	1,5 mois	1 févr. 2027	12/03/2027
LOT COUVERTURE	2 semaines	4 janv. 2027	15 janv. 2027
LOT RAVALEMENT FACADE	1,5 mois	25/01/2027	5 mars 2027
LOT GROS-OEUVRE EXTENSION -PLANCHER EXISTANT	3 semaines	18/01/2027	5 févr. 2027
LOT VRD	1 mois	8 mars 2027	2 avril 2027
LOT DEMOLITION GO	3 semaines	15 févr. 2027	5 mars 2027
LOT CFO/CFA	7,48 mois	15 févr. 2027	10/09/2027
LOT CVC PLOMBERIE	7,48 mois	15 févr. 2027	10/09/2027
LOT SECOND-OEUVRE (cloison, ITI, menuiseries intérieures, revetement sol, peinture, signalétique)	5 mois	15/03/2027	30 juil. 2027
OPR	2 semaines	2 août 2027	13 août 2027
Réception		13/08/2027	13 août 2027
Levées de réserves	2 semaines	16/08/2027	27 août 2027
Livraison et emménagement des équipes		27/08/2027	27 août 2027

