OPERATION DE DEMOLITION ET DE DESAMIANTAGE
Les Grands Bois
35540 LE TRONCHET

Planning prévisionnel

SEMAINES / *TÂCHES*	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ORDRE DE SERVICE	OS																			
Période de préparation	***Période de préparation:*** *documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*																			
Installation de chantier																				
Défrichage et abattage d'arbres																				
Sondages pour vérification des hypothèses d'études et études pour confortement																				
Déconstruction intérieure - curage préalable																				
Désamiantage																				
Déconstruction intérieure - curage résiduel																				
Mise en œuvre des confortements																				
Mise en place des protections et désolidarisation																				
Démolition des superstructures																				
Analyses des inertes et terres à évacuer																				
Démolition infrastructures et traitement des extérieurs																				
Evacuation des matériaux																				
Traitement des inertes et terres polluées																				
Remise en état des mitoyens et remise en état du site																				
Livraison du chantier																				

En cas d'affermissement de la tranche optionnelle n°1, le délai d'exécution est augmenté de 1 semaine supplémentaire. Des délais supplémentaires pourront être accordés pour le retrait des terres impropres à l'usage futur et le remblaiement.