BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP MED
ZA LENFANT
405, rue Emilien Gautier
13591 AIX-EN-PROVENCE Cedex

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26400794/S3/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 29/07/2025

Référence au programme de travaux :
Mail PPR réalisé le 17/06/2025 par M.ROSSET

DONNEUR D'ORDRE

Gilles Rosset
CNTFE
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX

SITE D'INTERVENTION

USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE

408 AVENUE JEAN QUEILLAU
13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT
0015
Code site : 130055015Z
Latitude : 43.337100 / Longitude : 5.385800

Date(s) d'intervention(s) :
Du 25/06/2025 au 25/06/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Michael Ali	diagnostiqueur immobilier	Certification N° B2C 0871	Michael Ali

Le présent rapport comporte 31 pages, dont 20 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Obligations réglementaires 6

3. INFORMATIONS GENERALES **7**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 7
3.2. Parties prenantes 7

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **7**
4.1. Références réglementaires 7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **8**
5.1. Date(s) de visite(s) 8
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 8
5.3. Conditions spécifiques 8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 8

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **9**
6.1. Matériaux et produits repérés 9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 12

7. ANNEXES **12**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 12
7.2. Photos prélèvements 13
7.3. Attestation d'assurance 17
7.4. Certificat de compétence 19
7.5. Croquis de repérage 20
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 25

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Création d'une casquette sur la zone de déchargement Rénovation des locaux 006 à 009 Pose de rails pour racks amovibles Dépose des aérothermes

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Panneaux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Ragréages
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Enveloppes de calorifuges

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

R+1 : Ensemble des Aérothermes + conduits
RDC : Locaux 006 à 009
Sol Hangar

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE
408 AVENUE JEAN QUEILLAU
13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Gilles Rosset	Donneur d'ordre	/	CNTFE 53102 MAYENNE CEDEX	/
GILLES GIACALONE	Accompagnateur	/	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 25/06/2025 au 25/06/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet détaillé / Mail	M.ROSSET	17/06/2025	PPR	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Aerothermes	Tuyauteries	Enveloppes de calorifuges	Goudronneux	Bleu	4	P7* N	/	AN	Conduits aérothermes	Non
R+1 -> Aerothermes	Tuyauteries	Enveloppes de calorifuges	Goudronneux	Bleu	4	P8 N	/	AN	Conduits aérothermes	Non
RDC -> 006	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Gris	6	P11* N	/	AN	/	Non
RDC -> 006	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P9* N	/	AN	/	Non
RDC -> 006	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P10 N	/	AN	/	Non
RDC -> 006	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	7	P14* N	/	AN	/	Non
RDC -> 006	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Blanc, Gris	8	P16* N	/	AN	/	Non
RDC -> 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P17* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P18 N	/	AN	/	Non
RDC -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	10	P19* N	/	AN	/	Non
RDC -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	10	P20 N	/	AN	/	Non
RDC -> 009	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Gris	6	P12 N	/	AN	/	Non
RDC -> 009	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	7	P13 N	/	AN	/	Non
RDC -> 009	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Blanc, Gris	8	P15 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hangar	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hangar	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11	P22 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hangar	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P23* N	/	AN	Murs périphériques	Non
RDC -> Hangar	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P24 N	/	AN	Murs périphériques	Non
RDC -> Déchargement	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Epais	Bleu, Jaune	1	P1* N	/	AN	Peinture bardage	Non
RDC -> Déchargement	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Epais	Bleu, Jaune	1	P2 N	/	AN	Peinture bardage	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Déchargement	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Blanc	2	P3* N	/	AN	Murs façade	Non
RDC -> Déchargement	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Blanc	2	P4 N	/	AN	Murs façade	Non
RDC -> Déchargement	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Fibreux	Jaune	3	P5* N	/	AN	Isolant derrière bardage	Non
RDC -> Déchargement	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Fibreux	Jaune	3	P6 N	/	AN	Isolant derrière bardage	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1	/
R+1 -> Aerothermes	/
RDC	/
RDC -> 006	/
RDC -> 007	/
RDC -> 008	/
RDC -> 009	/
RDC -> Hangar	/
RDC -> Déchargement	/

7.2. Photos prélèvements

P7	ZPSO 4
R+1 -> Aerothermes	
	
Tuyauteries -> Enveloppes de calorifuges	

P8	ZPSO 4
R+1 -> Aerothermes	
	
Tuyauteries -> Enveloppes de calorifuges	

P11	ZPSO 6
RDC -> 006	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P9	ZPSO 5
RDC -> 006	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P10	ZPSO 5
RDC -> 006	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P14	ZPSO 7
RDC -> 006	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P16	ZPSO 8
RDC -> 006	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 9
RDC -> 008	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P18	ZPSO 9
RDC -> 008	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P19	ZPSO 10
RDC -> 008	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P20	ZPSO 10
RDC -> 008	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P12	ZPSO 6
RDC -> 009	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P13	ZPSO 7
RDC -> 009	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P15	ZPSO 8
RDC -> 009	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 11
RDC -> Hangar	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P22	ZPSO 11
RDC -> Hangar	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P23	ZPSO 12
RDC -> Hangar	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 12
RDC -> Hangar	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

P2	ZPSO 1
RDC -> Déchargement	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture	

P3	ZPSO 2
RDC -> Déchargement	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P4	ZPSO 2
RDC -> Déchargement	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P5	ZPSO 3
RDC -> Déchargement	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P6	ZPSO 3
RDC -> Déchargement	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

7.4. Certificat de compétence

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0871

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Michael ALI
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 21/07/2020	Valable jusqu'au : 20/07/2027*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 21/07/2020	Valable jusqu'au : 20/07/2027*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Plomb sans mention : Secteur A - Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)

Obtenue le : 15/06/2022	Valable jusqu'au : 14/06/2029*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Termites : Secteur C - certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole

Obtenue le : 22/09/2023	Valable jusqu'au : 21/09/2030*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 24 mars 2025

Responsable Qualité
SCHNEIDER Sandrine

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tel : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

7.5. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID MARSEILLE – Antenne MARSEILLE 408 AVENUE JEAN QUEILLAU 13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+1	Date visite	Du 25/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Michael Ali
	N° dossier	26400794/S3/1
	Planche	1 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID MARSEILLE – Antenne MARSEILLE 408 AVENUE JEAN QUEILLAU 13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 25/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Michael Ali
	N° dossier	26400794/S3/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID MARSEILLE – Antenne MARSEILLE 408 AVENUE JEAN QUEILLAU 13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 25/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Michael Ali
	N° dossier	26400794/S3/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID MARSEILLE – Antenne MARSEILLE 408 AVENUE JEAN QUEILLAU 13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 25/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Michael Ali
	N° dossier	26400794/S3/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-17755 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - AIX EN PROVENCE CEDEX 405 Rue Emilien Gautier 13290 Aix-en-Provence	Réf. Commande ITGA : IT0425-17755 Réf. Commande Client : 1510797386/26400794/S3/1/2_26400794/3/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26400794 Réf échantillon client : ITM-ZYOZY-2682806 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs] - [rel : P1 RDC - Déchargement Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs]		Réf échantillon ITGA : IT042507-22865 Description ITGA : Poussières sur lingette	
Poussières sur lingette	META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : 26400794 Réf échantillon client : ITM-QCGHM-2683227 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs] - [rel : P2 RDC - Déchargement Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs]		Réf échantillon ITGA : IT042507-22866 Description ITGA : Poussières sur lingette	
Poussières sur lingette	META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Copyright BUREAU VERITAS

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-17755 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22867	
Réf échantillon client : ITM-GESGW-2682327 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P3 RDC - Déchargement Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ELE (3)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22868	
Réf échantillon client : ITM-BYYUG-2683228 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P4 RDC - Déchargement Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peinture / Matériau blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau blanc en vrac + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ELE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22869	
Réf échantillon client : ITM-DJYGC-2683564 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P5 RDC - Déchargement Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau jaune en mousse avec poussières	
▸ Matériau jaune en mousse avec poussières	META (B) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22870	
Réf échantillon client : ITM-QYPBB-2682807 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P6 RDC - Déchargement Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau jaune en mousse avec poussières	
▸ Matériau jaune en mousse avec poussières	META (B) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22871	
Réf échantillon client : ITM-LZUDK-2683226 - [Tuyauteries] - [rel : P7 R+1 - Aerothermes Tuyauteries]		Description ITGA : Matériau mousse bleue / Peinture avec couche en toile	
▸ Matériau mousse bleue + Peinture avec couche en toile non séparable	META (B) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22872	
Réf échantillon client : ITM-ZOOQE-2682805 - [Tuyauteries] - [rel : P8 R+1 - Aerothermes Tuyauteries]		Description ITGA : Matériau mousse bleue / Peinture avec couche en toile	
▸ Matériau mousse bleue + Peinture avec couche en toile non séparable	META (B) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Copyright BUREAU VERITAS

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-17755 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22873	
Réf échantillon client : ITM-JEJWD-2683030 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 RDC - 006 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22874	
Réf échantillon client : ITM-MLBMG-2684292 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 RDC - 006 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22875	
Réf échantillon client : ITM-CFVXN-2684297 - [Faux plafonds] - [rel : P11 RDC - 006 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22876	
Réf échantillon client : ITM-MOIAJ-2682809 - [Faux plafonds] - [rel : P12 RDC - 009 Faux plafonds]		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22877	
Réf échantillon client : ITM-NQETC-2684295 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P13 RDC - 009 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage avec poussières / Colle blanche	
Carrelage avec poussières	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN

Copyright BUREAU VERITAS

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-17755 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22878	
Réf échantillon client : ITM-DWYRQ-2683032 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P14 RDC - 006 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22879	
Réf échantillon client : ITM-WUUWT-2684298 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P15 RDC - 009 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
Matériau blanc en vrac	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22880	
Réf échantillon client : ITM-LZHBG-2684299 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P16 RDC - 006 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau blanc en vrac	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ELE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22881	
Réf échantillon client : ITM-EDDNQ-2683033 - [Revêtements de sol] - [rel : P17 RDC - 008 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22882	
Réf échantillon client : ITM-ABGIN-2684300 - [Revêtements de sol] - [rel : P18 RDC - 008 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ELE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22883	
Réf échantillon client : ITM-DIPLP-2683034 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P19 RDC - 008 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Copyright BUREAU VERITAS

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-17755 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22884	
Réf échantillon client : ITM-ESJTN-2684301 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P20 RDC - 008 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Peinture non séparable	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22885	
Réf échantillon client : ITM-YPYXG-2683229 - [Revêtements de sol] - [rel : P21 RDC - Hangar Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	
Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22886	
Réf échantillon client : ITM-YTNWH-2682328 - [Revêtements de sol] - [rel : P22 RDC - Hangar Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	
Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22887	
Réf échantillon client : ITM-ELPNN-2682808 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P23 RDC - Hangar Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26400794		Réf échantillon ITGA : IT042507-22888	
Réf échantillon client : ITM-FTTQC-2683565 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P24 RDC - Hangar Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(4) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.