Cadre du Mémoire technique
Lot 1 : Désamiantage
(à compléter obligatoirement)

Notation sur 65 points

Procédés d'exécution (30 points)

- Type de confinement et moyens d'accès

Précisez le type de confinement prévu, les moyens d'accès et le nombre de zone prévus pour le retrait des matériaux amiantés à l'extérieur du bâtiment (principalement colle de faïence en façade, relevés d'étanchéité en toiture). Décrivez notamment le phasage/découpage envisagé (confinement de toutes les façades en simultané ou déplacement de l'échafaudage confiné pour réalisation d'une façade après l'autre ou autre) ? Précisez également le nom du sous-traitant et le montant sous-traité prévus pour la mise en œuvre de la bâche thermosoudée si celle-ci n'est pas réalisée en interne.

Précisez le type de confinement prévu et le nombre de zone prévue pour le retrait des matériaux amiantés à l'intérieur du bâtiment ?

- Mode de retrait des matériaux contenant de l'amiante selon leur typologie.

Résumez (2 phrases) le mode de retrait envisagé (découpe et retrait sans séparation, retrait sous confinement, retrait à l'humide sur support peu émissif etc.) ainsi que les outils prévus (meuleuse, burin, pelle etc.) pour les matériaux amiantés suivants.

Typologie de matériaux amiantés	**Quantité**	**Mode de retrait envisagée et outils/équipements associés**
Extérieur – Colle de faïence, carrelage, pâte de verre	Env. 1725 m²	
Extérieur – Revêtements bitumineux (relevés)	Env. 1280 ml	
Intérieur – Colle de faïence, carrelage	Env. 730m²	
Intérieur – Dalle de sol	Env. 140 m²	
Intérieur – Colle bitumineuse (y/c ragréage)	Env 115 m²	
Intérieur – Colle bitumineuse	Ev. 90 m²	

- TO1 : méthodologie de dépose

Détailler la méthodologie prévue pour le retrait d'une partie du joint pour permettre le prélèvement d'un échantillon et son test amiante, puis la méthodologie prévue de retrait et de démolition de cette section de mur en cas de présence d'amiante.

- Planning : Proposez un planning détaillé qui s'inscrit dans le planning prévisionnel DCE (4 mois de phase désamiantage) en détaillant notamment les phasage prévu et l'effectif prévue par zone (intérieur, extérieur – façade, extérieur – toiture etc.)

Effectifs (15 points)

- Précisez l'effectif prévu sur cette opération selon les différentes phases et zones (extérieur, intérieur) ainsi que la part maximale sous-traitée ? Précisez notamment le nombre d'équipes travaillant de manière simultanée et la durée de l'intervention.

Réduction des nuisances sonores (10 points)

- Précisez les caractéristiques (année d'acquisition du matériel, marque, modèle, dernier changement de filtre, niveau sonore à 1 m etc.) des équipements générant des nuisances qui seront mis en œuvre notamment les déprimogènes. Joindre les fiches techniques.

- Précisez par ailleurs les autres éléments permettant de réduire les nuisances sonores sur ce site en milieu urbain sur le campus (proximité des centres de recherches, écoles etc.).

Gestion des déchets (10 points)

- Précisez l'Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) prévue pour l'enfouissement des déchets amiantés :
  - ISDD Jeandelaincourt / Moivrons (Meurthe-et-Moselle - 54)
  - ISDD Laimont (Meuse - 55)
  - Si autre, précisez :

- Précisez à quelle fréquence les déchets contenant de l'amiante seront évacués du site (mensuellement, hebdomadaire, quotidiennement etc.) et le mode de conditionnement prévu (big bag, benne couverte etc.) ?

- Préciser la quantité totale évaluée de déchets (volume et/ou tonnage) ainsi que le nombre de rotation estimé ?