		déc-26					janv-27				févr-27				mars-27					avr-27				mai-27					juin-27				juil-27				août-27			
	Lots	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34
Notification du marché	1+2																																						
Période de préparation / plan de retrait amiante / DT DICT / planning EXE	1+2																																						
Déclaration préalable [MOA]	SPS																																						
Installation de chantier	2																																						
Mise en place des installations de désamiantage échaffaudages bâchés, confinement, SAS etc.	1																																						
Mesure initiale	1																																						
Examens visuels [MOA]	DIAGOBAH																																						
Retrait des matériaux des façades extérieures	1																																						
Marquage des matériaux amiantés à l'intérieur du bâtiment	1																																						
Consignation réseau de chaleur	SCE																																						
Retrait des matériaux amiantés à l'intérieur du bâtiment	1																																						
Nettoyage et déconfinement	1																																						
Mesures libératoires	1																																						
Réception partielle ou totale désamiantage	1																																						
Démolition du bâtiment	2																																						
Constat avant remblaiement	2																																						
TO1 : mur façade nord	2																																						
Remblaiement de la plateforme, VRD	2																																						
Réception démolition	2																																						