PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - Aménagement des Bureaux CDC- Banque des Territoires

Tâches / Phases	Début	Fin
PHASES ADMINISTRATIVES		
Rendu DCE	**Juillet 2026**	
Consultation des entreprises	**05/10/2026**	**23/10/2026**
Analyse des offres	**15/09/2026**	**30/09/2026**
Signature Marchés de travaux	**15/10/2026**	**30/10/2026**
PERIODE DE PREPARATION		
Installation,protection accès,plan de prévention	**04/01/2027**	**18/01/2027**
Etude d'exécution,VISA , échantillons	**04/01/2027**	**29/01/2027**
TRAVAUX		
Implantation générale et Réception des supports	**25/01/2027**	**29/01/2027**
Déposes localisées ,rainurage réseaux au sol , rebouchage	**01/02/2027**	**05/02/2027**
Cloisons , pose des huisseries bloc-portes châssis vitrés et impostes vitrées	**08/02/2027**	**26/02/2027**
Passage réseaux techniques dans cloisons et Faux-plafonds	**22/02/2027**	**05/03/2027**
Ragréage	**08/03/2027**	**12/03/2027**
Réalisation Faux-plafonds, retombées	**15/03/2027**	**26/03/2027**
Préparation peinture Enduit pelliculaire	**29/03/2027**	**02/04/2027**
Mise en peinture des locaux	**05/04/2027**	**16/04/2027**
Pose revêtement de sols et plinthes	**19/04/2027**	**30/04/2027**
Pose placard aménagé (ménage/Vestiaire) , Cuisine Etagères rayonnage	**03/05/2027**	**14/05/2027**
Appareillage , réglages , essais	**17/05/2027**	**28/05/2027**
Peinture des plinthes en médium Reprises et finitions peinture	**31/05/2027**	**11/06/2027**
Pose Signalétique , vitrophanie	**14/06/2027**	**18/06/2027**
OPR	**21/06/2027**	**25/06/2027**
Nettoyage fin de chantier , Auto-contrôles des entreprises Mesures acoustiques , mises en service	**28/06/2027**	**09/07/2027**
Levée des réserves , reprises et vérification	**12/07/2027**	**23/07/2027**
Réception Opération	**26/07/2027**	**26/07/2027**

