AGENCE : AJACCIO
Votre interlocuteur Apave : Rene BENVENUTI
Email : rene.benvenuti@apave.com
Tél : 0620152097

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
A l'attention de : Julien CHOPARD
Email : Julien.Chopard@caissedesdepots.fr

AJACCIO - Locaux Campusplex - Caisse des dépôts - Aménagement intérieur – AJACCIO

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SEI + STI + Hand-T + F + Th + GTB

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. EL		
DISPOSITIONS GENERALES (EL1 à 4)		
Règles générales (EL4)	**F**	*Electricité CFO CFA Notice ind 1 17/09/2026* **N°E185 - 2** Rappel au règlement de sécurité (Type W 4ème catégorie)
REGLES D'INSTALLATION (EL5 à 11)		
"Canalisations des installations ""normal-remplacement" (EL10)	**F**	*DPGF ind 1 17/09/2026* **N°E189 - 2** Il est prévu des câbles Cca-s1,d2,a2
Appareillage et appareils d'utilisation (EL11)	**S**	*Electricité CFO CFA Notice ind 1 17/09/2026* **N°E187 - 3** Les dispositifs d'arrêt d'urgence électrique et ondulé ne peuvent pas être placés sous verre dormant

Apave Infrastructures et Construction France, Société par actions simplifiée
sis 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
Appareillage et appareils d'utilisation (EL11)	**F**	*Electricité CFO CFA Notice ind 1 17/09/2026* **N°E187 - 4** Il est prévu un dispositif d'arrêt d'urgence Ondulé

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	
	DISPOSITIONS GENERALES	
n°E185-1	*Règles générales*	~~Absence de rappel au règlement de sécurité (Type W 4ème catégorie)~~
	REGLES D'INSTALLATION	
n°E189-1	*"Canalisations des installations ""normal-remplacement"*	~~Il est prévu des câbles type R2V~~
n°E187-1	*Appareillage et appareils d'utilisation*	~~Le dispositif d'arrêt d'urgence électrique est accessible au public~~
n°E187-2	*Appareillage et appareils d'utilisation*	~~Nous n'avons pas d'information sur l'emplacement de l'AU Ondulé~~

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		DPGF ind 1 17/09/2026	22/09/2026
		Electricité CFO CFA Notice ind 1 17/09/2026	22/09/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
JULIEN CHOPARD
Julien.Chopard@caissedesdepots.fr