RAPPORT D'EXAMEN

C26062939 / C26062939M0001
DATE : 28/09/2026 N° CHRONO : 7

AGENCE : AJACCIO
Votre interlocuteur Apave : Rene BENVENUTI
Email : rene.benvenuti@apave.com
Tél : 0620152097

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
A l'attention de : Julien CHOPARD
Email : Julien.Chopard@caissedesdepots.fr

AJACCIO - Locaux Campusplex - Caisse des dépôts - Aménagement intérieur – AJACCIO

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SEI + STI + Hand-T + F + Th + GTB

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. EL		
REGLES D'INSTALLATION (EL5 à 11)		
Appareillage et appareils d'utilisation (EL11)	**F**	*ELECTRICITE CFO CF Plan d'installation* **N°E187 - 5** Les dispositifs d'arrêt d'urgence électrique et ondulé sont inaccessibles au public

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

Apave Infrastructures et Construction France, Société par actions simplifiée
sis 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	
	REGLES D'INSTALLATION	
n°E187-3	*Appareillage et appareils d'utilisation*	~~Les dispositifs d'arrêt d'urgence électrique et ondulé ne peuvent pas être placés sous verre dormant~~

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

MC2A

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		ELECTRICITE CFO CF Plan d'installation	28/09/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS
JULIEN CHOPARD
Julien.Chopard@caissedesdepots.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

MC2A
n.appietto@mc2a-ingenierie.fr