INCENDIE SYSTÈME SÉCURITÉ
AVISS
www.aviss-securite.fr
Toujours un interlocuteur à votre service
Membre du GESI affilié à la FFMI
IMMOPARC - IMMEUBLE TAMISE - RN 10 - 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 16 49 91 - Fax : 01 30 16 49 99 - mes@aviss-securite.fr
CNPP N° 014/06/301

RAPPORT DE CONTRÔLE SSI N° 007760

☐ MES initiale ☐ Extension ☑ Interv. finale

Date : 21/06/16 Nom du technicien : ALICHIKH Visa :

Site : Fort de St Cyr Ville : ST CYR
Client (si différent du site) : SPE Représentant : Tél. :
Numéro d'affaire : 2015/3149 Bâtiment ou phase concernée :
Documents fournis par client : ☐plans ☐synoptique ☐CCF-SSI ☐scénario libellé des points ☐Autre :

Contrôle matériel central et déporté

	ECS	CMSI	AES1	AES2	AES3
Modèle	Actess 4	Algoracbus		48V	
Estampille NF	☐	☑			
Essai signal	☐	☐			
Coupure secteur	☐	☐	☐	☐	☐
Coupure batteries	☐	☐	☐	☐	☐
Source auxiliaire	☐				
U charge (V)	28V	27,2V		13,8V	
I veille (A)				1,5A	
Cap. bat. th. (Ix19)					
Cap. bat. installée	17ah	7ah		2x17ah	
I max en evac.					

Liaison DI / CMSI : ☑ ☐S/O Imprimante : ☐ ☑S/O

Contrôle UGA

N° ligne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N° ZA	1									
Nbre DS / DL	12									
I alarme (A)										
Val. RFL ok	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
R isol. > 1 MΩ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tempo	0									

Cde manuelle ☑ Cde auto ☑ Essai 5 minutes hors secteur ☐
Acquit proces. ☑ Veille restreinte ☐ Ouverture RFL ☐
Remise en lumière ☐ ☐ S/O
Arrêt sono ☐ ☐ S/O
Déverrouillage issues ☐ ☐ S/O
Sono sécurité SSS ☐ ☐ S/O

Contrôle des lignes DI/DM sur ECS ou DM sur CMSI catégorie B

N° Ligne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nombre points DI/DM	53															
R isol. > 1 MΩ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Essai DI/DM/IA 100 %	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dérangement	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ICC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Report(s)

Qté	Type	Essai
1	SSI-A	☑
		☐

Transmetteur ☐ ☐ S/O
ZDA/ZDM conforme CCF-SSI ☐

Contrôle des fonctions de mise en sécurité

	Nbre facet	Ri > 1 MΩ	RFL	Cde manu	Auto	Visu DC	Visu FC	AIT lié
ZC		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DAS com CMP	3	☐	☑	☑	☑		☑	☐
Non stop Asc.					☐			
ZF	9	☐	☑	☑	☑	☑	☐ (1)	☐
DAS com DSF	2	☐	☑	☐	☑	☑	☐ (2)	☐
Arrêt pompier	2	☐	☑	☑				
Réarmement	2			☑				

Diodes / rupture ☐
Étiquettes ☑
Masquage ☑
Conso. rupture ☐ ☐ S/O
Interverrouillages ☑ ☐ S/O
MVE ☐ ☐ S/O
Scénario conforme CCF-SSI ☐

Autres équipements ☐ ☐ ☐

N° Observation(s) ☐ Observation(s) supplémentaires(s) sur le rapport d'intervention RI N° :

1 - Problème mécanique à l'ouverture sur volet DSF
2 - Prévoir réglage pressostat -
3 - Arrêt CTA non raccordé -

Signature client

Registre de sécurité : ☐ renseigné ☑ non présenté

Scanned by CamScanner