3i CONSEILS

FINANCES PUBLIQUES

Rénovation des réseaux d'évacuation EP - CFP rue Borde

Planning prévisionnel travaux Phase DCE - Ind 01 du 01/10/2026

Légende : Durée travaux - Plomberie

	Description de la Phase	2026 / 2027 — M0 - 2026 · M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6 · M7 · M8 · M9
1	**Préparation**	Préparation - Etudes - Approvisionnement
1.1	Repérage - Etudes - Approvisionnement	
2	**EP Travaux N-1 - Phase 1 - zone 01**	**Phase 1 - N-1 Zone 01**
2.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 01
2.1.1	installation de chantier et surveillance météo	
2.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
2.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (80ml environ)	
2.2	Montage	Montage des réseaux
2.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 1 en fonte (environ 60ml)	
2.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
3	**EP Travaux N-1 - Phase 2 zone 02 - 03**	**Phase 2 - N-1 Zone 02 & 03**
3.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 02 - 03
3.1.1	installation de chantier et surveillance météo	
3.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
3.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (130ml environ)	
3.2	Montage	Montage des réseaux
3.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 3 en fonte (environ 40ml)	
3.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
4	**EP Travaux N-1 - Phase 3 zone 06 & 09**	**Phase 3 - N-1 Zone 06 & 09**
4.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 06 - 09
4.1.1	installation de chantier et surveillance météo	
4.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
4.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (110ml environ)	
4.2	Montage	Montage des réseaux
4.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 6 et 9 en fonte (environ 110ml)	
4.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
5	**EP Travaux N-1 - Phase 4 zone 04 & 08**	**Phase 4 - N-1 Zone 04 & 08**
5.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 04 & 08
5.1.1	Isolement des sanitaires des étages, du restaurant - installation de chantier	
5.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
5.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (30ml environ)	
5.2	Montage	Montage des réseaux
5.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 9 en fonte (environ 30ml)	
5.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
6	**EP Travaux N-2 - Phase 5 zone 08**	**Phase 5 - N-2 Zone 08**
6.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 08 - N-2
6.1.1	Isolement des sanitaires des étages, du restaurant - installation de chantier	
6.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
6.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (14ml environ)	
5.2	Montage	Montage des réseaux
5.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 8 en fonte (environ 14ml)	
5.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
7	**EP Travaux N-2 - Phase 6 zone 07**	**Phase 6 - N-2 Zone 07**
7.1	Dépose	Préparation - chemisage et dépose Zone 07
7.1.1	Isolement des sanitaires des étages, du restaurant - installation de chantier	
7.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois	
7.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EP horizontaux (10ml environ)	
5.2	Montage	Montage réseaux
5.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 7 en fonte (environ 10ml)	
5.2.2	Essais - contrôle - mise en service	
		N-1 - Zone 1 · **N-1 -Zone 2** · **N-1 -Zone 6** · **N-1 -Zone 9** · **N-2 -Zone 8** · **N-2 -Zone 7**
5	**Réceptions**	Reception · Reception · Reception · Reception
6	**Levée de réserves**	Levée des Réserves · Levée des Réserves · Levée des Réserves